

Projekt: STB1730
Erweiterung Kunsteisbahn 8700 Küsnacht
Objekte: GV

Bauherr: Politische Gemeinde Küsnacht, Obere Dorfstrasse 32, 8700 Küsnacht

Architekt: Steinegger Baurealisation GmbH, Firststrasse 3, 8835 Feusisberg

Bauleitung: Steinegger Baurealisation GmbH, Firststrasse 3, 8835 Feusisberg

Baukostenstand per 29.01.2024

Vertrag:	A	= Akkord	P	= Pauschal	NA	= Nachtrag
	RG	= Regie	G	= Global	D	= Direkte Zahlungen
	R	= Reserve	KD	= Kostendach	AU	= Ausmass
	V (f)	= Alles vergeben	*	= Provisorisch	ZRG	= Regiezahlung
	Ein	= Einheitspreise				
Rechnung:	AN	= Anzahlung	AC	= Akonto	TR	= Teilrechnung
	T	= Teuerung	SR	= Schlussrechnung	RC	= Rechnung
	RG	= Regie	G	= Gebühren	B	= Belastung
	GR	= Bargarantierückbehalt	GZ	= Garantiezahlung	HON	= Honorare
	GS	= Gutschrift	BA	= Belastungsabzug		
Zahlung:	Bar	= Barzahlung	WIR	= WIR-Zahlung	LZ (f)	= Letzte Zahlung
	BK 1	=				

Baukostenstand per 29.01.2024

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
1	Vorbereitungsarbeiten	20'000		20'000	13'865.10		13'865.10	6'134.90
2	Gebäude	620'000		620'000	601'473.30		601'473.30	18'526.70
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	10'000		10'000	6'507.55		6'507.55	3'492.45
	PROJEKT TOTAL	650'000		650'000	621'845.95		621'845.95	28'154.05
	Total Zahlungen ohne Vertrag				(26'372.65)			
	TOTAL	650'000		650'000	621'845.95		621'845.95	28'154.05

Baukostenstand per 29.01.2024

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
1	Vorbereitungsarbeiten	20'000		20'000	13'865.10		13'865.10	6'134.90
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	20'000		20'000	13'865.10		13'865.10	6'134.90
2	Gebäude	620'000		620'000	601'473.30		601'473.30	18'526.70
29	Honorare	620'000		620'000	601'473.30		601'473.30	18'526.70
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	10'000		10'000	6'507.55		6'507.55	3'492.45
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	10'000		10'000	6'507.55		6'507.55	3'492.45
	PROJEKT TOTAL	650'000		650'000	621'845.95		621'845.95	28'154.05
	Total Zahlungen ohne Vertrag				(26'372.65)			
	TOTAL	650'000		650'000	621'845.95		621'845.95	28'154.05

Baukostenstand per 29.01.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
1	Vorbereitungsarbeiten							
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen							
102	Baugrunduntersuchung	12'000		12'000	8'954.00		8'954.00	3'046.00
	9990 Direkte Zahlungen				8'954.00	D	8'954.00	
104	Schadstoffuntersuchung	8'000		8'000	4'911.10		4'911.10	3'088.90
	9990 Direkte Zahlungen				4'911.10	D	4'911.10	
2	Gebäude							
29	Honorare							
291	Architekt	620'000		620'000	601'473.30		601'473.30	18'526.70
291.1	Generalplanervertrag	620'000		620'000	601'473.30		601'473.30	18'526.70
	2910 Honorare Phase 31-33 (alt)				595'473.30		595'473.30	
	Steinegger Baurealisation GmbH				595'473.30	A		
	9990 Direkte Zahlungen				6'000.00	D	6'000.00	
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten							
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation							
524	Vervielfältigungen, Plankopien	10'000		10'000	6'507.55		6'507.55	3'492.45
	9990 Direkte Zahlungen				6'507.55	D	6'507.55	
	PROJEKT TOTAL	650'000		650'000	621'845.95		621'845.95	28'154.05
	Total Zahlungen ohne Vertrag				(26'372.65)			
	TOTAL	650'000		650'000	621'845.95		621'845.95	28'154.05