

Projekt: STB1730
Erweiterung Kunsteisbahn 8700 Küsnacht
Objekte: KV_bew

Bauherr: Politische Gemeinde Küsnacht, Obere Dorfstrasse 32, 8700 Küsnacht

Architekt: Steinegger Baurealisation GmbH, Firststrasse 3, 8835 Feusisberg

Bauleitung: Steinegger Baurealisation GmbH, Firststrasse 3, 8835 Feusisberg

Baukostenstand per 01.03.2024

Vertrag:	A	= Akkord	P	= Pauschal	NA	= Nachtrag
	RG	= Regie	G	= Global	D	= Direkte Zahlungen
	R	= Reserve	KD	= Kostendach	AU	= Ausmass
	V (f)	= Alles vergeben	*	= Provisorisch	ZRG	= Regiezahlung
	Ein	= Einheitspreise				
Rechnung:	AN	= Anzahlung	AC	= Akonto	TR	= Teilrechnung
	T	= Teuerung	SR	= Schlussrechnung	RC	= Rechnung
	RG	= Regie	G	= Gebühren	B	= Belastung
	GR	= Bargarantierückbehalt	GZ	= Garantiezahlung	HON	= Honorare
	GS	= Gutschrift	BA	= Belastungsabzug		
Zahlung:	Bar	= Barzahlung	WIR	= WIR-Zahlung	LZ (f)	= Letzte Zahlung
	BK 1	=				

Baukostenstand per 01.03.2024

Zusammenstellung nach Hauptgruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
1	Vorbereitungsarbeiten		637'826	637'826	650'834.35		607'453.75	30'372.25
2	Gebäude		17'510'509	17'510'509	18'165'909.30		18'373'704.70	-863'195.70
3	Betriebseinrichtungen		1'460'731	1'460'731	1'833'826.50		1'832'353.65	-371'622.65
4	Umgebung		187'000	187'000	213'565.05		286'774.80	-99'774.80
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten		907'512	907'512	210'542.30		215'113.65	692'398.35
9	Ausstattung		24'000	24'000	27'332.35		27'332.35	-3'332.35
	PROJEKT TOTAL		20'727'578	20'727'578	21'102'009.85		21'342'732.90	-615'154.90
	Total Zahlungen ohne Vertrag				(866'019.70)			
	TOTAL		20'727'578	20'727'578	21'102'009.85		21'342'732.90	-615'154.90

Baukostenstand per 01.03.2024

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Art	Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.							
1	Vorbereitungsarbeiten		637'826	637'826	650'834.35		607'453.75	30'372.25
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen		104'449	104'449	85'238.30		29'774.85	74'674.15
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen		265'140	265'140	307'520.85		314'328.25	-49'188.25
12	Sicherungen, Provisorien		5'342	5'342	7'908.65		7'908.65	-2'566.65
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung		35'000	35'000	43'771.90		43'771.90	-8'771.90
14	Anpassungen an bestehende Bauten		206'395	206'395	206'394.65		211'670.10	-5'275.10
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen		21'500	21'500				21'500.00
17	Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung							
2	Gebäude		17'510'509	17'510'509	18'165'909.30		18'373'704.70	-863'195.70
20	Baugrube				45'679.50		45'679.50	-45'679.50
21	Rohbau 1		3'658'788	3'658'788	3'889'860.70		3'828'741.30	-169'953.30
22	Rohbau 2		835'181	835'181	961'743.15		954'422.75	-119'241.75
23	Elektroanlagen		2'153'868	2'153'868	2'474'829.15		2'722'120.60	-568'252.60
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen		3'868'813	3'868'813	3'916'083.20		3'969'149.50	-100'336.50
25	Sanitäranlagen		1'181'944	1'181'944	1'302'590.55		1'309'721.15	-127'777.15
26	Transportanlagen		136'801	136'801	153'074.40		155'495.80	-18'694.80
27	Ausbau 1		1'398'874	1'398'874	1'540'703.70		1'545'008.75	-146'134.75
28	Ausbau 2		1'025'090	1'025'090	1'154'680.50		1'107'504.10	-82'414.10
29	Honorare		3'251'150	3'251'150	2'726'664.45		2'735'861.25	515'288.75
3	Betriebseinrichtungen		1'460'731	1'460'731	1'833'826.50		1'832'353.65	-371'622.65
32	Rohbau 2							
33	Elektroanlagen				43'332.15		53'198.20	-53'198.20
34	Bandenanlage Eisfelder		630'883	630'883	821'419.50		821'419.65	-190'536.65
35	Sanitäranlagen		168'398	168'398	190'492.75		183'502.80	-15'104.80
36	Garderobenbänke / Mietkästli		344'550	344'550	451'923.25		444'375.45	-99'825.45
37	Ausbau 1		316'900	316'900	291'328.50		294'527.20	22'372.80
38	Ausbau 2				35'330.35		35'330.35	-35'330.35
4	Umgebung		187'000	187'000	213'565.05		286'774.80	-99'774.80
40	Terraingestaltung							

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
41	Roh- und Ausbauarbeiten		187'000	187'000	207'873.55		281'083.30	-94'083.30
42	Gartenanlagen				5'691.50		5'691.50	-5'691.50
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten		907'512	907'512	210'542.30		215'113.65	692'398.35
51	Bewilligungen, Gebühren		29'961	29'961	98'909.20		98'909.20	-68'948.20
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation		70'572	70'572	64'255.75		64'738.30	5'833.70
53	Versicherungen				28'469.00		32'557.80	-32'557.80
54	Baupreis Index							
56	Übrige Baunebenkosten				18'908.35		18'908.35	-18'908.35
58	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven		806'979	806'979				806'979.00
9	Ausstattung		24'000	24'000	27'332.35		27'332.35	-3'332.35
90	Möbel		24'000	24'000	27'332.35		27'332.35	-3'332.35
	PROJEKT TOTAL		20'727'578	20'727'578	21'102'009.85		21'342'732.90	-615'154.90
	Total Zahlungen ohne Vertrag				(866'019.70)			
	TOTAL		20'727'578	20'727'578	21'102'009.85		21'342'732.90	-615'154.90

Baukostenstand per 01.03.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
1	Vorbereitungsarbeiten							
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen							
101	Bestandesaufnahmen		33'000	33'000	16'895.75		16'895.75	16'104.25
	: Umbuchung		1'000					
	: Anpassung KV gem. Auflagen		32'000					
	9990 Direkte Zahlungen				16'895.75	D	16'895.75	
102	Baugrunduntersuchung		8'990	8'990	5'197.95		5'197.95	3'792.05
	: Umbuchung		8'990					
	9990 Direkte Zahlungen				5'197.95	D	5'197.95	
104	Schadstoffuntersuchung		5'000	5'000	5'740.85		1'185.15	3'814.85
	: Umbuchung		5'000					
	1010 Bestandesaufnahme Bausubstanz				5'169.60		613.90	
	GSA Becker AG				5'169.60	A		
	9990 Direkte Zahlungen				571.25	D	571.25	
105	Betonanalysen Bestand		16'459	16'459	16'477.75		6'496.00	9'963.00
	: Umbuchung		10'000					
	: Guthaben aus Vergaben		6'459					
	1011 Bestandesaufnahme Betonanalyse				9'977.75			
	Tecnotest AG				9'977.75	A		
	1050 Zustandsuntersuchungen Bodenplatte Einstellhalle				6'500.00		6'496.00	
	Tecnotest AG				6'500.00	A		
106	Prüfung Stahlkonstruktion und Erdbebensicherheit		41'000	41'000	40'926.00			41'000.00
	: Umbuchung		41'000					
	2920 Prüfung Flachdachkonstruktion und Erdbebensicherheit				40'926.00			
	Heierli Ingenieurbureau AG				40'926.00	P		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen							
111	Rodungen							
	: Umbuchung		8'000					
	: Umbuchung		-8'000					
112	Abbrüche		265'140	265'140	307'520.85		314'328.25	-49'188.25
	: Umbuchung		205'000					
	: Umbuchung		3'300					
	: Umbuchung		22'600					
	: Umbuchung		96'500					
	: Umbuchung		22'500					
	: Umbuchung		59'300					
	: Umbuchung		50'000					
	: Umbuchung		79'000					
	: Guthaben aus Vergaben		-273'060					
	1120 Abbrucharbeiten				307'520.85		314'328.25	
	Toldo Rückbau AG Wetzikon				265'139.45	A		
	2 Mehrkosten Decke Holz+Teppich				4'237.50	NA		
	3 Rückbau Wandscheiben				9'257.90	NA		
	4 Betonfundament Trakt A				1'516.70	NA		
	5 Baupiste erstellen				4'245.30	NA		
	6 Inert Typ B entsorgen				7'779.40	NA		
	7 Zus. Installationspauschale				3'580.40	NA		
	8 Demontage Stahlgeländer				11'764.20	NA		
	9 Spitzarbeiten Curling							
113	Demontagen							
	: Umbuchung		31'200					
	: Umbuchung		2'100					
	: Umbuchung		14'800					
	: Umbuchung		60'900					
	: Umbuchung		2'000					
	: Anpassung KV Zentrale gem.Ing		92'000					
	: Umbuchung		-42'000					
	: Umbuchung		-16'600					
	: Umbuchung		-73'250					
	: Umbuchung		-11'850					
	: Umbuchung		-59'300					
115	Bohr- und Schneidarbeiten							

Detailausdruck **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
115	: Umbuchung		67'650					
	: Umbuchung		6'400					
	: Umbuchung		6'500					
	: Umbuchung		62'300					
	: Umbuchung		15'700					
	: Umbuchung		-50'000					
	: Umbuchung		-108'550					
12	Sicherungen, Provisorien							
121	Sicherung vorhandener Anlagen							
	: Umbuchung		19'000					
	: Umbuchung		1'100					
	: Umbuchung		8'600					
	: Umbuchung		2'100					
	: Umbuchung		-30'800					
122	Provisorien		5'342	5'342	7'908.65		7'908.65	-2'566.65
122.1	Provisorische Lagercontainer		5'342	5'342	7'908.65		7'908.65	-2'566.65
	: Umbuchung		5'342					
	9990 Direkte Zahlungen				7'908.65	D	7'908.65	
122.2	Provisorien für HLK							
	: Umbuchung		3'200					
	: Umbuchung		5'400					
	: Umbuchung		3'300					
	: Umbuchung		16'200					
	: Umbuchung		2'100					
	: Prov. Wasser, Abwasser Zentr.		3'250					
	: Umbuchung		-33'450					
123	Unterfangungen							
123.3	Erdarbeiten							
	: Umbuchung		42'000					
	: Umbuchung		2'200					
	: Umbuchung		59'300					
	: Umbuchung		169'000					
	: Umbuchung		-272'500					
123.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten							
	: Umbuchung		5'400					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
123.5	: Umbuchung		7'600					
	: Umbuchung		23'700					
	: Umbuchung		-36'700					
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung							
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.		35'000	35'000	43'771.90		43'771.90	-8'771.90
	: Umbuchung		3'500					
	: Umbuchung		1'000					
	: Umbuchung		1'500					
	: Umbuchung		2'500					
	: Umbuchung		3'000					
	: Annahme Mehrkosten		23'500					
	9990 Direkte Zahlungen				43'771.90	D	43'771.90	
14	Anpassungen an bestehende Bauten							
141	Terraingestaltung, Rohbau 1		206'395	206'395	206'394.65		211'670.10	-5'275.10
141.1	Baumeisterarbeiten							
	: Umbuchung		49'500					
	: Umbuchung		16'700					
	: Umbuchung		10'000					
	: Umbuchung		5'400					
	: Umbuchung		-81'600					
141.3	Montagebau in Stahl		206'395	206'395	206'394.65		211'670.10	-5'275.10
	: Umbuchung		161'600					
	: Mehrkosten aus Vergaben		44'795					
	2130 Montagebau in Stahl				206'394.65		211'670.10	
	Pfister Metallbau AG				206'394.65	A		
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen							
151	Erdarbeiten							
	: Umbuchung		8'000					
	: Umbuchung		3'750					
	: Umbuchung		2'400					
	: Umbuchung		-14'150					
152	Kanalisationsleitungen							
	: Umbuchung		2'200					
	: Umbuchung		5'400					
	: Umbuchung		5'400					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
152	: Umbuchung		7'600					
	: Umbuchung		-20'600					
153	Liegenschaftsentwässerung		21'500	21'500				21'500.00
	: Umbuchung		21'500					
17	Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung							
175	Grundwasserabdichtungen							
	: Umbuchung		4'300					
	: Umbuchung		1'100					
	: Umbuchung		2'200					
	: Umbuchung		9'700					
	: Umbuchung		60'000					
	: Umbuchung		-77'300					
176	Wasserhaltung							
	: Umbuchung		6'500					
	: Umbuchung		6'500					
	: Umbuchung		6'500					
	: Umbuchung		6'500					
	: Umbuchung		-26'000					
2	Gebäude							
20	Baugrube							
201	Baugrubenaushub							
201.1	Erdarbeiten				45'679.50		45'679.50	-45'679.50
	: Umbuchung		3'000		45'679.50		45'679.50	-45'679.50
	: Umbuchung		-3'000					
	9990 Direkte Zahlungen				45'679.50	D	45'679.50	
21	Rohbau 1							
211	Baumeisterarbeiten		1'948'969	1'948'969	2'071'822.15		2'150'549.70	-201'580.70
211.0	Baustelleneinrichtung							
	: Umbuchung		30'000					
	: Umbuchung		600					
	: Umbuchung		7'000					
	: Umbuchung		25'000					
	: Umbuchung		25'000					
	: Umbuchung		-87'600					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
211.1	Gerüste		106'417	106'417	106'416.20		111'706.95	-5'289.95
	: Umbuchung		39'800					
	: Umbuchung		6'300					
	: Umbuchung		9'100					
	: Mehrkosten aus Vergaben		51'217					
	2112 Gerüste				106'416.20		111'706.95	
	Meier + Ritter AG				106'416.20	A		
211.4	Kanalisationen im Gebäude							
	: Umbuchung		91'700					
	: Umbuchung		3'000					
	: Umbuchung		22'000					
	: Umbuchung		-53'700					
	: Umbuchung		-63'000					
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten							
	: Umbuchung		278'446					
	: Umbuchung		3'240					
	: Umbuchung		15'080					
	: Umbuchung		243'250					
	: Umbuchung		387'720					
	: Umbuchung		-927'736					
211.6	Maurerarbeiten		1'842'552	1'842'552	1'965'405.95		2'038'842.75	-196'290.75
	: Umbuchung		36'000					
	: Umbuchung		3'200					
	: Umbuchung		15'500					
	: Umbuchung		24'000					
	: Umbuchung		39'100					
	: Anpassung KV gem. Auflagen		10'000					
	: Umbuchung		108'550					
	: Umbuchung		30'800					
	: Umbuchung		272'500					
	: Umbuchung		36'700					
	: Umbuchung		81'600					
	: Umbuchung		14'150					
	: Umbuchung		77'300					
	: Umbuchung		26'000					
	: Umbuchung		3'000					
	: Umbuchung		16'500					

Detailausdruck **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
211.6	: Umbuchung		5'000					
	: Umbuchung		87'600					
	: Umbuchung		63'000					
	: Umbuchung		927'736					
	: Umbuchung		5'000					
	: Guthaben aus Vergaben		-60'684					
	: Neue Decke Level -1 Trakt A		20'000					
	2110 Baumeisterarbeiten				1'950'973.25		2'024'410.05	
	Spleiss AG				1'814'635.20	A		
	1 Kranfundation Kran Nr. 1				6'800.00	NA		
	2 Abbrüche Bauteile Trakt E				21'711.55	NA		
	3 Abbrüche Bauteile Trakt A				7'739.85	NA		
	4 Abbrüche Bauteile Trakt A				10'360.45	NA		
	5 Baustelleninstallation Trakt D				6'033.85	NA		
	6 Abbrüche Bauteile Trakt D				5'519.90	NA		
	7 Splittbeton				2'896.45	NA		
	8 Ortbeton Trakt A Level -1				7'535.55	NA		
	9 Ortbeton Trakt A Rampe				7'711.45	NA		
	10 Abbrüche Trakt A/Trakt B				14'190.80	NA		
	11 Maurerarbeiten Trakt B				6'880.95	NA		
	13 Ortbeton Hauptzuleitung Werke				3'828.55	NA		
	14 Ortbeton Pumpenschacht				6'892.60	NA		
	15 Zugangstüren Eisfeld				4'559.80	NA		
	16 Streifen ergänzen				7'610.80	NA		
	17 Schneegrube DW Leitung				3'750.65	NA		
	18 Ergänzung Eisfeldrand				12'314.85	NA		
	9990 Direkte Zahlungen				14'432.70	D	14'432.70	
211.7	Instandsetzungsarbeiten							
	: Umbuchung		3'000					
	: Umbuchung		2'000					
	: Umbuchung		-5'000					
212	Montagebau in Beton und vorfabriziertem Mauerwerk							
212.2	Elemente aus Beton							
	: Umbuchung		5'000					
	: Umbuchung		-5'000					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
213	Montagebau in Stahl							
213.2	Stahlkonstruktion							
	: Umbuchung		171'000					
	: Umbuchung		-171'000					
213.5	Aeussere Bekleidungen							
	: Umbuchung		4'000					
	: Umbuchung		5'000					
	: Umbuchung		3'750					
	: Umbuchung		-12'750					
214	Montagebau in Holz		1'390'401	1'390'401	1'449'462.70		1'435'374.15	-44'973.15
214.0	Baustelleneinrichtung							
	: Umbuchung		42'500					
	: Umbuchung		3'700					
	: Umbuchung		28'500					
	: Umbuchung		-74'700					
214.3	Holztafelbau		1'390'401	1'390'401	1'449'462.70		1'435'374.15	-44'973.15
	: Umbuchung		1'131'000					
	: Umbuchung		75'269					
	: Umbuchung		564'000					
	: Umbuchung		74'700					
	: Umbuchung		17'448					
	: Guthaben aus Vergaben		-472'016					
	2144 Montagebau in Holz - Schweizer Holz				1'447'904.30		1'433'815.75	
	Kost Holzbau AG				1'358'651.90	A		
	1 Terrasse Restaurant				31'748.30	NA		
	3 Untersichten				18'440.90	NA		
	4 Curling Catwalk Ersatz				23'659.20	NA		
	5 Abdeckung Monoblock NEU				15'404.00	NA		
	9990 Direkte Zahlungen				1'558.40	D	1'558.40	
214.4	Aeussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen							
	: Umbuchung		7'868					
	: Umbuchung		532					
	: Umbuchung		9'048					
	: Umbuchung		-17'448					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
218	Betonsanierung		319'418	319'418	368'575.85		242'817.45	76'600.55
	: Umbuchung		104'500					
	: Umbuchung		2'150					
	: Umbuchung		74'500					
	: Umbuchung		7'600					
	: Umbuchung		4'300					
	: Umbuchung		98'000					
	: Mehrkosten aus Vergaben		28'368					
	2117 Instandsetzungen u. Schutz von Betonbauteilen				368'575.85		242'817.45	
	Aarvia Bau AG				319'417.45	A		
	1 Entfernung Rückstände				7'181.65	NA		
	2 Aufhebung Radspuren				12'148.25	NA		
	3 De-/ +Montage Brandschutzpl.				1'659.75	NA		
	4 Lokale Schadstellensanierung				12'516.90	NA		
	5 Abschleifen Graffiti				297.45	NA		
	6 Instandsetzung Stahlbauteile				7'954.60	NA		
	7 Instandsetzung Fussplatten				7'399.80	NA		
22	Rohbau 2							
221	Fenster, Aussentüren, Tore		361'261	361'261	374'377.10		367'415.55	-6'154.55
221.1	Fenster aus Holz/Metall		89'797	89'797	89'796.20		80'936.45	8'860.55
	: Umbuchung		75'800					
	: Umbuchung		4'000					
	: Umbuchung		21'050					
	: Guthaben aus Vergaben		-15'471					
	: Nachtrag 1 Fenster		4'418					
	2210 Fenster in Holz/Metall				89'796.20		80'936.45	
	EgoKiefer AG				85'378.30	A		
	1 VSG Brüstung				4'417.90	NA		
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall		271'464	271'464	284'580.90		286'479.10	-15'015.10
	: Umbuchung		94'000					
	: Umbuchung		13'200					
	: Umbuchung		64'500					
	: Umbuchung		14'500					
	: Umbuchung		45'000					
	: Umbuchung		16'500					
	: Mehrkosten aus Vergaben		23'764					
	2216 Aussentüren, Tore aus Metall				284'580.90		286'479.10	
	Wüst Metallbau AG				271'463.45	A		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
221.6	1 Mehrpreis Sockelausführung				2'471.20	NA		
	2 Türe neu Brandschutztüre EI30				3'461.75	NA		
	3 Diverse Anpassungen				6'183.20	NA		
	4 Austausch Schwellen				1'001.30	NA		
222	Spenglerarbeiten							
	: Umbuchung		34'900					
	: Umbuchung		6'300					
	: Umbuchung		5'800					
	: Umbuchung		22'000					
	: Umbuchung		-69'000					
223	Blitzschutz		5'800	5'800	60'100.20		60'249.00	-54'449.00
	: Umbuchung		2'500					
	: Umbuchung		800					
	: Umbuchung		2'500					
	2230 Blitzschutz				37'963.80		38'112.65	
	Tecton AG				37'963.80	A		
	2231 Beratung äusserer Blitzschutz				22'136.40		22'136.35	
	Arnold Engineering und Beratung				22'136.40	A		
224	Bedachungsarbeiten		288'349	288'349	330'206.15		322'958.25	-34'609.25
224.1	Dichtungsbeläge Flachdächer		288'349	288'349	330'206.15		322'958.25	-34'609.25
	: Umbuchung		95'800					
	: Umbuchung		7'500					
	: Umbuchung		33'750					
	: Umbuchung		50'000					
	: Umbuchung		69'000					
	: Umbuchung		8'000					
	: Umbuchung		12'750					
	: Mehrkosten aus Vergaben		11'549					
	2220 Flachdach- und Spenglerarbeiten				288'348.50		294'472.90	
	Tecton AG				288'348.50	A		
	2241 Abdichten Fugen Schmelzgrube				34'122.70		20'750.40	
	Hürlimann Bautenschutz AG				34'122.70	A		
	9990 Direkte Zahlungen				7'734.95	D	7'734.95	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen		136'118	136'118	145'340.45		151'849.75	-15'731.75
225.1	Fugendichtungen		19'000	19'000	25'859.90		32'369.25	-13'369.25
	: Umbuchung		26'500					
	: Umbuchung		1'000					
	: Umbuchung		3'000					
	: Umbuchung		5'000					
	: Umbuchung		-16'500					
	2251 Fugenabdichtungen				25'859.90		32'369.25	
	Fubotech AG				25'859.90	A		
225.3	Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen							
	: Umbuchung		8'000					
	: Umbuchung		-8'000					
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl.		117'118	117'118	119'480.55		119'480.50	-2'362.50
	: Umbuchung		132'000					
	: Umbuchung		22'000					
	: Umbuchung		15'000					
	: Anp. KV gem. Auflagen Block D		25'000					
	: Anp. KV gem. Auflagen Bl. A+B		12'000					
	: Umbuchung		-98'000					
	: Umbuchung		-53'000					
	: Umbuchung		53'000					
	: Mehrkosten aus Vergaben		9'118					
	2254 Brandschutzverkleidungen				117'117.55		117'117.50	
	AGI AG für Isolierungen				117'117.55	A		
	9990 Direkte Zahlungen				2'363.00	D	2'363.00	
226	Fassadenputze							
226.1	Verputzarbeiten (äussere)							
	: Umbuchung		16'155					
	: Umbuchung		650					
	: Umbuchung zu BKP 584		-16'805					
227	Äussere Oberflächenbehandlungen							
227.1	Äussere Malerarbeiten							
	: Umbuchung		4'000					
	: Umbuchung		1'000					
	: Umbuchung		3'900					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
227.1	: Umbuchung zu BKP 584		-8'900					
228	Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz		43'653	43'653	51'719.25		51'950.20	-8'297.20
228.2	Raffstoren		43'653	43'653	51'719.25		51'950.20	-8'297.20
	: Umbuchung		15'200					
	: Umbuchung		14'400					
	: Umbuchung		4'000					
	: Umbuchung		34'000					
	: Minderkosten aus Vergaben		-19'600					
	: Umbuchung zu BKP 584		-4'347					
	2282 Raffstoren / Markisen				48'431.40		48'662.35	
	Arondo AG				43'652.95	A		
	1 Mehrkosten Materialwechsel				4'778.45	NA		
	2283 Blend- und Sonnenschutzfolie				3'287.85		3'287.85	
	Kreativ Team GmbH				3'287.85	A		
23	Elektroanlagen							
230	Elektroanlagen Gesamt		2'153'868	2'153'868	2'474'829.15		2'722'120.60	-568'252.60
	: Umbuchung		319'910					
	: Umbuchung		881'000					
	: Umbuchung		263'800					
	: Umbuchung		100'200					
	: Umbuchung		163'700					
	: Umbuchung		16'150					
	: Umbuchung		166'700					
	: Umbuchung		11'500					
	: Umbuchung		-120'600					
	: Umbuchung		36'500					
	: Mehrkosten aus Vergaben		315'008					
	2300 Elektroanlagen				2'393'862.60		2'641'154.05	
	Aregger Elektro Urdorf AG				2'153'867.30	A		
	2 Überwachungsmodul Pumpen				1'886.75	NA		
	3 RWA				10'218.05	NA		
	4 Aussenlichtanlage				38'888.25	NA		
	5 Messung Notlicht				881.95	NA		
	6 EW Sperrung				5'099.65	NA		
	7 KEK Leuchtbuchstaben				8'058.00	NA		
	8 Zusätzl. Elektroinstallationen				137'052.40	NA		
	9 Mischer				2'632.15	NA		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
230	10 Prov. Sturmlüftung				7'016.40	NA		
	11 Trasse/Weglicht				7'435.45	NA		
	12 Annex Zuleitung				1'675.95	NA		
	13 Klappen Bistro				2'451.05	NA		
	14 WM/TU Küche Lift				14'165.90	NA		
	15 KNX Gateway				2'533.35	NA		
	2301 Hockeyanzeigen				1'389.35		1'389.35	
	Mobatime AG				1'389.35	A		
	9990 Direkte Zahlungen				79'577.20	D	79'577.20	
231	Apparate Starkstrom							
	: Umbuchung		93'700					
	: Umbuchung		19'390					
	: Umbuchung		37'700					
	: Umbuchung		90'470					
	: Umbuchung		26'950					
	: Umbuchung		51'700					
	: Umbuchung		-319'910					
232	Starkstrominstallationen							
	: Umbuchung		164'800					
	: Umbuchung		46'300					
	: Umbuchung		90'500					
	: Umbuchung		402'800					
	: Umbuchung		78'600					
	: Umbuchung		98'000					
	: Umbuchung		-881'000					
233	Leuchten und Lampen							
233.1	Leuchten und Lampen							
	: Umbuchung		36'600					
	: Umbuchung		5'400					
	: Umbuchung		83'000					
	: Umbuchung		118'300					
	: Umbuchung		20'500					
	: Umbuchung		-263'800					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
235	Apparate Schwachstrom							
235.1	Apparate Schwachstrom Allgemein							
	: Umbuchung		9'800					
	: Umbuchung		6'500					
	: Umbuchung		8'700					
	: Umbuchung		39'600					
	: Umbuchung		3'300					
	: Umbuchung		32'300					
	: Umbuchung		-100'200					
236	Schwachstrominstallationen							
236.0	Schwachstrominstallationen							
	: Umbuchung		34'000					
	: Umbuchung		13'000					
	: Umbuchung		4'900					
	: Umbuchung		63'300					
	: Umbuchung		20'500					
	: Umbuchung		28'000					
	: Umbuchung		-163'700					
238	Bauprovisorien							
238.1	Bauprovisorium							
	: Umbuchung		3'300					
	: Umbuchung		1'100					
	: Umbuchung		3'300					
	: Umbuchung		6'250					
	: Umbuchung		2'200					
	: Umbuchung		-16'150					
239	Brandschutzmassnahmen							
239.1	Brandschutzmassnahmen							
	: Umbuchung		15'000					
	: Umbuchung		45'000					
	: Umbuchung		69'000					
	: Umbuchung		37'700					
	: Umbuchung		-166'700					
239.2	Übrige Arbeiten							
	: Umbuchung		1'100					
	: Umbuchung		1'100					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
239.2	: Umbuchung		600					
	: Umbuchung		6'500					
	: Umbuchung		1'100					
	: Umbuchung		1'100					
	: Umbuchung		-11'500					
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen							
240	Heizungsanlagen Gesamt		779'485	779'485	712'052.75		766'435.90	13'049.10
	: Umbuchung		291'400					
	: Umbuchung		48'500					
	: Umbuchung		82'600					
	: Umbuchung		147'550					
	: Umbuchung		110'700					
	: Umbuchung		16'600					
	: Mehrkosten aus Vergaben		82'135					
	2420 Heizungsanlagen				711'714.85		766'098.00	
	Rokitzky W. AG				779'484.80	A		
	1 Minderpreis Deckenstrahlpl.				-4'462.50	NA		
	3 Minderpreis Entfall Heizkessel				-38'982.45	NA		
	4 Minderpreis Bodenisolaton				-46'932.15	NA		
	5 Minderpreis Platzschweissung				-4'738.80	NA		
	6 Mehrpreis Heizzentrale				27'345.95	NA		
	9990 Direkte Zahlungen				337.90	D	337.90	
242	Wärmeerzeugung							
242.1	Zentraleninstallation							
	: Umbuchung		291'400					
	: Umbuchung		-291'400					
242.2	Heizungsspeicher							
	: Umbuchung		48'500					
	: Umbuchung		-48'500					
242.3	Gaskesselanlage							
	: Umbuchung		82'600					
	: Umbuchung		-82'600					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
243	Wärmeverteilung							
243.1	Gruppenanpassungen / Verteileraufbauten							
	: Umbuchung		41'350					
	: Umbuchung		13'400					
	: Umbuchung		69'000					
	: Umbuchung		23'800					
	: Umbuchung		-147'550					
243.2	Verteilungen							
	: Umbuchung		68'000					
	: Umbuchung		42'700					
	: Umbuchung		-110'700					
244	Lüftungsanlagen		985'672	985'672	1'072'584.55		1'048'958.55	-63'286.55
244.1	Lüftungsanlagen		943'472	943'472	1'031'686.65		1'008'060.65	-64'588.65
	: Umbuchung		278'350					
	: Umbuchung		36'650					
	: Umbuchung		10'880					
	: Umbuchung		36'450					
	: Umbuchung		96'050					
	: Umbuchung		42'320					
	: Umbuchung		61'400					
	: Umbuchung		128'750					
	: Umbuchung		11'850					
	: Mehrkosten aus Vergaben		240'772					
	2440 Lüftungsanlagen							
	Lufttechnik AG				1'031'686.65		1'008'060.65	
	2 FM Feinanalyse Retrofit				943'471.70	A		
	4 Curling Brandschutzklappen				3'728.15	NA		
	5 Gasbrenner Eishalle Reg.				3'941.05	NA		
	6 RWA VIP				12'078.90	NA		
	7 Reinigung Kanäle				10'640.90	NA		
	8 Ersatz Dämmung ABL Eishalle				21'855.70	NA		
	9 Anpassungen Lüftung Curling				3'035.70	NA		
	10 Anpassungen Kanalführung				2'694.80	NA		
	11 Anpassung Materialisierung V2A				5'315.15	NA		
	12 Mehraufwendungen Sturm Lüftung				4'793.20	NA		
	13 Revisionstür MB Eishalle				15'711.00	NA		
	14 Optionbox für KWL-Gerät				3'728.05	NA		
					692.35	NA		

Detailausdruck **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
244.2	Zusatzkredit Curlingentfeuchtung- Verdichter		42'200	42'200	40'897.90		40'897.90	1'302.10
	: Ersatz der Verdichter		42'200					
	2461 Gew. Kälteanlagen / Klimaanlage				40'897.90		40'897.90	
	Baumgartner Kühlanlagen AG							
	2 Entfeuchtungsanlage Curling				40'897.90	NA		
244.5	Brandschutzmassnahmen							
	: Umbuchung		37'550					
	: Umbuchung		4'350					
	: Umbuchung		4'400					
	: Umbuchung		15'100					
	: Umbuchung		-61'400					
245	Klimaanlagen							
	: Umbuchung		27'750					
	: Umbuchung		101'000					
	: Umbuchung		-128'750					
246	Kälteanlagen		1'914'470	1'914'470	1'825'380.80		1'847'689.90	66'780.10
246.0	Kälteanlagen Gesamt		1'773'157	1'773'157	1'679'405.10		1'693'286.55	79'870.45
	: Umbuchung		834'700					
	: Umbuchung		199'300					
	: Umbuchung		281'100					
	: Umbuchung		54'450					
	: Umbuchung		90'500					
	: Umbuchung		18'100					
	: Umbuchung		380'190					
	: Umbuchung		73'250					
	: Guthaben aus Vergaben		-158'433					
	2460 Kälteanlage Eistechnik				1'655'209.95		1'669'091.40	
	Johnson Controls Systems + Service GmbH				1'773'156.65	A		
	1 Minderp.Rückkühler + neue WP				-151'956.15	NA		
	2 pH-Überwachungen Wasserabläufe				34'009.45	NA		
	2463 Hebevorrichtung Kompressoren				16'593.35		16'593.35	
	BMU Access GmbH				16'593.35	A		
	9990 Direkte Zahlungen				7'601.80	D	7'601.80	
246.1	Kälteerzeugung Eistechnik							

Detailausdruck **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
246.1	: Umbuchung		834'700					
	: Umbuchung		-834'700					
246.2	Wärmepumpen/Rückkühler							
	: Umbuchung		199'300					
	: Umbuchung		-199'300					
246.3	Kälteverteilung							
	: Umbuchung		281'100					
	: Umbuchung		-281'100					
246.4	Eispistenberohrung							
	: Umbuchung		38'800					
	: Umbuchung		4'350					
	: Umbuchung		11'300					
	: Umbuchung		-54'450					
246.5	Schneegrubenheizung							
	: Umbuchung		45'250					
	: Umbuchung		45'250					
	: Umbuchung		-90'500					
246.6	Maschinenraumkühlung							
	: Umbuchung		18'100					
	: Umbuchung		-18'100					
246.7	MSRT- Kälte							
	: Umbuchung		380'190					
	: Umbuchung		-380'190					
246.8	Gastrokälte		141'313	141'313	145'975.70		154'403.35	-13'090.35
	: Umbuchung		131'800					
	: Umbuchung		19'400					
	: Guthaben aus Vergaben		-13'948					
	: Nachtrag 1 Kälte		4'061					
	2461 Gew. Kälteanlagen / Klimaanlage				98'609.45		107'037.10	
	Baumgartner Kühlanlagen AG				89'884.75	A		
	1 Kältemittel evakuieren rev.				2'562.25	NA		
	3 Zellenregale Aluminium				6'162.45	NA		
	2462 Kühl- und Tiefkühlräume				47'366.25		47'366.25	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
246.8	Leutwyler Kühlanlagen AG (ER Kältetechnik AG)				47'366.25	A		
247	Spezialanlagen		306'066	306'066	306'065.10		306'065.15	0.85
	: Umbuchung		63'150					
	: Umbuchung		52'600					
	: Umbuchung		12'950					
	: Umbuchung		77'300					
	: Umbuchung		42'300					
	: Umbuchung		121'300					
	: Guthaben aus Vergaben		-63'534					
	2370 MSRL				306'065.10		306'065.15	
	Hälg & Co. AG				306'065.10	A		
248	Zusatzaufwendungen Monoblock							
249	Uebrig		-116'880	-116'880				-116'880.00
	: Umbuchung		-37'700					
	: Umbuchung		-28'540					
	: Umbuchung		-49'540					
	: Umbuchung		-84'000					
	: Umbuchung		-37'700					
	: Umbuchung		120'600					
25	Sanitäranlagen							
250	Sanitäranlagen Gesamt		1'132'480	1'132'480	1'253'127.65		1'254'154.90	-121'674.90
	: Umbuchung		328'500					
	: Umbuchung		52'770					
	: Umbuchung		148'600					
	: Umbuchung		396'300					
	: Umbuchung		59'250					
	: Umbuchung		64'660					
	: Umbuchung		47'500					
	: Umbuchung		53'700					
	: Umbuchung		20'600					
	: Umbuchung		33'450					
	: Umbuchung		42'000					
	: Guthaben aus Vergaben		-147'350					
	: Zusatzbestellung Homebase		32'500					
	2500 Sanitäranlagen				1'195'360.55		1'196'047.50	
	Guyer Wärme + Wasser AG				1'099'979.95	A		
	2 Ersatz Pumpdruckleitung				7'182.65	NA		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
250	3 Dom kürzen				2'088.55	NA		
	4 Wasseranschluss (Anex)				3'338.50	NA		
	5 Best. Gasleitung anpassen				10'818.65	NA		
	6 Löschdecke / Handlöscher				1'091.75	NA		
	7 WAS/WAR Speicher TR				2'222.75	NA		
	8 Zus. Kaltwasseranschluss				927.25	NA		
	9 Brausenkopf AquaClic				23'997.30	NA		
	10 Hebeanlage B				24'860.70	NA		
	11 Kaltwasserzähler Trakt F				832.95	NA		
	12 Küche / Bierleitung				670.25	NA		
	13 Aussenfeld neuer BA				1'336.75	NA		
	14 Nice Rink best. Geschirrspüler				1'331.45	NA		
	15 Kühlzelle				1'050.90	NA		
	16 Schieber PH-Sondenschacht				3'617.75	NA		
	17 Zusätzliche Pumpenteile				10'012.45	NA		
	2501 Duschtrennwände				9'688.65		10'028.95	
	xglas AG				9'688.65	A		
	9990 Direkte Zahlungen				48'078.45	D	48'078.45	
251	Allgemeine Sanitärapparate							
	: Umbuchung		163'700					
	: Umbuchung		5'400					
	: Umbuchung		63'500					
	: Umbuchung		90'500					
	: Umbuchung		5'400					
	: Umbuchung		-328'500					
252	Spezielle Sanitärapparate							
	: Umbuchung		30'000					
	: Umbuchung		5'400					
	: Umbuchung		3'270					
	: Umbuchung		7'600					
	: Umbuchung		6'500					
	: Umbuchung		-52'770					
253	Sanitäre Ver- und Entsorgungsapparate							
	: Umbuchung		24'800					
	: Umbuchung		14'200					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		

253	: Umbuchung		6'500					
	: Umbuchung		35'250					
	: Umbuchung		67'850					
	: Umbuchung		-148'600					
254	Sanitärleitungen							
	: Umbuchung		116'400					
	: Umbuchung		14'000					
	: Umbuchung		69'000					
	: Umbuchung		72'000					
	: Umbuchung		124'900					
	: Umbuchung		-396'300					
255	Dämmungen Sanitärinstallationen							
	: Umbuchung		17'300					
	: Umbuchung		4'300					
	: Umbuchung		17'150					
	: Umbuchung		9'700					
	: Umbuchung		10'800					
	: Umbuchung		-59'250					
256	Massnahmen Liegenschaftsentwässerung							
	: Anpassung KV gem. Auflagen		105'500					
	: Umbuchung		-47'500					
	: Umbuchung		-21'500					
	: Umbuchung		-36'500					
257	Anpassungen / Brandschutzmassnahmen							
	: Umbuchung		5'380					
	: Umbuchung		14'000					
	: Umbuchung		5'380					
	: Umbuchung		21'540					
	: Umbuchung		2'200					
	: Umbuchung		16'160					
	: Umbuchung		-64'660					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
258	Kücheneinrichtungen							
	: Umbuchung		15'000					
	: Umbuchung		-15'000					
259	Sprinkleranlage		49'464	49'464	49'462.90		55'566.25	-6'102.25
	: Umbuchung		53'850					
	: Guthaben aus Vergaben		-4'386					
	2570 Sprinkleranlagen				47'653.55		53'756.90	
	Minimax AG				47'653.55	A		
	9990 Direkte Zahlungen				1'809.35	D	1'809.35	
26	Transportanlagen							
261	Aufzüge		136'801	136'801	153'074.40		155'495.80	-18'694.80
	: Umbuchung		65'000					
	: Umbuchung		65'000					
	: Umbuchung		65'000					
	: Guthaben aus Vergaben		-58'199					
	2611 Aufzugsanlagen				150'974.25		153'395.65	
	Lift AG				134'000.00	A		
	1 Solid-Türen				2'800.20	NA		
	2 Zusatz Liftkonzept SALTO				9'500.00	NA		
	3 Zylinder SAFOS 81				856.20	NA		
	4 Abschlusswinkel				3'817.85	NA		
	9990 Direkte Zahlungen				2'100.15	D	2'100.15	
27	Ausbau 1							
271	Knauf Gipserarbeiten		189'022	189'022	190'287.40		230'807.10	-41'785.10
271.0	Verputzarbeiten (innere)							
	: Umbuchung		13'700					
	: Umbuchung		3'000					
	: Umbuchung		2'500					
	: Umbuchung		10'200					
	: Umbuchung		-29'400					
271.1	Knauf Trockenbauarbeiten		189'022	189'022	190'287.40		230'807.10	-41'785.10
	: Umbuchung		105'150					
	: Umbuchung		13'020					
	: Umbuchung		121'020					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
271.1	: Umbuchung		53'000					
	: Umbuchung		44'000					
	: Umbuchung		29'400					
	: Umbuchung		-53'000					
	: Guthaben aus Vergaben		-123'568					
	2710 Gipserarbeiten				189'021.70		229'541.40	
	Bani gifa AG				189'021.70	A		
	9990 Direkte Zahlungen				1'265.70	D	1'265.70	
272	Metallbauarbeiten		957'731	957'731	1'052'273.40		995'110.25	-37'379.25
272.0	Innentüren aus Metall							
	: Umbuchung		6'500					
	: Umbuchung		6'500					
	: Umbuchung		3'500					
	: Umbuchung		-16'500					
272.1	Metallbaufertigteile				4'909.20		4'820.30	-4'820.30
	2721 Briefkasten				4'909.20		4'820.30	
	Kehrer Stebler AG				4'909.20	A		
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)		787'731	787'731	871'774.35		808'831.30	-21'100.30
	: Umbuchung		215'400					
	: Umbuchung		15'500					
	: Umbuchung		24'000					
	: Umbuchung		128'100					
	: Umbuchung		12'600					
	: Umbuchung		-45'000					
	: Umbuchung		171'000					
	: Mehrkosten aus Vergaben		188'581					
	: Umbuchung da NT unter BKP 272.		77'550					
	2722 Metallbauarbeiten				862'227.50		799'284.45	
	Brand Metallbau AG				710'180.35	A		
	1 Div. Nachträge				3'139.85	NA		
	2 Bodentore				79'201.45	NA		
	3 Absturzsicherungen VIP-Lounge				11'471.00	NA		
	4 Windschutzverglasung				25'866.20	NA		
	5 Schliessanlage+Brandschutztüre				13'624.65	NA		
	6 Div. Anpassungen TV-Podest				8'878.95	NA		
	7 Schlossersatz				2'530.30	NA		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
272.2	8 Riffelbleche				3'622.85	NA		
	9 Kunststoffabdeckung Schwellen				741.20	NA		
	10 Mehrpreis Zaun				1'719.25	NA		
	11 Gitterabschluss Pressetribüne				1'251.45	NA		
	2726 Schneeegrube / Technikraum				8'500.00		8'500.00	
	Walter Zäune AG				8'500.00	P		
	9990 Direkte Zahlungen				1'046.85	D	1'046.85	
272.5	Metallgeländer Eishockeyhalle		170'000	170'000	175'589.85		181'458.65	-11'458.65
	: Umbuchung von BKP 583							
	Geländer Halle		170'000					
	2723 Ausschreibung Metall-Geländer Eishalle				3'500.25		3'476.55	
	F+S Metallbautechnik GmbH				3'500.25	A		
	2725 Metallbauarbeiten - Metallgeländer Halle				172'089.60		177'982.10	
	Mebag				168'571.80	A		
	1 Abschlussblech Spielerbank				3'517.80	NA		
273	Schreinerarbeiten		111'484	111'484	134'452.15		139'532.25	-28'048.25
273.0	Innentüren aus Holz		111'484	111'484	134'452.15		139'532.25	-28'048.25
	: Umbuchung		64'200					
	: Umbuchung		1'800					
	: Umbuchung		5'400					
	: Umbuchung		38'400					
	: Anpassung KV gem. Auflagen		14'272					
	: Guthaben aus Vergaben		-12'588					
	2730 Innentüren in Holz				134'452.15		139'532.25	
	RS Suter AG				111'483.75	A		
	1 Zusätzliche Türen				4'015.15	NA		
	2 Mehr-/Minderpreise				1'938.55	NA		
	4 EI30 anstelle ohne Brandschutz				1'370.80	NA		
	5 Zusätzliche Türe				3'636.65	NA		
	6 Türen Offline-Beschlag				4'505.75	NA		
	7 Zus. Türen Offline-Beschlag				1'845.05	NA		
	8 Türen Level -2				5'656.45	NA		
275	Schliessanlagen		97'899	97'899	120'953.35		136'820.65	-38'921.65
	: Umbuchung		53'150					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
275	: Umbuchung		5'700					
	: Umbuchung		1'900					
	: Umbuchung		18'050					
	: Umbuchung		19'950					
	: Guthaben aus Vergaben		-851					
	2750 Schliessanlage				97'898.90		108'295.85	
	SALTO Systems AG				97'898.90	A		
	2751 Neue Schliessanlage KESO 8000				18'588.65		24'059.00	
	ESZ-Servicestelle				18'588.65	A		
	9990 Direkte Zahlungen				4'465.80	D	4'465.80	
277	Elementwände		42'738	42'738	42'737.40		42'738.50	-0.50
277.1	Schiebe- und Faltwände							
	: Umbuchung		15'000					
	: Umbuchung		-15'000					
277.2	Feststehende Elementwände		42'738	42'738	42'737.40		42'738.50	-0.50
	: Umbuchung		16'000					
	: Umbuchung		11'500					
	: Umbuchung		8'000					
	: Annahme Mehrkosten		10'000					
	: Umbuchung zu BKP 584		-2'762					
	2770 Elementwände				42'737.40		42'738.50	
	G. Meier AG				42'737.40	A		
28	Ausbau 2							
281	Bodenbeläge		789'090	789'090	902'905.70		871'913.95	-82'823.95
281.0	Unterlagsböden		112'390	112'390	122'899.10		132'286.20	-19'896.20
	: Umbuchung		56'590					
	: Umbuchung		1'800					
	: Umbuchung		8'120					
	: Umbuchung		11'480					
	: Umbuchung		34'400					
	2810 Unterlagboden				122'899.10		132'286.20	
	Steinit AG				122'899.10	A		
281.1	Fugenlose Bodenbeläge		269'330	269'330	62'528.15		51'836.20	217'493.80
	: Umbuchung		211'900					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
281.1	: Umbuchung		52'800					
	: Umbuchung		174'300					
	: Umbuchung		156'000					
	: Umbuchung		-257'120					
	: Umbuchung		4'300					
	: Umbuchung		-72'850					
	2820 Fugenlose Wandbeläge				62'528.15		51'836.20	
	Biollay Spezialbau AG				62'528.15	A		
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.				449'639.50		405'394.35	-405'394.35
	: Umbuchung		2'500					
	: Umbuchung		1'800					
	: Umbuchung		-4'300					
	2812 Bodenbeläge aus Kunststoff				445'358.55		401'113.40	
	Inevo AG (Pfister Professional AG)				425'379.25	A		
	1 Versiegelung				19'979.30	NA		
	9990 Direkte Zahlungen				4'280.95	D	4'280.95	
281.3	Fugenloser Bodenbelag (Gummigranulat)		287'120	287'120	147'582.30		183'920.85	103'199.15
	: Umbuchung		257'120					
	: Annahme Mehrkosten		30'000					
	2811 Fugenlose Bodenbeläge Aussenbereich				147'582.30		183'920.85	
	Uniquefloor Switzerland AG				124'552.70	A		
	1 Nachtragsarbeiten				23'029.60	NA		
281.6	Bodenbeläge: Plattenarbeiten		120'250	120'250	120'256.65		98'476.35	21'773.65
	: Umbuchung		22'200					
	: Umbuchung		1'200					
	: Umbuchung		10'500					
	: Umbuchung		13'500					
	: Umbuchung		72'850					
	2816 Plattenarbeiten				120'256.65		98'476.35	
	Nova Floor AG				120'256.65	A		
283	Deckenbekleidungen		45'000	45'000	44'621.20		41'269.85	3'730.15
283.4	Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen							
	: Umbuchung		44'000					
	: Umbuchung		-44'000					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
283.6	Deckenbekleidungen aus Metall: Paneele und Lamellen		45'000	45'000	44'621.20		41'269.85	3'730.15
	: Umbuchung		5'000					
	: Umbuchung		3'000					
	: Freigabe Mehrflächen Metall d.		37'000					
	2836 Deckenbekleidungen aus Metall				43'611.50		40'260.15	
	Isolag AG für integrierte Deckensysteme				43'611.50	A		
	9990 Direkte Zahlungen				1'009.70	D	1'009.70	
285	Innere Oberflächenbehandlungen		120'000	120'000	125'141.15		112'307.85	7'692.15
285.1	Innere Malerarbeiten		120'000	120'000	125'141.15		112'307.85	7'692.15
	: Umbuchung		46'000					
	: Umbuchung		2'500					
	: Umbuchung		46'500					
	: Umbuchung		25'000					
	2851 Innere Malerarbeiten				125'141.15		112'307.85	
	Agosti AG Die Malermeister				125'141.15	A		
286	Bauaustrocknung		11'000	11'000	4'934.40		4'934.40	6'065.60
	: Umbuchung		5'000					
	: Umbuchung		6'000					
	9990 Direkte Zahlungen				4'934.40	D	4'934.40	
287	Baureinigung		60'000	60'000	77'078.05		77'078.05	-17'078.05
	: Umbuchung		12'000					
	: Umbuchung		1'000					
	: Umbuchung		2'000					
	: Umbuchung		5'000					
	: Umbuchung		10'000					
	: Umbuchung von BKP 584		30'000					
	2870 Baureinigung				68'863.35		68'863.35	
	Helvetic Clean GmbH				68'863.35	A		
	1 Reinigung/Entsorgung Curling							
	2871 Reinigung Stahlkonstruktion				6'360.75		6'360.75	
	Hägni AG				6'360.75	A		
	9990 Direkte Zahlungen				1'853.95	D	1'853.95	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
29	Honorare							
291	Architekt		3'171'150	3'171'150	2'726'664.45		2'735'861.25	435'288.75
291.1	Generalplanervertrag		3'163'550	3'163'550	2'692'854.75		2'702'051.55	461'498.45
	: Umbuchung		984'921					
	: Umbuchung		205'537					
	: Umbuchung		715'546					
	: Umbuchung		211'506					
	: Umbuchung		55'000					
	:		294'567					
	: Umbuchung		20'000					
	: Umbuchung		81'000					
	: Umbuchung		473					
	: Honorare Phase 31-33		595'000					
	2911 Honorare Phase 31-53 (neu)				2'681'999.65		2'691'333.90	
	Steinegger Baurealisation GmbH				2'601'026.70	A		
	1 Nachtrag 01 Elektro (freigeg.)				8'077.50	NA		
	2 Nachtrag 02 Elektro (freigeg.)				7'969.80	NA		
	3 Nachtrag 03 Elektro (freigeg.)				3'769.50	NA		
	8 Nachtrag 04 Elektro (freigeg.)				5'923.50	NA		
	9 Nachtrag 05 Elektro (freigeg.)				5'385.00	NA		
	10 Nachtrag 06 Elektro (freigeg.)				3'231.00	NA		
	12 Nachtrag 09 Elektro (freigeg.)				1'077.00	NA		
	13 Nachtrag 11 Elektro (freigeg.)				1'615.50	NA		
	14 Nachtrag 13 Elektro (freigeg.)				1'615.50	NA		
	15 Nachtrag 14 Elektro (freigeg.)				807.75	NA		
	16 Nachtrag 02 Architekt (Curl.)				11'500.00	NA		
	17 Nachtrag 03 Architekt (Anex)				16'066.15	NA		
	18 Nachtrag 05 Architekt (Umgeb.)				5'815.80	NA		
	19 Nachtrag 15 Elektro (freigeg.)				538.50	NA		
	20 Nachtrag 02 Sanitär (freigeg.)				1'560.00	NA		
	21 Nachtrag 03 Sanitär (freigeg.)				1'960.15	NA		
	22 Nachtrag 04 Sanitär (freigeg.)				560.05	NA		
	23 Nachtrag 05 Sanitär (freigeg.)				1'960.15	NA		
	24 Nachtrag 06 Sanitär (freigeg.)				1'540.10	NA		
	2912 Beratung Abdichtungsdetails				1'922.45		1'785.00	
	AH Plan GmbH				1'922.45	A		
	2913 Honorar Sturmlüftung + Heizprov.				8'471.95		8'471.95	
	Leplan AG				8'471.95	A		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
291.1	9990 Direkte Zahlungen				460.70	D	460.70	
291.2	Zusatzkredit Curlingentfeuchtung - Honorare		7'600	7'600	7'539.00		7'539.00	61.00
	: Honorar Leplan		5'400					
	: Honorar Steinegger		2'200					
	2911 Honorare Phase 31-53 (neu)				7'539.00		7'539.00	
	Steinegger Baurealisation GmbH							
	11 Curlingentf. HT+Arch. (NA 04)				7'539.00	NA		
291.3	Honorar Leplan Anex				26'270.70		26'270.70	-26'270.70
	9990 Direkte Zahlungen				26'270.70	D	26'270.70	
292	Bauingenieur							
	: Umbuchung		205'537					
	: Umbuchung		-205'537					
293	Elektroingenieur							
	:		294'567					
	:		-294'567					
294	HLKK-Ingenieur							
	: Umbuchung		715'546					
	: Umbuchung		-715'546					
295	Sanitäringenieur							
	: Umbuchung		211'506					
	: Umbuchung		-211'506					
296	Spezialisten		80'000	80'000				80'000.00
296.3	Bauphysiker							
	: Umbuchung		20'000					
	: Umbuchung		-20'000					
296.6	Bauherrenberater		80'000	80'000				80'000.00
	: Gem. Angabe Verwaltung		80'473					
	: Umbuchung		-473					
296.7	Brandschutzexperte							
	: Umbuchung		81'000					
	: Umbuchung		-81'000					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
296.8	Gastroplaner							
	: Umbuchung		55'000					
	: Umbuchung		-55'000					
296.9	Minderkosten Honorare Phase 31-33							
	2969 Minderkosten Honorare							
	Steinegger Baurealisation GmbH							
3	Betriebseinrichtungen							
32	Rohbau 2							
328	Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz							
	: Umbuchung		19'000					
	: Umbuchung		15'000					
	: Umbuchung		-34'000					
33	Elektroanlagen							
339	Signaletik				43'332.15		53'198.20	-53'198.20
	3390 Signaletik Orientierungssystem				10'635.40		12'520.15	
	Kreativ Team GmbH				10'635.40	A		
	3391 Signaletik				32'537.25		40'518.55	
	Attilio Meyer AG				29'243.95	A		
	1 Anpassungen				3'293.30	NA		
	9990 Direkte Zahlungen				159.50	D	159.50	
34	Bandenanlage Eisfelder							
341	Bandenanlagen		406'205	406'205	423'259.90		423'260.05	-17'055.05
	: Umbuchung		149'800					
	: Umbuchung		299'200					
	: Guthaben aus Vergaben		-62'315					
	: Nachtrag 1 Bandenanlagen		19'520					
	3410 Bandenanlagen				423'259.90		423'260.05	
	Züko AG				386'684.25	A		
	1 Rückwand Aussenfeld				17'985.45	NA		
	2 Rückwand Hallenfeld				13'892.90	NA		
	3 Grössere Zeitnehmerloge				5'845.60	NA		
	4 Spielerlogentrückwand				5'636.75	NA		
	5 Minderpreis Kein Werbeschutz				-6'785.05	NA		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
342	Spezielle Metallbauarbeiten							
	: Umbuchung		46'850					
	: Umbuchung		30'700					
	: Umbuchung da NT unter BKP 272.		-77'550					
343	Prov. Heizung				20'895.10		20'895.10	-20'895.10
	9990 Direkte Zahlungen				20'895.10	D	20'895.10	
347	Spezialanlagen - Hybridkühler_Anergie		224'678	224'678	377'264.50		377'264.50	-152'586.50
	: Zusatzkredit Anergie		224'678					
	9990 Direkte Zahlungen				377'264.50	D	377'264.50	
35	Sanitäranlagen							
358	Kücheneinrichtungen		168'398	168'398	190'492.75		183'502.80	-15'104.80
	: Umbuchung		200'000					
	: Guthaben aus Vergaben		-31'602					
	3580 Gew. Küche				178'242.75		171'252.80	
	Fuchs Edgar Swiss GmbH				168'397.25	A		
	1 Installationswandverkleidung				2'761.45	NA		
	2 Brita Filterpatrone				893.75	NA		
	3 Änderungen Möbel				1'008.40	NA		
	4 Steckdosenausschnitt				478.65	NA		
	5 Türanschlag Wechsel				413.55	NA		
	6 Blenden				1'540.00	NA		
	7 Eiswürfelbereiter				2'749.70	NA		
	9990 Direkte Zahlungen				12'250.00	D	12'250.00	
36	Garderobenbänke / Mietkästli							
369	Uebriges		344'550	344'550	451'923.25		444'375.45	-99'825.45
369.1	Maschinen und Geräte Betrieb		344'550	344'550	451'923.25		444'375.45	-99'825.45
	: Umbuchung		17'500					
	: Umbuchung		7'000					
	: Umbuchung		18'750					
	: Umbuchung		56'300					
	: Umbuchung		35'000					
	: Umbuchung		40'000					
	: Annahme Mehrkosten		170'000					
	3691 Garderobeneinrichtungen				451'923.25		444'375.45	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
369.1	Rena Bauspezialitäten AG 1 Garderobe E-2.28+Bestuhlung 2 E-2.32 Garderobe Coach 3 F-2.19 Stocklager				428'694.10 16'503.30 5'215.35 1'510.50	A NA NA NA		
37	Ausbau 1							
370	Personalgarderoben - Auflage Lebensmittelinspektorat		162'900	162'900	138'753.70		139'600.60	23'299.40
	: Nachtragskredit LIKO-2022-26		162'900					
	2144 Montagebau in Holz - Schweizer Holz				5'422.30		5'422.30	
	Kost Holzbau AG							
	2 Trockenboden				5'422.30	NA		
	2300 Elektroanlagen				8'329.45		8'329.45	
	Aregger Elektro Urdorf AG							
	1 Hockeylager				8'329.45	NA		
	2370 MSRL				632.60		632.60	
	Hälg & Co. AG							
	1 Gebäudeautomation Garderoben				632.60	NA		
	2420 Heizungsanlagen				6'971.35		6'971.35	
	Rokitzky W. AG							
	2 Heizkörper Garderobenbereich				6'971.35	NA		
	2440 Lüftungsanlagen				31'848.10		31'848.10	
	Lufttechnik AG							
	1 Garderobe Eishalle				20'504.20	NA		
	3 Ergänzungen Brandschutz Gard.				11'343.90	NA		
	2500 Sanitäranlagen				26'078.10		26'925.00	
	Guyer Wärme + Wasser AG							
	1 WC-Anlage Hockeylager				26'078.10	NA		
	2730 Innentüren in Holz				8'116.25		8'116.25	
	RS Suter AG							
	3 Zusätzliche Türen				8'116.25	NA		
	2911 Honorare Phase 31-53 (neu)				22'509.30		22'509.30	
	Steinegger Baurealisation GmbH							
	4 Zus. WC-Anlagen Elektrop. NA7				1'507.80	NA		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
370	5 Zus. WC-Anlagen Sanitärpl. NA1				6'354.30	NA		
	6 Zus. WC-Anlagen HLKK-Planer				4'415.70	NA		
	7 Zus. WC-Anlagen Bauleitung				10'231.50	NA		
	9990 Direkte Zahlungen				28'846.25	D	28'846.25	
372	Metallbauarbeiten							
372.1	Metallbaufertigteile							
	: Umbuchung		17'300					
	: Umbuchung		39'000					
	: Umbuchung		-56'300					
373	Schreinerarbeiten		154'000	154'000	152'574.80		154'926.60	-926.60
	: Umbuchung		35'000					
	: Umbuchung		3'000					
	: Umbuchung		15'000					
	: Umbuchung		15'000					
	: Umbuchung		-35'000					
	: Umbuchung		15'000					
	: Umbuchung		-3'000					
	: Umbuchung von BKP 903		109'000					
	3733 Schreinerarbeiten				152'574.80		154'926.60	
	KLS Müller AG				152'574.80	A		
38	Ausbau 2							
389	Nachträgliche Kosten Auslöser Betrieb				35'330.35		35'330.35	-35'330.35
	9990 Direkte Zahlungen				35'330.35	D	35'330.35	
4	Umgebung							
40	Terraingestaltung							
409	Schrankenanlage							
41	Roh- und Ausbauarbeiten							
418	Belagsarbeiten		187'000	187'000	207'873.55		281'083.30	-94'083.30
	: Umbuchung		54'000					
	: Umbuchung		12'000					
	: Umbuchung		65'000					
	: Umbuchung		115'000					
	: Umbuchung		-79'000					
	: Umbuchung von BKP 421		16'000					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
418	: Umbuchung von BKP 428 4180 Tiefbau- und Belagsarbeiten Gadola Bau AG Tiefbau		4'000		203'458.50 203'458.50	A	276'668.25	
	9990 Direkte Zahlungen				4'415.05	D	4'415.05	
42	Gartenanlagen							
421	Gärtnerarbeiten				5'691.50		5'691.50	-5'691.50
	: Umbuchung		8'000					
	: Umbuchung		8'000					
	: Umbuchung zu BKP 418		-16'000					
	9990 Direkte Zahlungen				5'691.50	D	5'691.50	
428	Aussenbeläge							
	: Umbuchung		2'000					
	: Umbuchung		2'000					
	: Umbuchung zu BKP 418		-4'000					
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten							
51	Bewilligungen, Gebühren							
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)		10'606	10'606	9'654.45		9'654.45	951.55
	: Umbuchung		3'500					
	: Direkte Zahlungen		7'106					
	9990 Direkte Zahlungen				9'654.45	D	9'654.45	
512	Anschlussgebühren		19'355	19'355	89'254.75		89'254.75	-69'899.75
512.0	Kanalisation		16'155	16'155				16'155.00
	: Direkte Zahlungen		16'155					
512.1	Elektrizität				7'771.05		7'771.05	-7'771.05
	9990 Direkte Zahlungen				7'771.05	D	7'771.05	
512.2	Zusatzkredit Curlingentfeuchtung - Baunebenkosten		3'200	3'200				3'200.00
	: Baunebenkosten		3'200					
512.4	Wasser				81'483.70		81'483.70	-81'483.70
	9990 Direkte Zahlungen				81'483.70	D	81'483.70	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation							
524	Vervielfältigungen, Plankopien		70'572	70'572	64'255.75		64'738.30	5'833.70
	: Umbuchung		70'000					
	: Direkte Zahlungen		572					
	5241 Projektraum Vervielfältigungen				59'235.00		59'717.55	
	Truninger-Plot24 AG				59'235.00	A		
	9990 Direkte Zahlungen				5'020.75	D	5'020.75	
53	Versicherungen							
531	Bauzeitversicherungen				6'541.35		6'541.35	-6'541.35
	9990 Direkte Zahlungen				6'541.35	D	6'541.35	
532	Schadensfall Curlinghalle		170'000	170'000	180'746.75		184'835.55	-14'835.55
	:		170'000					
	1120 Abbrucharbeiten				25'261.00		25'261.00	
	Toldo Rückbau AG Wetzikon							
	9 Spitzarbeiten Curling				25'261.00	NA		
	2110 Baumeisterarbeiten				24'030.70		22'259.65	
	Spleiss AG							
	12 Sanierung Bodenplatte Curling				24'030.70	NA		
	2460 Kälteanlage Eistechnik				65'925.65		65'925.65	
	Johnson Controls Systems + Service GmbH							
	3 Instandsetzung Curlingpiste				41'982.55	NA		
	4 Reparaturarbeiten Curlingpiste				23'943.10	NA		
	2870 Baureinigung				13'462.50		19'322.35	
	Helvetic Clean GmbH							
	1 Reinigung/Entsorgung Curling				13'462.50	NA		
	9990 Direkte Zahlungen				52'066.90	D	52'066.90	
533	Rückvergütung Versicherung		-170'000	-170'000	-149'811.55		-149'811.55	-20'188.45
	:		-170'000					
	9990 Direkte Zahlungen				-149'811.55	D	-149'811.55	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
534	Rückvergütung Vereine				-9'007.55		-9'007.55	9'007.55
	9990 Direkte Zahlungen				-9'007.55	D	-9'007.55	
54	Baupreis Index							
540	Baupreis Index							
56	Übrige Baunebenkosten							
561	Bewachung durch Dritte				1'260.75		1'260.75	-1'260.75
	9990 Direkte Zahlungen				1'260.75	D	1'260.75	
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung				14'623.75		14'623.75	-14'623.75
	9990 Direkte Zahlungen				14'623.75	D	14'623.75	
567	Anwaltskosten, Gerichtskosten				97.10		97.10	-97.10
	9990 Direkte Zahlungen				97.10	D	97.10	
568	Baureklame				2'926.75		2'926.75	-2'926.75
	9990 Direkte Zahlungen				2'926.75	D	2'926.75	
58	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven							
580	Prognosen Bauherr-Zusätze							
583	Reserven für Unvorhergesehenes		701'500	701'500				701'500.00
	:		352'500					
	:		27'000					
	:		62'000					
	:		233'000					
	:		197'000					
	: Umbuchung von BKP 583							
	Geländer Halle		-170'000					
584	Reserven aus Vergaben		83'479	83'479				83'479.00
	: Guthaben aus Vergaben		273'060					
	: Guthaben aus Vergaben		60'684					
	: Guthaben aus Vergaben		472'016					
	: Guthaben aus Vergaben		15'471					
	: Guthaben aus Vergaben		158'433					
	: Guthaben aus Vergaben		13'948					
	: Guthaben aus Vergaben		63'534					
	: Guthaben aus Vergaben		147'350					
	: Guthaben aus Vergaben		4'386					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
584	: Guthaben aus Vergaben		58'199					
	: Guthaben aus Vergaben		123'568					
	: Guthaben aus Vergaben		12'588					
	: Guthaben aus Vergaben		851					
	: Guthaben aus Vergaben		62'315					
	: Guthaben aus Vergaben		31'602					
	: Guthaben aus Vergaben		-6'459					
	: Umbuchung		-5'342					
	: Mehrkosten aus Vergaben		-44'795					
	: Mehrkosten aus Vergaben		-28'368					
	: Mehrkosten aus Vergaben		-23'764					
	: Mehrkosten aus Vergaben		-11'549					
	: Mehrkosten aus Vergaben		-315'008					
	: Mehrkosten aus Vergaben		-82'135					
	: Mehrkosten aus Vergaben		-240'772					
	: Direkte Zahlungen		-7'106					
	: Direkte Zahlungen		-16'155					
	: Direkte Zahlungen		-572					
	: Annahme Mehrkosten		-23'500					
	: Mehrkosten aus Vergaben		-51'217					
	: Mehrkosten aus Vergaben		-9'118					
	: Mehrkosten aus Vergaben		-188'581					
	: Neue Decke Level -1 Trakt A		-20'000					
	: Freigabe Mehrflächen Metall.		-37'000					
	: Nachtrag 1 Fenster		-4'418					
	: Nachtrag 1 Kälte		-4'061					
	: Zusatzbestellung Homebase		-32'500					
	: Nachtrag 1 Bandenanlagen		-19'520					
	: Annahme Mehrkosten		-170'000					
	: Annahme Mehrkosten		-55'000					
	: Annahme Mehrkosten		-10'000					
	: Annahme Mehrkosten		-30'000					
	: Minderkosten aus Vergaben		19'600					
	: Umbuchung zu BKP 287		-30'000					
	: Umbuchung von BKP 277.2		2'762					
	: Umbuchung von BKP 228.2		4'347					
	: Umbuchung von BKP 226.1		16'805					
	: Umbuchung von BKP 227.1		8'900					
589	Zusatzkredit Curlingentfeuchtung - Reserven		22'000	22'000				22'000.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
589	: Reserven Bau		8'000					
	: Reserven Unvorhergesehenes		14'000					
9	Ausstattung							
90	Möbel							
901	Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl.							
	: Umbuchung		15'000					
	: Umbuchung		55'000					
	: Umbuchung		-40'000					
	: Umbuchung		-15'000					
	: Umbuchung		-15'000					
903	Mobiliar Gastrobetrieb		24'000	24'000	27'332.35		27'332.35	-3'332.35
	: Umbuchung		60'000					
	: Annahme Mehrkosten		55'000					
	: Umbuchung zu BKP 373		-109'000					
	: Umbuchung von BKP 904		18'000					
	9990 Direkte Zahlungen				27'332.35	D	27'332.35	
904	Mobiliar Betrieb							
	: Umbuchung		15'000					
	: Umbuchung		3'000					
	: Umbuchung zu BKP 903		-18'000					
	PROJEKT TOTAL		20'727'578	20'727'578	21'102'009.85		21'342'732.90	-615'154.90
	Total Zahlungen ohne Vertrag				(866'019.70)			
	TOTAL		20'727'578	20'727'578	21'102'009.85		21'342'732.90	-615'154.90