

Projekt: 1720
Neubau Feuerwehrgebäude
8700 Küsnacht
Objekte: FWG, Prov., Div.

Bauherr: Gemeinde Küsnacht, Obere Dorfstrasse 32, 8700 Küsnacht ZH
Architekt: moos.giuliani.herrmann.architekten, Landstrasse 55, 8450 andelfingen
Bauleitung: PBM Planungs- und Baumanagement AG, Glatttalstrasse 106, 8052 Zürich

Bauabrechnung per 22.08.2024

Vertrag:	A = Akkord	P = Pauschal	NA = Nachtrag
	RG = Regie	G = Global	D = Direkte Zahlungen
	R = Reserve	KD = Kostendach	AU = Ausmass
	V (f) = Alles vergeben	* = Provisorisch	ZRG = Regiezahlung
	Ein = Einheitspreise		
Rechnung:	AN = Anzahlung	AC = Akonto	TR = Teilrechnung
	T = Teuerung	SR = Schlussrechnung	RC = Rechnung
	RG = Regie	G = Gebühren	B = Belastung
	GR = Bargarantierückbehalt	GZ = Garantiezahlung	HON = Honorare
	GS = Gutschrift	BA = Belastungsabzug	
Zahlung:	Bar = Barzahlung	WIR = WIR-Zahlung	LZ (f) = Letzte Zahlung
	BK 1 =		

Bauabrechnung per 22.08.2024

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
0	Grundstück				3'863.75		41'905.15		41'905.15		-38'041.40
	FWG				3'863.75		41'768.35		41'768.35		-37'904.60
	Prov.						136.80		136.80		-136.80
1	Vorbereitungsarb	724'533	129'035	129'035	46'360.70		87'413.15		87'413.15		-41'052.45
	FWG	724'533	129'035	129'035	46'360.70		87'413.15		87'413.15		-41'052.45
2	Gebäude	7'760'129	8'481'509	8'481'509	8'513'090.05		8'747'940.20		8'747'940.20		-234'850.15
	FWG	7'760'129	8'481'509	8'481'509	8'513'090.05		8'747'940.20		8'747'940.20		-234'850.15
3	Betriebseinrichtu	463'395	466'895	466'895	455'218.90		433'867.55		433'867.55		21'351.35
	FWG	234'395	234'395	234'395	238'579.95		226'147.70		226'147.70		12'432.25
	Prov.	229'000	232'500	232'500	216'638.95		207'719.85		207'719.85		8'919.10
4	Umgebung	358'611	358'611	358'611	281'888.05		338'092.65		338'092.65		-56'204.60
	FWG	349'111	349'111	349'111	279'303.25		335'507.85		335'507.85		-56'204.60
	Prov.	9'500	9'500	9'500	2'584.80		2'584.80		2'584.80		
5	Baunebenkosten und Uebergangskonte	466'165	492'471	492'471	127'819.90		251'162.65		251'162.65		-123'342.75
	FWG	454'165	455'471	455'471	101'019.90		220'098.25		220'098.25		-119'078.35
	Prov.	12'000	12'000	12'000			1'088.85		1'088.85		-1'088.85
	Div.		25'000	25'000	26'800.00		29'975.55		29'975.55		-3'175.55
6	Honorare	1'640'824	1'675'862	1'675'862	1'675'859.75		1'698'211.45		1'698'211.45		-22'351.70
	FWG	1'640'824	1'675'862	1'675'862	1'675'859.75		1'698'211.45		1'698'211.45		-22'351.70
7	Weitere Kosten	376'027	188'801	188'801			139'571.70		139'571.70		-139'571.70
	FWG										
	Prov.	90'999	90'999	90'999			125'010.65		125'010.65		-125'010.65
	Div.	285'028	97'802	97'802			14'561.05		14'561.05		-14'561.05
9	Ausstattung	275'316	271'816	271'816	196'198.80		213'660.05		212'961.60		-16'762.80
	FWG	246'816	246'816	246'816	173'077.10		189'524.90		188'826.45		-15'749.35

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
9	Prov.	28'500	25'000	25'000	23'121.70		24'135.15		24'135.15		-1'013.45
	PROJEKT TOTAL	12'065'000	12'065'000	12'065'000	11'300'299.90		11'951'824.55		11'951'126.10		-650'826.20
	FWG	11'409'973	11'572'199	11'572'199	11'031'154.45		11'546'611.85		11'545'913.40		-514'758.95
	Prov.	369'999	369'999	369'999	242'345.45		360'676.10		360'676.10		-118'330.65
	Div.	285'028	122'802	122'802	26'800.00		44'536.60		44'536.60		-17'736.60

Seite: 4
22.08.2024

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

0	Grundstück FWG Prov.				3'863.75 3'863.75	41'905.15 41'768.35 136.80	41'905.15 41'768.35 136.80	-38'041.40 -37'904.60 -136.80
05	Erschliessung durch Leitungen (ausserhalb Grundstück) FWG Prov.				3'863.75 3'863.75	41'905.15 41'768.35 136.80	41'905.15 41'768.35 136.80	-38'041.40 -37'904.60 -136.80
1	Vorbereitungsarb FWG	724'533 724'533	129'035 129'035	129'035 129'035	46'360.70 46'360.70	87'413.15 87'413.15	87'413.15 87'413.15	-41'052.45 -41'052.45
10	Bestandesaufnah Baugrunduntersu FWG	59'131 59'131	59'131 59'131	59'131 59'131	23'313.60 23'313.60	38'744.70 38'744.70	38'744.70 38'744.70	-15'431.10 -15'431.10
11	Räumungen, Terrainvorbereitu FWG	255'319 255'319						
12	Sicherungen, Provisorien FWG	18'208 18'208	18'208 18'208	18'208 18'208		7'048.25 7'048.25	7'048.25 7'048.25	-7'048.25 -7'048.25
13	Gemeinsame Baustelleneinrich FWG	258'844 258'844				13'017.40 13'017.40	13'017.40 13'017.40	-13'017.40 -13'017.40
17	Spez. Foundationen, Baugrubensicheru Grundwasserabdi	133'031						

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 5
 22.08.2024

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

17	FWG	133'031									
18	Altlasten		51'696	51'696	23'047.10		28'602.80		28'602.80		-5'555.70
	FWG		51'696	51'696	23'047.10		28'602.80		28'602.80		-5'555.70
2	Gebäude	7'760'129	8'481'509	8'481'509	8'513'090.05		8'747'940.20		8'747'940.20		-234'850.15
	FWG	7'760'129	8'481'509	8'481'509	8'513'090.05		8'747'940.20		8'747'940.20		-234'850.15
20	Baugrube	644'649	981'303	981'303	937'341.70		1'105'065.45		1'105'065.45		-167'723.75
	FWG	644'649	981'303	981'303	937'341.70		1'105'065.45		1'105'065.45		-167'723.75
21	Rohbau 1	2'627'479	3'193'410	3'193'410	3'192'019.00		3'250'663.70		3'250'663.70		-58'644.70
	FWG	2'627'479	3'193'410	3'193'410	3'192'019.00		3'250'663.70		3'250'663.70		-58'644.70
22	Rohbau 2	1'546'875	1'214'993	1'214'993	1'340'605.10		1'342'841.40		1'342'841.40		-2'236.30
	FWG	1'546'875	1'214'993	1'214'993	1'340'605.10		1'342'841.40		1'342'841.40		-2'236.30
23	Elektroanlagen	1'011'818	1'059'499	1'059'499	1'233'483.30		1'223'286.20		1'223'286.20		10'197.10
	FWG	1'011'818	1'059'499	1'059'499	1'233'483.30		1'223'286.20		1'223'286.20		10'197.10
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen										
		564'104	564'104	564'104	472'415.55		466'893.55		466'893.55		5'522.00
	FWG	564'104	564'104	564'104	472'415.55		466'893.55		466'893.55		5'522.00
25	Sanitäranlagen	498'436	532'621	532'621	459'793.80		462'489.90		462'489.90		-2'696.10
	FWG	498'436	532'621	532'621	459'793.80		462'489.90		462'489.90		-2'696.10
26	Transportanlagen	145'395	145'395	145'395	141'194.70		138'935.55		138'935.55		2'259.15
	FWG	145'395	145'395	145'395	141'194.70		138'935.55		138'935.55		2'259.15
27	Ausbau 1	530'585	576'436	576'436	521'968.85		555'626.55		555'626.55		-33'657.70
	FWG	530'585	576'436	576'436	521'968.85		555'626.55		555'626.55		-33'657.70

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 6
 22.08.2024

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

28	Ausbau 2	190'788	213'748	213'748	214'268.05		202'137.90		202'137.90		12'130.15
	FWG	190'788	213'748	213'748	214'268.05		202'137.90		202'137.90		12'130.15
3	Betriebseinrichtu	463'395	466'895	466'895	455'218.90		433'867.55		433'867.55		21'351.35
	FWG	234'395	234'395	234'395	238'579.95		226'147.70		226'147.70		12'432.25
	Prov.	229'000	232'500	232'500	216'638.95		207'719.85		207'719.85		8'919.10
31	Rohbau 1	20'500	24'000	24'000	23'154.35		15'474.50		15'474.50		7'679.85
	Prov.	20'500	24'000	24'000	23'154.35		15'474.50		15'474.50		7'679.85
32	Rohbau 2	13'499	11'999	11'999	9'650.80		13'568.60		13'568.60		-3'917.80
	Prov.	13'499	11'999	11'999	9'650.80		13'568.60		13'568.60		-3'917.80
33	Elektroanlagen	45'500	55'500	55'500	75'148.20		57'397.60		57'397.60		17'750.60
	FWG				17'063.55						17'063.55
	Prov.	45'500	55'500	55'500	58'084.65		57'397.60		57'397.60		687.05
34	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen										
		25'500	17'000	17'000	15'605.75		15'605.75		15'605.75		
	Prov.	25'500	17'000	17'000	15'605.75		15'605.75		15'605.75		
35	Sanitäranlagen	14'999	14'999	14'999	14'215.45		14'215.45		14'215.45		
	Prov.	14'999	14'999	14'999	14'215.45		14'215.45		14'215.45		
37	Ausbau 1	52'001	55'501	55'501	39'576.45		44'458.40		44'458.40		-4'881.95
	Prov.	52'001	55'501	55'501	39'576.45		44'458.40		44'458.40		-4'881.95
38	Ausbau 2	16'000	12'500	12'500	12'980.70		7'554.40		7'554.40		5'426.30
	Prov.	16'000	12'500	12'500	12'980.70		7'554.40		7'554.40		5'426.30
39	Betriebseinrichtu	275'396	275'396	275'396	264'887.20		265'592.85		265'592.85		-705.65
	FWG	234'395	234'395	234'395	221'516.40		226'147.70		226'147.70		-4'631.30
	Prov.	41'001	41'001	41'001	43'370.80		39'445.15		39'445.15		3'925.65
4	Umgebung	358'611	358'611	358'611	281'888.05		338'092.65		338'092.65		-56'204.60
	FWG	349'111	349'111	349'111	279'303.25		335'507.85		335'507.85		-56'204.60

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 7
 22.08.2024

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
4	Prov.	9'500	9'500	9'500	2'584.80		2'584.80		2'584.80		
42	Gartenanlagen	358'611	358'611	358'611	281'888.05		338'092.65		338'092.65		-56'204.60
	FWG	349'111	349'111	349'111	279'303.25		335'507.85		335'507.85		-56'204.60
	Prov.	9'500	9'500	9'500	2'584.80		2'584.80		2'584.80		
5	Baunebenkosten und Uebergangskonte	466'165	492'471	492'471	127'819.90		251'162.65		251'162.65		-123'342.75
	FWG	454'165	455'471	455'471	101'019.90		220'098.25		220'098.25		-119'078.35
	Prov.	12'000	12'000	12'000			1'088.85		1'088.85		-1'088.85
	Div.		25'000	25'000	26'800.00		29'975.55		29'975.55		-3'175.55
51	Bewilligungen, Gebühren	213'365	238'365	238'365	32'928.15		100'797.50		100'797.50		-67'869.35
	FWG	207'365	207'365	207'365	6'128.15		70'821.95		70'821.95		-64'693.80
	Prov.	6'000	6'000	6'000							
	Div.		25'000	25'000	26'800.00		29'975.55		29'975.55		-3'175.55
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen Dokumentation	84'442	85'748	85'748	91'116.85		97'448.15		97'448.15		-6'331.30
	FWG	80'942	82'248	82'248	91'116.85		96'359.30		96'359.30		-5'242.45
	Prov.	3'500	3'500	3'500			1'088.85		1'088.85		-1'088.85
53	Versicherungen	20'809	20'809	20'809			7'523.75		7'523.75		-7'523.75
	FWG	18'309	18'309	18'309			7'523.75		7'523.75		-7'523.75
	Prov.	2'500	2'500	2'500							
55	Bauherrenleistung	70'005	70'005	70'005			20'646.05		20'646.05		-20'646.05
	FWG	70'005	70'005	70'005			20'646.05		20'646.05		-20'646.05
56	Uebrige Baunebenkosten	77'544	77'544	77'544	3'774.90		24'747.20		24'747.20		-20'972.30
	FWG	77'544	77'544	77'544	3'774.90		24'747.20		24'747.20		-20'972.30
6	Honorare	1'640'824	1'675'862	1'675'862	1'675'859.75		1'698'211.45		1'698'211.45		-22'351.70

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 8
 22.08.2024

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

6	FWG	1'640'824	1'675'862	1'675'862	1'675'859.75		1'698'211.45		1'698'211.45		-22'351.70
69	Honorare	1'640'824	1'675'862	1'675'862	1'675'859.75		1'698'211.45		1'698'211.45		-22'351.70
	FWG	1'640'824	1'675'862	1'675'862	1'675'859.75		1'698'211.45		1'698'211.45		-22'351.70
7	Weitere Kosten	376'027	188'801	188'801			139'571.70		139'571.70		-139'571.70
	FWG										
	Prov.	90'999	90'999	90'999			125'010.65		125'010.65		-125'010.65
	Div.	285'028	97'802	97'802			14'561.05		14'561.05		-14'561.05
72	Reserven										
	Gebäude										
	FWG										
74	Mietkosten	40'000	40'000	40'000			42'024.50		42'024.50		-42'024.50
	Prov.	40'000	40'000	40'000			42'024.50		42'024.50		-42'024.50
75	Brandschutzwanc	50'000	50'000	50'000			82'986.15		82'986.15		-82'986.15
	Prov.	50'000	50'000	50'000			82'986.15		82'986.15		-82'986.15
76	Rundung Antrag										
	Weisung	999	999	999							
	Prov.	999	999	999							
79	Reserven	285'028	97'802	97'802			14'561.05		14'561.05		-14'561.05
	Div.	285'028	97'802	97'802			14'561.05		14'561.05		-14'561.05
9	Ausstattung	275'316	271'816	271'816	196'198.80		213'660.05		212'961.60		-16'762.80
	FWG	246'816	246'816	246'816	173'077.10		189'524.90		188'826.45		-15'749.35
	Prov.	28'500	25'000	25'000	23'121.70		24'135.15		24'135.15		-1'013.45
90	Möbel	275'316	271'816	271'816	196'198.80		213'660.05		212'961.60		-16'762.80
	FWG	246'816	246'816	246'816	173'077.10		189'524.90		188'826.45		-15'749.35
	Prov.	28'500	25'000	25'000	23'121.70		24'135.15		24'135.15		-1'013.45

Seite: 9
22.08.2024

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

PROJEKT TOTAL	12'065'000	12'065'000	12'065'000	11'300'299.90	11'951'824.55	11'951'126.10	-650'826.20
FWG	11'409'973	11'572'199	11'572'199	11'031'154.45	11'546'611.85	11'545'913.40	-514'758.95
Prov.	369'999	369'999	369'999	242'345.45	360'676.10	360'676.10	-118'330.65
Div.	285'028	122'802	122'802	26'800.00	44'536.60	44'536.60	-17'736.60

Bauabrechnung per 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
0	Grundstück						3'863.75		41'905.15		-38'041.40
	FWG						3'863.75		41'768.35		-37'904.60
	Prov.								136.80		-136.80
05	Erschliessung durch Leitungen (ausserhalb Grundstück)						3'863.75		41'905.15		-38'041.40
	FWG						3'863.75		41'768.35		-37'904.60
	Prov.								136.80		-136.80
053	Elektroleitungen								38'041.40		-38'041.40
	FWG								37'904.60		-37'904.60
	Prov.								136.80		-136.80
053.1	Erschliessung ausserhalb Grundstück Elektro								38'041.40		-38'041.40
	FWG								37'904.60		-37'904.60
	5310 Erschliessun								8'306.15		-8'306.15
	Liechti AG										
	Tiefbauarbeiten / :	32	124		189	30.06.21	8'306.15	RC	f 8'306.15	BK 1	
	5311 Demontieren						812.85		812.85		-812.85
	Werke am Zürichs										
	Zähler demontiere	50	168		233	10.11.21	407.10	RC	407.10	BK 1	
	Zähler demontiere	50	167		232	12.11.21	116.30	RC	116.30	BK 1	
	Service-Auftrag Zi	56	181		246	13.12.21	289.45	RC	f 289.45	BK 1	
	5312 Erschliessun						28'785.60		28'785.60		-28'785.60
	Werke am Zürichs										
	Prov. Anschluss /	131	439		514	15.11.22	557.75	RC	557.75	BK 1	
	Bauprov / 300236	118	389		458	19.12.22	2'369.40	RC	2'369.40	BK 1	

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 11
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

053.1	Anschluss 139 / 3		118	390	459	19.12.22	19'032.30	RC	19'032.30	BK 1	
	Anschluss 143b /		118	391	460	19.12.22	5'710.05	RC	f 5'710.05	BK 1	
	Demontage Kande		121	404	474	31.12.22	1'116.10	RC	1'116.10	BK 1	
	Prov.						136.80		136.80		-136.80
	5311 Demontieren Werke am Zürichs Zählermontage / 3		53	177	242	19.11.21	136.80	RC	f 136.80	BK 1	
054	Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälteleitungen										
	FWG				3'863.75		3'863.75		3'863.75		
					3'863.75		3'863.75		3'863.75		
054.1	Verschliessen Gasleitung				3'863.75		3'863.75		3'863.75		
	FWG				3'863.75		3'863.75		3'863.75		
	5410 Verschliesse Werke am Zürichs Rückbau Gasleit.		56	180	3'863.75	A	3'863.75		3'863.75		
					245	21.12.21	3'863.75	RC	f 3'863.75	BK 1	
1	Vorbereitungsarb	724'533	129'035	129'035	46'360.70		87'413.15		87'413.15		-41'052.45
	FWG	724'533	129'035	129'035	46'360.70		87'413.15		87'413.15		-41'052.45
10	Bestandesaufnah Baugrunduntersu	59'131	59'131	59'131	23'313.60		38'744.70		38'744.70		-15'431.10
	FWG	59'131	59'131	59'131	23'313.60		38'744.70		38'744.70		-15'431.10
101	Bestandesaufnah	42'761	59'131	59'131	23'313.60		38'744.70		38'744.70		-15'431.10
	FWG	42'761	59'131	59'131	23'313.60		38'744.70		38'744.70		-15'431.10
101.0	Bestandesaufnah Grundstück										
		21'759	38'129	38'129	23'313.60		26'203.10		26'203.10		-2'889.50
	FWG	21'759	38'129	38'129	23'313.60		26'203.10		26'203.10		-2'889.50
	10100 Baugrundur				14'929.35		14'560.45		14'560.45		368.90

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 12
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

101.0	Dr. Heinrich Jäckli <i>Geologie / 201913</i>		2	23	14'929.35 133	A 24.09.19	14'560.45	RC	f 14'560.45	BK 1	
	10101 Bestandesaufnahme Gossweiler Ingenieurbüro										
	10102 Kanalisation Ryffel W. <i>Rechnung / 202110</i>		17	57	1'322.90 1'322.90 150	A 06.04.21	1'040.55		1'040.55		282.35
	10103 Inlinersanierung ABM Kanalreinigung <i>Kanalreinigung / F</i>		107	320	7'061.35 7'061.35 389	A 03.11.22	10'602.10		10'602.10		-3'540.75
101.1	Bestandesaufnahme	2'693	2'693	2'693			9'271.90		9'271.90		-9'271.90
	FWG	2'693	2'693	2'693			9'271.90		9'271.90		-9'271.90
	10110 Schadstoffuntersuchung Aatest Romer GmbH <i>Laboranalyse / 19</i>		1	14	130	05.06.19	73.25	RC	73.25	BK 1	
	<i>Laboranalyse / 19</i>		1	15	131	06.06.19	1'391.50	RC	1'391.50	BK 1	
	<i>Laboranalyse / 19</i>		1	16	132	06.06.19	439.40	RC	f 439.40	BK 1	
	10111 Schadstoffuntersuchung Bachema AG <i>Laboruntersuchung</i>		1	18	129	04.06.19	193.85	RC	f 193.85	BK 1	
	<i>Laboruntersuchung</i>		1	17	128	12.06.19	592.35	RC	592.35	BK 1	
	10112 Schadstoffuntersuchung AllGeol AG <i>Gebäudecheck Kanton</i>		9	38	139	09.04.20	2'150.75	RC	2'150.75	BK 1	
	<i>Gebäudecheck Kanton</i>		9	39	140	09.04.20	2'723.20	RC	2'723.20	BK 1	
	<i>Gebäudecheck Kanton</i>		9	40	141	09.04.20	1'707.60	RC	f 1'707.60	BK 1	
101.2	Bestandesaufnahme										
	Nachbarn										
	FWG	18'309	18'309	18'309			3'269.70		3'269.70		-3'269.70

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 14
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

12	Sicherungen,										
	Provisorien	18'208	18'208	18'208			7'048.25		7'048.25		-7'048.25
	FWG	18'208	18'208	18'208			7'048.25		7'048.25		-7'048.25
122	Provisorien	18'208	18'208	18'208			7'048.25		7'048.25		-7'048.25
	FWG	18'208	18'208	18'208			7'048.25		7'048.25		-7'048.25
122.1	Provisorien	18'208	18'208	18'208			7'048.25		7'048.25		-7'048.25
	FWG	18'208	18'208	18'208			7'048.25		7'048.25		-7'048.25
	12210 Prov. Fussg						7'048.25		7'048.25		-7'048.25
	Kanton Zürich										
	Prov. Fussgänger.		138	460	532	15.02.23	7'048.25 RC		f 7'048.25 BK 1		
13	Gemeinsame										
	Baustelleneinrich	258'844					13'017.40		13'017.40		-13'017.40
	FWG	258'844					13'017.40		13'017.40		-13'017.40
130	Uebergangspositi	258'844									
	FWG	258'844									
130.1	Gemeinsame										
	Baustelleneinrich	258'844									
	FWG	258'844									
136	Kosten für										
	Energie, Wasser										
	und dgl.										
	FWG						13'017.40		13'017.40		-13'017.40
							13'017.40		13'017.40		-13'017.40
136.1	Elektrizität										
	(Baustrom)						10'358.05		10'358.05		-10'358.05
	FWG						10'358.05		10'358.05		-10'358.05
	13610 Baustrom						10'358.05		10'358.05		-10'358.05
	Werke am Zürichs										
	Nacherfassung		132	423	492		1'547.80 RC		f 1'547.80 BK 1		
	Prov. Stromansch.		47	160	225	15.10.21	253.80 RC		253.80 BK 1		
	Prov. Anschluss Z		61	192	257	21.01.22	1'978.30 RC		1'978.30 BK 1		

Seite: 15
22.08.2024

[illegible]

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 16
 22.08.2024

Detaillausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

181.1	Zonenfreimessung		32	125	190	21.07.21	2'946.65	RC	f 2'946.65	BK 1	
2	Gebäude	7'760'129	8'481'509	8'481'509	8'513'090.05		8'747'940.20		8'747'940.20		-234'850.15
	FWG	7'760'129	8'481'509	8'481'509	8'513'090.05		8'747'940.20		8'747'940.20		-234'850.15
20	Baugrube	644'649	981'303	981'303	937'341.70		1'105'065.45		1'105'065.45		-167'723.75
	FWG	644'649	981'303	981'303	937'341.70		1'105'065.45		1'105'065.45		-167'723.75
201	Baugrubenaushul	644'649	981'303	981'303	937'341.70		1'105'065.45		1'105'065.45		-167'723.75
	FWG	644'649	981'303	981'303	937'341.70		1'105'065.45		1'105'065.45		-167'723.75
201.1	Erdarbeiten	644'649	981'303	981'303	937'341.70		1'105'065.45		1'105'065.45		-167'723.75
	FWG	644'649	981'303	981'303	937'341.70		1'105'065.45		1'105'065.45		-167'723.75
	20110 Rückbau/Pf				934'218.40		1'099'999.95		1'099'999.95		-165'781.55
	Kibag AG				932'757.00	A					
	1 Inertaushub				81'313.50	NA					
	2 Nagelwand				-59'479.05	NA					
	3 Unterfangunge				-20'373.05	NA					
	1. Akontorechnung		39	144	209	08.09.21		AC	157'908.65	BK 1	
	2. Akonto / 31040		42	149	214	05.10.21		AC	364'833.55	BK 1	
	Verschmutzter Au.		42	150	215	05.10.21		AC	47'292.05	BK 1	
	3. Akontorechnung		48	161	226	09.11.21		AC	191'532.15	BK 1	
	Schlussrechnung		83	242	305	06.07.22	1'099'999.95	SR	f 338'433.55	BK 1	
	20111 Rodung Pla				3'123.30		3'123.30		3'123.30		
	Volz Bäume AG				3'123.30	P					
	Holzerei / 13400		20	65	159	28.04.21	3'123.30	RC	f 3'123.30	BK 1	
	20112 Aushubbeg						1'942.20		1'942.20		-1'942.20
	Schläpfer & Partne										
	Leistungen vom 0		62	194	259	01.03.22	1'942.20	RC	f 1'942.20	BK 1	
21	Rohbau 1	2'627'479	3'193'410	3'193'410	3'192'019.00		3'250'663.70		3'250'663.70		-58'644.70
	FWG	2'627'479	3'193'410	3'193'410	3'192'019.00		3'250'663.70		3'250'663.70		-58'644.70

Detaillausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

211	Baumeisterarbeit:	1'734'646	1'993'490	1'993'490	1'850'638.45		1'933'232.15		1'933'232.15		-82'593.70
	FWG	1'734'646	1'993'490	1'993'490	1'850'638.45		1'933'232.15		1'933'232.15		-82'593.70
211.1	Gerüste	68'336	68'336	68'336	67'050.20		77'153.60		77'153.60		-10'103.40
	FWG	68'336	68'336	68'336	67'050.20		77'153.60		77'153.60		-10'103.40
	21110 Gerüstarbe				67'050.20		77'153.60		77'153.60		-10'103.40
	Meier + Ritter AG				62'448.40	A					
	1 Arbeitspodest				4'601.80	NA					
	Gerüstarbeiten / 2		76	222	287	10.06.22		AC	11'000.00	BK 1	
	2. Akontorechnun		94	264	331	18.08.22		AC	34'000.00	BK 1	
	Schlussrechnung		109	326	392	08.11.22	77'153.60	SR	f 32'153.60	BK 1	
211.9	Baumeisterarbeit:	1'666'310	1'925'154	1'925'154	1'783'588.25		1'856'078.55		1'856'078.55		-72'490.30
	FWG	1'666'310	1'925'154	1'925'154	1'783'588.25		1'856'078.55		1'856'078.55		-72'490.30
	21190 Baumeiste				1'628'519.20		1'703'966.25		1'703'966.25		-75'447.05
	SPLEISS AG				1'608'493.30	A					
	1 Druckprobe				2'977.35	NA					
	2 Hydrophopieru				17'048.55	NA					
	1. Teilzahlungsges		51	172	237	02.12.21		AC	468'495.00	BK 1	
	2. Teilrechnung /		59	188	253	02.02.22		AC	386'643.00	BK 1	
	3. Teilzahlungsge		63	196	261	09.03.22		AC	219'708.00	BK 1	
	4. Teilzahlungsge		77	225	290	13.05.22		AC	278'943.00	BK 1	
	5. Teilzahlung / 22		80	237	302	27.06.22		AC	180'000.00	BK 1	
	Schlussrechnung		115	367	316	14.12.22	1'703'966.25	SR	f 170'177.25	BK 1	
	21191 Vorfabrizier				150'940.40		150'940.40		150'940.40		
	SPLEISS AG				150'940.40	A					
	Sockelelemente / 2		98	284	353	09.09.22		AC	117'736.55	BK 1	
	Schlussrechnung		115	368	411	14.12.22	150'940.40	SR	f 33'203.85	BK 1	
	21192 Druckprobe				4'128.65		1'171.90		1'171.90		2'956.75
	SPLEISS AG Bau				4'128.65	A					
	Druckprüfung ges		144	475	551	21.03.23	1'171.90	RC	f 1'171.90	BK 1	

Seite: 18
22.08.2024

[illegible]

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 19
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

220.0	FWG	344'426									
221	Fenster, Aussentüren, Tore	720'897	853'009	853'009	931'022.55		904'928.30		904'928.30		26'094.25
	FWG	720'897	853'009	853'009	931'022.55		904'928.30		904'928.30		26'094.25
221.1	Fenster aus Holz/Metall	457'838	598'273	598'273	541'805.95		527'445.95		527'445.95		14'360.00
	FWG	457'838	598'273	598'273	541'805.95		527'445.95		527'445.95		14'360.00
	22110 Holz- und H				541'127.45		524'635.00		524'635.00		16'492.45
	GAWO Gasser AG				469'496.05	A					
	1 Loggia				31'682.25	NA					
	2 RWA Antrieb				3'124.15	NA					
	3 Brandschutzfei				36'825.00	NA					
	1. Akontorechnung		96	272	339	30.08.22	AC		134'760.00	BK 1	
	2. Akontorechnung		99	287	355	22.09.22	AC		239'400.00	BK 1	
	3. Akontorechnung		107	321	390	03.11.22	AC		31'200.00	BK 1	
	Schlussrechnung		111	339	398	16.11.22	524'635.00 SR		f 119'275.00	BK 1	
	22111 Sichtschutz				678.50		2'810.95		2'810.95		-2'132.45
	Schriftatelier D. Fl				678.50	A					
	Sichtschutzfolien /		110	333	405	22.11.22	678.50 RC		f 678.50	BK 1	
	Fensterabdeckung		136	456	530	09.02.23	786.20 RC		786.20	BK 1	
	Sicherheitsfolie / i		142	470	546	16.03.23	1'346.25 RC		1'346.25	BK 1	
221.3	Fenster aus Stahl	8'323									
	FWG	8'323									
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	254'736	254'736	254'736	389'216.60		377'482.35		377'482.35		11'734.25
	FWG	254'736	254'736	254'736	389'216.60		377'482.35		377'482.35		11'734.25
	22160 falt- und Sc				373'600.10		361'865.85		361'865.85		11'734.25
	Stawin AG				339'934.60	A					
	1 Auftragsberein				10'432.45	NA					
	2 Ampel / Funksi				23'233.05	NA					
	Schlussrechnung		111	338	397		361'865.85 SR		f 81'091.95	BK 1	

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 20
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

221.6	Teilrechnung / 40t		90	257	324	03.08.22		TR	230'370.30	BK 1	
	Teilrechnung 2 / 4		97	275	342	02.09.22		TR	50'403.60	BK 1	
	22161 UV-Folie				15'616.50			15'616.50	15'616.50		
	Schriftatelier Denn				15'616.50	A					
	UV-Schutz / 7991		162	521	595	07.07.23		15'616.50	RC	f 15'616.50	BK 1
222	Spenglerarbeiten	160'189	175'353	175'353	242'193.10		275'064.80		275'064.80		-32'871.70
	FWG	160'189	175'353	175'353	242'193.10		275'064.80		275'064.80		-32'871.70
222.1	Spenglerarbeiten	160'189	175'353	175'353	242'193.10		275'064.80		275'064.80		-32'871.70
	FWG	160'189	175'353	175'353	242'193.10		275'064.80		275'064.80		-32'871.70
	22210 Spenglerart				242'193.10		275'064.80		275'064.80		-32'871.70
	Tecton AG Pfäffik				* 236'309.75	A					
	1 Untersichtblech				5'883.35	NA					
	Schlussrechnung		137	459	513		254'041.30	SR	f 43'351.55	BK 1	
	Dachwasser		170	536	610		11'916.95	RC	11'916.95	BK 1	
			174	544	619		4'729.20	RC	4'729.20	BK 1	
	1. Akontorechnung		83	244	310	30.06.22		AC	6'839.40	BK 1	
	Regiearbeiten / 62		83	245	311	30.06.22		3'152.15	RG	3'152.15	BK 1
	2. Akonto / 62209		96	269	336	31.08.22		AC	72'178.30	BK 1	
	Regiearbeiten / 62		98	282	351	13.09.22		1'225.20	RG	1'225.20	BK 1
	A Konto Rechnung		100	303	371	26.09.22		AC	91'070.80	BK 1	
	4. Akonto / 62211		106	317	387	27.10.22		AC	40'601.25	BK 1	
224	Bedachungsarbeiten	147'302									
	FWG	147'302									
224.1	Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)	147'302									
	FWG	147'302									
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	102'823	134'391	134'391	97'196.90		97'817.40		97'817.40		-620.50

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 21
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
225	FWG	102'823	134'391	134'391	97'196.90		97'817.40		97'817.40		-620.50
225.1	Fugendichtungen				4'136.05		4'226.90		4'226.90		-90.85
	FWG				4'136.05		4'226.90		4'226.90		-90.85
	22510 Kittfugen				4'136.05		4'226.90		4'226.90		-90.85
	Bartolamai Fugenc				4'136.05	A					
	Schlussrechnung.		126	418	488	20.01.23	2'932.25 SR		f 2'932.25 BK 1		
	Fugendichtungen.		141	468	544	07.03.23	234.25 RC		234.25 BK 1		
	Fugendichtungen.		156	507	581	15.05.23	1'060.40 RC		1'060.40 BK 1		
225.2	Spezielle Dämmungen	100'570									
	FWG	100'570									
225.3	Spezielle Feuchtigkeitsabdi		132'138	132'138	73'924.05		61'086.80		61'086.80		12'837.25
	FWG		132'138	132'138	73'924.05		61'086.80		61'086.80		12'837.25
	22530 Gussaspha				73'924.05		61'086.80		61'086.80		12'837.25
	Aeschlimann AG				* 45'352.95	A					
	1 Auftragsberein				28'571.10	NA					
	Akontorechnung /		103	307	376	18.10.22		AC	53'850.00 BK 1		
	Schlussrechnunge		109	325	391	01.11.22	61'086.80 SR		f 7'236.80 BK 1		
225.4	Brandschutzbekle und dgl.										
		2'253	2'253	2'253	19'136.80		32'503.70		32'503.70		-13'366.90
	FWG	2'253	2'253	2'253	19'136.80		32'503.70		32'503.70		-13'366.90
	22540 Brandschut				19'136.80		32'503.70		32'503.70		-13'366.90
	Belfor (Suisse) AG				19'136.80	A					
	Schlussrechnung.		130	436	457	20.12.22	32'503.70 SR		f 32'503.70 BK 1		
226	Fassadenputze	23'845	23'845	23'845	33'087.60		35'119.55		35'119.55		-2'031.95
	FWG	23'845	23'845	23'845	33'087.60		35'119.55		35'119.55		-2'031.95
226.2	Fassadenverputz (Polzeigebäude)										
		23'845	23'845	23'845	33'087.60		35'119.55		35'119.55		-2'031.95

Seite: 22
22.08.2024

[illegible]

Detaillausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

23	Elektroanlagen	1'011'818	1'059'499	1'059'499	1'233'483.30		1'223'286.20		1'223'286.20		10'197.10
	FWG	1'011'818	1'059'499	1'059'499	1'233'483.30		1'223'286.20		1'223'286.20		10'197.10
231	Elektroinstallatior	532'553	580'234	580'234	738'286.25		753'781.65		753'781.65		-15'495.40
	FWG	532'553	580'234	580'234	738'286.25		753'781.65		753'781.65		-15'495.40
231.1	Elektroinstallatior	532'553	580'234	580'234	738'286.25		753'781.65		753'781.65		-15'495.40
	FWG	532'553	580'234	580'234	738'286.25		753'781.65		753'781.65		-15'495.40
	23110 Elektroinsta				610'807.20		635'177.20		635'177.20		-24'370.00
	Hans K. Schibli AC				* 596'591.70 A						
	1 ZEV				3'165.85 NA						
	2 GSA				2'738.55 NA						
	3 Bereinigung KI				4'684.20 NA						
	4 Rinnenheizung				5'828.35 NA						
	5 Bereinigung Zi				7'128.00 NA						
	6 Fensterlüftung				9'688.60 NA						
	7 Dosen Knagge				308.80 NA						
	8 3 statt 2 Wohn				1'228.30 NA						
	9 Auftragsberein				-43'875.45 NA						
	10 Kabellaufrolle				3'063.70 NA						
	11 Pauschalierui				-8'550.55 NA						
	12 Hagelbox				2'369.40 NA						
	13 Erweiterung /				1'904.90 NA						
	14 Zusätzliche E-l				2'977.70 NA						
	15 Einzelraumre				4'361.70 NA						
	16 Modelbus-Vei				1'238.55 NA						
	17 Zus. Leuchten				15'954.90 NA						
	Leuchten kleine H		168	528	602		15'954.90 RC		15'954.90 BK 1		
	1. Teilrechnung /		55	179	244	23.12.21	AC		9'693.00 BK 1		
	2. Teilrechnung /		58	187	252	25.01.22	AC		19'386.00 BK 1		
	3.1 Teilrechnung /		71	213	278	24.05.22	AC		19'386.00 BK 1		
	4. Teilrechnung /		91	258	325	05.08.22	AC		126'665.50 BK 1		
	5. Teilrechnung / 4		96	273	340	30.08.22	AC		102'138.00 BK 1		
	6. Teilrechnung /		100	302	370	27.09.22	TR		110'073.35 BK 1		
	7. Teilrechnung /		104	312	382	25.10.22	TR		84'934.85 BK 1		
	8. Teilrechnung /		110	336	408	22.11.22	AC		41'339.25 BK 1		
	Schlussrechnung.		116	386	439	12.12.22	SR	601'737.50	f 88'121.55 BK 1		

Detaillausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

231.1	<i>Elektroinstallation</i>		146	482	558	28.03.23	1'839.20	RC	1'839.20	BK 1	
	<i>Elektroinstallation</i>		146	483	559	28.03.23	3'354.00	RC	3'354.00	BK 1	
	<i>14. te & 15. te Regi</i>		146	484	560	28.03.23	697.35	RG	697.35	BK 1	
	<i>16. Regie-Rapport</i>		150	493	567	25.04.23	598.80	RG	598.80	BK 1	
	<i>Zusatzarbeiten Be</i>		165	529	603	24.07.23	1'191.45	RC	1'191.45	BK 1	
	<i>Zusatzarbeiten Be</i>		165	530	604	24.07.23	944.15	RC	944.15	BK 1	
	<i>Anpassung Beleu</i>		165	531	605	24.07.23	8'859.85	RC	8'859.85	BK 1	
	23111 Funkanlage						4'138.75		4'138.75		
	Motcom Communi						2'349.70	A			
	1 Geräteersatz						1'789.05	NA			
	<i>Funkanlage / 109</i>		111	342	418	30.11.22	4'138.75	RC	f 4'138.75	BK 1	
	23112 Pendelleuc						30'317.55		30'317.55		
	Lichtblick						30'317.55	A			
	<i>Spezial-Pendelleu</i>		99	288	356	16.09.22	30'317.55	RC	f 30'317.55	BK 1	
	23113 Leuchtenlie						77'595.90		72'003.60		5'592.30
	Zumtobel Licht AG						76'583.50	A			
	1 Kandelaberleu						596.50	NA			
	2 Leuchte Sitzun						415.90	NA			
	<i>Leuchte Kandelab</i>		123	411	481	27.12.20	596.50	RC	596.50	BK 1	
	<i>Elektroinstallation</i>		72	214	279	23.05.22	760.65	RC	760.65	BK 1	
	<i>SMA Smart LED /</i>		74	220	285	27.05.22	301.35	RC	301.35	BK 1	
	<i>Lleuchtenlieferung</i>		77	224	289	10.06.22	678.70	RC	678.70	BK 1	
	<i>Leuchtenlieferung</i>		78	226	291	15.06.22	4'513.75	RC	4'513.75	BK 1	
	<i>Leuchtenlieferung</i>		82	240	307	30.06.22	24'040.90	RC	24'040.90	BK 1	
	<i>Nachbestellung N.</i>		99	292	360	25.07.22	458.35	RC	f 458.35	BK 1	
	<i>Akonto / 1490436.</i>		91	260	327	05.08.22	39'955.40	RC	39'955.40	BK 1	
	<i>Leuchtenlieferung</i>		140	465	538	15.02.23	415.85	RC	415.85	BK 1	
	<i>Set-Seilabhängun</i>		161	517	591	12.06.23	282.15	RC	282.15	BK 1	
	23114 Leuchtenlie						9'632.70		9'632.70		
	Siteco Switzerland						9'632.70	A			
	<i>Leuchtenlieferung</i>		101	304	372	28.09.22	9'632.70	RC	f 9'632.70	BK 1	
	23119 Erweiterung						5'691.85		5'691.85		

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 25
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

231.1	Zumtobel Licht AG <i>Ergänzung Tiefgar</i>		155	506	5'691.85 580	A 26.04.23	5'691.85 RC	f 5'691.85 BK 1	
	23120 Leuchtenträ Planzer Transport <i>Leuchtentransport</i>		152	500	102.30 102.30 A 574	26.04.23	117.20 RC	117.20 BK 1	-14.90
	23122 Versicherun AXA Versicherung <i>Zahlung Fehlbest</i>		172	540	615		-3'297.20 GS	-3'297.20 BK 1	3'297.20
239	Uebrig	479'265	479'265	479'265	495'197.05		469'504.55	469'504.55	25'692.50
	FWG	479'265	479'265	479'265	495'197.05		469'504.55	469'504.55	25'692.50
239.1	Photovoltaik	479'265	479'265	479'265	495'197.05		469'504.55	469'504.55	25'692.50
	FWG	479'265	479'265	479'265	495'197.05		469'504.55	469'504.55	25'692.50
	23910 Photovoltaik SunTechnics Fabr				495'197.05 A				25'692.50
	1. Akontorechnun		62	193	258	02.03.22	AC	148'700.00 BK 1	
	2. Akontorechnun		94	265	332	17.08.22	AC	74'000.00 BK 1	
	3. Akontorechnun		96	271	338	01.09.22	AC	123'000.00 BK 1	
	4. Akontorechnun		104	313	383	27.10.22	AC	99'000.00 BK 1	
	Schlussrechnung		111	340	404	22.11.22	469'504.55 SR	f 24'804.55 BK 1	
	23911 Einmalverg Pronovo AG <i>Stornierung / Gerr</i>		172	538	613		49'746.35 RC	49'746.35 BK 1	
	<i>Einmalvergütung /</i>		147	488	565	12.04.23	-49'746.35 GS	f -49'746.35 BK 1	
	23912 Einmalverg Gemeinde Küsnac <i>Stornierung / Gerr</i>		172	539	614		50'000.00 RC	50'000.00 BK 1	
	<i>Förderbeitrag</i>		169	535	609	08.08.23	-50'000.00 GS	f -50'000.00 BK 1	

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen	564'104	564'104	564'104	472'415.55		466'893.55		466'893.55		5'522.00
	FWG	564'104	564'104	564'104	472'415.55		466'893.55		466'893.55		5'522.00
241	Zulieferung Energieträger, Lagerung	132'020	132'020	132'020	135'615.85		131'029.70		131'029.70		4'586.15
	FWG	132'020	132'020	132'020	135'615.85		131'029.70		131'029.70		4'586.15
241.1	Erdwärmesonden	132'020	132'020	132'020	135'615.85		131'029.70		131'029.70		4'586.15
	FWG	132'020	132'020	132'020	135'615.85		131'029.70		131'029.70		4'586.15
	24110 Erdwärmes.				135'615.85		131'029.70		131'029.70		4'586.15
	Gadola Bau AG				135'615.85	A					
	1. Zahlungsgesuch		44	157	222	27.10.21	AC		100'274.10	BK 1	
	Schlussrechnung		115	366	306	04.07.22	SR		f 30'755.60	BK 1	
243	Wärmeverteilung	260'059	260'059	260'059	202'421.45		199'182.70		199'182.70		3'238.75
	FWG	260'059	260'059	260'059	202'421.45		199'182.70		199'182.70		3'238.75
243.1	Wärmeverteilung	260'059	260'059	260'059	202'421.45		199'182.70		199'182.70		3'238.75
	FWG	260'059	260'059	260'059	202'421.45		199'182.70		199'182.70		3'238.75
	24310 Heizungsanl				202'421.45		199'182.70		199'182.70		3'238.75
	W. Rokitzky AG				202'421.45	A					
	1. Akontorechnung		79	229	294	10.06.22	AC		78'894.35	BK 1	
	2. Akontorechnung		82	241	308	27.06.22	AC		24'851.50	BK 1	
	3. Akontorechnung		101	305	373	27.09.22	AC		9'775.05	BK 1	
	4. Akontorechnung		108	322	393	28.10.22	AC		55'931.00	BK 1	
	Schlussrechnung		115	369	413	28.11.22	SR		f 29'730.80	BK 1	
244	Lüftungsanlagen	172'025	172'025	172'025	134'378.25		136'681.15		136'681.15		-2'302.90
	FWG	172'025	172'025	172'025	134'378.25		136'681.15		136'681.15		-2'302.90
244.1	Lüftungsanlagen	172'025	172'025	172'025	134'378.25		136'681.15		136'681.15		-2'302.90
	FWG	172'025	172'025	172'025	134'378.25		136'681.15		136'681.15		-2'302.90
	24410 Lüftungsanl				134'378.25		136'681.15		136'681.15		-2'302.90

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

244.1	Gloor Planzer AG				134'378.25	A					
	1. Akontorechnung		74	218	283	31.05.22		AC	75'390.00	BK 1	
	2. Akonto Rechnung		80	235	300	27.06.22		AC	21'540.00	BK 1	
	3. Akonto Rechnung		98	283	352	09.09.22		AC	16'155.00	BK 1	
	Schlussrechnung		115	372	416	29.11.22	136'681.15	SR	f 23'596.15	BK 1	
25	Sanitäranlagen	498'436	532'621	532'621	459'793.80		462'489.90		462'489.90		-2'696.10
	FWG	498'436	532'621	532'621	459'793.80		462'489.90		462'489.90		-2'696.10
251	Allgemeine										
	Sanitärapparate	395'044	437'355	437'355	361'149.85		357'947.05		357'947.05		3'202.80
	FWG	395'044	437'355	437'355	361'149.85		357'947.05		357'947.05		3'202.80
251.0	Sanitärinstallati	395'044	437'355	437'355	361'149.85		357'947.05		357'947.05		3'202.80
	FWG	395'044	437'355	437'355	361'149.85		357'947.05		357'947.05		3'202.80
	25100 Sanitärinst				359'506.85		350'339.70		350'339.70		9'167.15
	Karl Waechter AG				314'276.20	A					
	1 Zusätzliche Zä				529.10	NA					
	2 Anpassung dre				14'159.95	NA					
	3 Rinne bei Auss				5'932.10	NA					
	4 Bodenrinne W				9'502.15	NA					
	5 Entwässerung				4'932.95	NA					
	6 Entwässerung				1'035.35	NA					
	7 zusätzlicher Tr				1'687.15	NA					
	8 Garnituren				3'608.25	NA					
	9 KW Leitungen				1'855.20	NA					
	10 Waschküche				1'677.70	NA					
	11 Montage Vort				310.75	NA					
	Schlussrechnung		115	373	430		326'580.30	SR	f 82'943.10	BK 1	
	1. Akontorechnung		62	195	260	21.02.22		AC	2'218.20	BK 1	
	Regierechnung / 1		70	210	275	10.05.22	3'834.15	RC	3'834.15	BK 1	
	2. Akontorechnung		74	219	284	25.05.22		AC	22'862.90	BK 1	
	3. Akonto / 11571		77	223	288	13.06.22		AC	24'156.35	BK 1	
	Regierechnung / 1		78	227	292	15.06.22	835.20	RG	835.20	BK 1	
	4. Akontorechnung		85	250	317	18.07.22		AC	7'626.60	BK 1	
	Regierechnung / 1		93	262	329	08.08.22	3'597.70	RG	3'597.70	BK 1	
	Regierechnung / 1		93	263	330	08.08.22	4'185.50	RG	4'185.50	BK 1	

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 28
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

251.0	5. Akontorechnung		97	276	343	15.08.22		AC	30'967.65	BK 1	
	6. Akontorechnung		96	270	337	29.08.22		AC	29'694.90	BK 1	
	Regierechnung / 1		97	277	348	05.09.22	5'727.60	RG	5'727.60	BK 1	
	7. Akontorechnung		103	309	378	15.09.22		AC	29'115.80	BK 1	
	8. Akontorechnung		103	310	379	30.09.22		AC	48'869.60	BK 1	
	9. Akontorechnung		107	319	388	25.10.22		AC	48'125.20	BK 1	
	Regierechnung / 1		109	329	400	15.11.22	1'312.95	RG	1'312.95	BK 1	
	Regierechnung / 1		109	330	401	15.11.22	768.35	RG	768.35	BK 1	
	Regierechnung / 1		109	331	402	15.11.22	896.70	RG	896.70	BK 1	
	Regierechnung / 1		109	332	403	15.11.22	373.85	RG	373.85	BK 1	
	Sanitäranlagen / 1		150	494	568	19.04.23	238.90	RC	238.90	BK 1	
	Sanitär, Nachtrag		155	504	578	22.05.23	1'988.50	RC	1'988.50	BK 1	
	25101 Hebebühne						1'643.00				
	AVESCO RENT A						1'643.00	A			-5'964.35
	Hebebühne für Sa		142	471	547	30.01.23	7'607.35	RC	f 7'607.35	BK 1	
254	Sanitärleitungen	33'387									
	FWG	33'387									
254.4	Druckluftinstallati	33'387									
	FWG	33'387									
258	Kücheneinrichtun	70'005	95'266	95'266	98'643.95		104'542.85		104'542.85		-5'898.90
	FWG	70'005	95'266	95'266	98'643.95		104'542.85		104'542.85		-5'898.90
258.1	Kücheneinrichtun	70'005	95'266	95'266	98'643.95		104'542.85		104'542.85		-5'898.90
	FWG	70'005	95'266	95'266	98'643.95		104'542.85		104'542.85		-5'898.90
	25810 Küche Aufe				95'521.25		101'420.15		101'420.15		-5'898.90
	Walter Widmer Sc				19'739.20	A					
	1 Küchen Wohni				75'782.05	NA					
	Akonto 258.10 Kü		108	324	395	28.02.22		AC	76'416.95	BK 1	
	Schlussrechnung		115	374	440	12.12.22	101'420.15	SR	f 25'003.20	BK 1	
	25811 Erweiterung						3'122.70		3'122.70		
	Walter Widmer Sc						3'122.70	A			
	17385		154	502	576	17.05.23	3'122.70	RC	f 3'122.70	BK 1	

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

26	Transportanlagen	145'395	145'395	145'395	141'194.70		138'935.55		138'935.55		2'259.15
	FWG	145'395	145'395	145'395	141'194.70		138'935.55		138'935.55		2'259.15
261	Aufzüge	145'395	145'395	145'395	141'194.70		138'935.55		138'935.55		2'259.15
	FWG	145'395	145'395	145'395	141'194.70		138'935.55		138'935.55		2'259.15
261.1	Aufzugsanlagen	145'395	145'395	145'395	141'194.70		138'935.55		138'935.55		2'259.15
	FWG	145'395	145'395	145'395	141'194.70		138'935.55		138'935.55		2'259.15
	26110 Aufzugsanl:				141'194.70		138'935.55		138'935.55		2'259.15
	AS Aufzüge AG				141'194.70 A						
	Anzahlung 30% b:		29	113	176	07.07.21	AC		42'358.40	BK 1	
	2. Anzahlung 30%		68	208	273	27.04.22	AC		11'146.95	BK 1	
	Genius S / Waren:		78	228	293	08.06.22	AC		31'211.45	BK 1	
	3. Anzahlung 30%		83	243	309	13.07.22	AC		11'146.95	BK 1	
	Schlussrechnung .		112	353	409	23.11.22	138'935.55 SR		f 43'071.80	BK 1	
27	Ausbau 1	530'585	576'436	576'436	521'968.85		555'626.55		555'626.55		-33'657.70
	FWG	530'585	576'436	576'436	521'968.85		555'626.55		555'626.55		-33'657.70
271	Gipserarbeiten	56'271	139'102	139'102	195'316.60		201'521.30		201'521.30		-6'204.70
	FWG	56'271	139'102	139'102	195'316.60		201'521.30		201'521.30		-6'204.70
271.1	Spezielle										
	Gipserarbeiten	56'271	139'102	139'102	195'316.60		201'521.30		201'521.30		-6'204.70
	FWG	56'271	139'102	139'102	195'316.60		201'521.30		201'521.30		-6'204.70
	27110 Spezielle G				195'316.60		201'521.30		201'521.30		-6'204.70
	Gips D'Aire GmbH				182'801.25 A						
	1 Brandschutzve				12'515.35 NA						
	1. Akontorechnun		66	201	266	14.04.22	AC		86'160.00	BK 1	
	2. Akontorechnun		67	203	268	22.04.22	AC		40'000.00	BK 1	
	3. Akontorechnung		96	268	335	02.09.22	AC		14'539.50	BK 1	
	A Konto Rechnun		109	328	399	15.11.22	AC		29'079.00	BK 1	
	Schlussrechnung .		115	370	414	29.11.22	197'348.05 SR		f 27'569.55	BK 1	
	Treppenhaus / 20:		121	402	472	22.12.22	3'590.30 RG		3'590.30	BK 1	
	Spezielle Gipserar		146	485	563	30.03.23	582.95 RG		582.95	BK 1	

Seite: 30
22.08.2024

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
272	Metallbauarbeiten FWG	309'870 309'870	212'333 212'333	212'333 212'333	53'032.80 53'032.80		49'572.30 49'572.30		49'572.30 49'572.30		3'460.50 3'460.50
272.0	Innentüren aus Metall FWG	42'649 42'649									
272.1	Metallbaufertigteil FWG	16'423 16'423									
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeite FWG 27220 Allgemeine Frei Metallbau AG 1 Diverses <i>1. Akontoechnung</i> <i>Schlussrechnung</i> <i>Blende / 10304</i>	107'949 107'949	151'297 151'297	151'297 151'297	53'032.80 53'032.80 22'876.80 17'636.75 A 5'240.05 NA		49'572.30 49'572.30 19'416.30		49'572.30 49'572.30 19'416.30		3'460.50 3'460.50 3'460.50
	<i>1. Akontoechnung</i>		111	343	419	29.11.22	AC	12'693.45 BK 1			
	<i>Schlussrechnung</i>		149	492	537	01.03.23	SR	f 6'064.55 BK 1			
	<i>Blende / 10304</i>		171	537	612	14.08.23	RC	658.30 BK 1			
	27221 Arbeitsbühr Frei Metallbau AG <i>1. Akontorechnun</i> <i>Schlussrechnung</i>		111 149	344 490	30'156.00 30'156.00 P 420 535	29.11.22 01.03.23	AC SR	21'561.40 BK 1 f 8'594.60 BK 1			
272.3	Innere Verglasungen aus Metall FWG	142'849 142'849	61'036 61'036	61'036 61'036							
273	Schreinerarbeiten FWG	95'193 95'193	157'185 157'185	157'185 157'185	193'256.25 193'256.25		227'330.60 227'330.60		227'330.60 227'330.60		-34'074.35 -34'074.35
273.0	Innentüren aus Holz FWG	52'988 52'988	109'345 109'345	109'345 109'345	125'233.00 125'233.00		145'513.00 145'513.00		145'513.00 145'513.00		-20'280.00 -20'280.00

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 31
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

273.0	27300 Innen- und Heim AG				125'233.00		145'513.00		145'513.00		-20'280.00
	1 Oberfläche				118'210.15	A					
	2 Trennwand mit				1'307.20	NA					
	1. Akonto / 21728	100	301		5'715.65	NA					
	2. Akonto / 21728	103	308		369	20.09.22	AC		50'000.00	BK 1	
	3. Akontorechnung	112	355		377	20.10.22	AC		50'000.00	BK 1	
	Schlussrechnung	137	458		431	08.12.22	AC		35'600.00	BK 1	
	Türen anpassen /	163	525		501	26.01.23	SR	143'114.90	f 7'514.90	BK 1	
	Türschliesser ausl.	161	516		599	11.03.23	RC	1'622.35	1'622.35	BK 1	
					590	30.05.23	RC	775.75	775.75	BK 1	
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten	42'205	47'840	47'840	68'023.25		81'817.60		81'817.60		-13'794.35
	FWG	42'205	47'840	47'840	68'023.25		81'817.60		81'817.60		-13'794.35
	27330 Schreinerar				54'360.30		65'048.50		65'048.50		-10'688.20
	Walter Widmer Sc				54'360.30	A					
	Akonto 273.30 Sc	108	323		394	01.07.22	AC		48'924.25	BK 1	
	Schlussrechnung	115	375		441	13.12.22	SR	60'711.65	f 11'787.40	BK 1	
	Dämmarbeiten / 1	164	527		601	19.07.23	RC	4'336.85	4'336.85	BK 1	
	27331 Vorhangbre				13'662.95		16'769.10		16'769.10		-3'106.15
	Walter Widmer Sc				13'662.95	A					
	Vorhangbretter &	144	474		550	15.02.23	RC	16'769.10	f 16'769.10	BK 1	
275	Schliessanlagen	31'987			934.10		3'656.70		3'656.70		-2'722.60
	FWG	31'987			934.10		3'656.70		3'656.70		-2'722.60
275.1	Schliessanlagen	31'987			934.10		3'656.70		3'656.70		-2'722.60
	FWG	31'987			934.10		3'656.70		3'656.70		-2'722.60
	27510 Planungs S						3'656.70		3'656.70		-3'656.70
	batishield ag										
	Planung Schliess	111	341		417	30.06.22	RC	3'656.70	f 3'656.70	BK 1	
	27512 Schliessanl				934.10						934.10
	UTO Sicherheitste				934.10	A					
277	Elementwände	10'339	40'891	40'891	50'743.20		45'685.70		45'685.70		5'057.50

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 32
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
277	FWG	10'339	40'891	40'891	50'743.20		45'685.70		45'685.70		5'057.50
277.2	Feststehende Elementwände	10'339	40'891	40'891	50'743.20		45'685.70		45'685.70		5'057.50
	FWG	10'339	40'891	40'891	50'743.20		45'685.70		45'685.70		5'057.50
	27720 Wandbekle				50'743.20		45'685.70		45'685.70		5'057.50
	Büwa AG				50'743.20	A					
	Schlussrechnung		115	371	415	30.11.22	45'685.70	SR	f 45'685.70	BK 1	
279	Uebriges	26'925	26'925	26'925	28'685.90		27'859.95		27'859.95		825.95
	FWG	26'925	26'925	26'925	28'685.90		27'859.95		27'859.95		825.95
279.1	Signaletik	26'925	26'925	26'925	28'685.90		27'859.95		27'859.95		825.95
	FWG	26'925	26'925	26'925	28'685.90		27'859.95		27'859.95		825.95
	27910 Signaletik F				17'635.90		15'814.25		15'814.25		1'821.65
	KASPARTHALMAI				17'635.90	A					
	Signaletik / 2022.1		112	358	434	09.12.22	14'270.25	RC	14'270.25	BK 1	
	Signaletik Planung		152	499	573	01.05.23	673.15	TR	f 673.15	BK 1	
	Grafikarbeiten unc		161	519	593	27.06.23	870.85	RC	870.85	BK 1	
	27911 Signaletik				11'050.00		11'847.00		11'847.00		-797.00
	Skypixx GmbH				11'050.00	A					
	Signaletik / 18126		115	379	448	12.12.22	2'784.05	RC	2'784.05	BK 1	
	Signaletik / 15811		144	476	552	10.03.23	1'523.95	RC	1'523.95	BK 1	
	Leuchtschrift R13		152	496	570	02.05.23	6'779.70	RC	f 6'779.70	BK 1	
	Signaletik R13 Pro		163	523	597	12.07.23	91.55	RC	91.55	BK 1	
	Parkplatzschilder		163	524	598	12.07.23	667.75	RC	667.75	BK 1	
	27912 Gravur Brie						198.70		198.70		-198.70
	Gravotex GmbH										
	Garnitur Briefkast		160	515	589	15.06.23	198.70	RC	f 198.70	BK 1	
28	Ausbau 2	190'788	213'748	213'748	214'268.05		202'137.90		202'137.90		12'130.15
	FWG	190'788	213'748	213'748	214'268.05		202'137.90		202'137.90		12'130.15

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
281	Bodenbeläge	97'391	138'231	138'231	152'285.60		161'752.15		161'752.15		-9'466.55
	FWG	97'391	138'231	138'231	152'285.60		161'752.15		161'752.15		-9'466.55
281.0	Unterlagsböden	77'368	77'368	77'368	75'718.95		88'484.85		88'484.85		-12'765.90
	FWG	77'368	77'368	77'368	75'718.95		88'484.85		88'484.85		-12'765.90
	28100 Hartbetonb				* 75'718.95		88'484.85		88'484.85		-12'765.90
	Amendola AG				* 75'718.95 A						
	1. Akontozahlung /		83	246	312	07.07.22	AC		17'000.00	BK 1	
	2. Akonto-Zahlung.		96	274	341	25.08.22	AC		15'500.00	BK 1	
	Akonto-Zahlungsg		102	306	374	07.10.22	AC		34'000.00	BK 1	
	Schlussrechnung.		111	337	380	21.10.22	SR	f 21'392.35	21'392.35	BK 1	
	Regierechnung / 2		140	466	539	02.03.23	RG		592.50	BK 1	
281.1	Fugenlose										
	Bodenbeläge	11'945	11'945	11'945	23'858.80		23'564.70		23'564.70		294.10
	FWG	11'945	11'945	11'945	23'858.80		23'564.70		23'564.70		294.10
	28110 Fugenlose l				* 23'858.80		23'564.70		23'564.70		294.10
	Walo Bertschinger				* 23'858.80 A						
	Schlussrechnung.		117	387	455	15.12.22	SR	f 23'564.70	23'564.70	BK 1	
281.2	Bodenbeläge aus										
	Kunststoffen,										
	Textilien und dgl.										
		3'231	3'231	3'231	3'594.80		3'590.45		3'590.45		4.35
	FWG	3'231	3'231	3'231	3'594.80		3'590.45		3'590.45		4.35
	28120 Schmutzsch				3'594.80		3'590.45		3'590.45		4.35
	Baumgartner AG				3'594.80 A						
	1. Akontozahlung.		115	385	454	15.12.22	AC		3'231.00	BK 1	
	Schlussrechnung.		136	452	498	25.01.23	SR	f 359.45	359.45	BK 1	
281.3	Boden in										
	Linoleum		40'840	40'840	30'181.00		27'317.85		27'317.85		2'863.15
	FWG		40'840	40'840	30'181.00		27'317.85		27'317.85		2'863.15
	28130 Bodenbelag				30'181.00		27'317.85		27'317.85		2'863.15
	Baumgartner AG				30'181.00 A						
	1. Akontozahlung.		110	335	407	23.11.22	AC		16'155.00	BK 1	
	2. Akontozahlung.		115	384	453	15.12.22	AC		11'006.95	BK 1	

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

281.3	Schlussrechnung .		136	453	499	25.01.23	27'317.85	SR	f 155.90	BK 1	
281.7	Bodenbeläge aus Holz										
		4'847	4'847	4'847	18'932.05		18'794.30		18'794.30		137.75
	FWG	4'847	4'847	4'847	18'932.05		18'794.30		18'794.30		137.75
	28170 Holzrost Lo				18'932.05		18'794.30		18'794.30		137.75
	Baumgartner AG				18'932.05	A					
	1. Akontozahlung .		115	383	452	15.12.22		AC	15'078.00	BK 1	
	Schlussrechnung .		136	454	500	17.01.23	18'794.30	SR	f 3'716.30	BK 1	
283	Deckenbekleidun	20'592	1'095	1'095							
	FWG	20'592	1'095	1'095							
283.1	Deckenbekleidun										
	aus Metall:										
	Platten										
		1'095	1'095	1'095							
	FWG	1'095	1'095	1'095							
283.4	Deckenbekleidun										
	aus Holz und										
	Holzwerkstoffen										
		19'497									
	FWG	19'497									
285	Innere										
	Oberflächenbehai	52'075	53'692	53'692	42'018.40		18'151.45		18'151.45		23'866.95
	FWG	52'075	53'692	53'692	42'018.40		18'151.45		18'151.45		23'866.95
285.1	Innere										
	Malerarbeiten	52'075	53'692	53'692	42'018.40		18'151.45		18'151.45		23'866.95
	FWG	52'075	53'692	53'692	42'018.40		18'151.45		18'151.45		23'866.95
	28510 Innere Male				33'401.30		8'085.55		8'085.55		25'315.75
	Rolf Schlagenhauf				33'401.30	A					
	Schlusszahlung /		134	448	521	02.02.23	5'589.60	SR	f 5'589.60	BK 1	
	Innere Malerarbeit		163	526	600	11.07.23	2'495.95	RC	2'495.95	BK 1	

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

285.1	28511 Markierung: Signal AG 1 Schablonen Markierungsarbeit Bodenmarkierung		111 141	352 469	8'617.10 6'912.00 A 1'705.10 NA 456 545	30.11.22 09.03.23	10'065.90 8'771.95 SR 1'293.95 RC		10'065.90 f 8'771.95 BK 1 1'293.95 BK 1		-1'448.80
286	Bauaustrocknung FWG										
286.1	Bauaustrocknung FWG										
287	Baureinigung FWG	20'730 20'730	20'730 20'730	20'730 20'730	19'964.05 19'964.05		22'234.30 22'234.30		22'234.30 22'234.30		-2'270.25 -2'270.25
287.1	Baureinigung FWG 28710 Baureinigur DS Facility Service 1. Akonto / 27766 Baureinigung / 30i Nachreinigung / 3i	20'730 20'730	20'730 20'730	20'730 20'730	19'964.05 19'964.05 19'964.05 19'964.05 A 451 554 577	12.12.22 22.03.23 15.05.23	16'410.45 AC 5'094.40 RC 729.45 RC		16'410.45 BK 1 f 5'094.40 BK 1 729.45 BK 1		-2'270.25 -2'270.25 -2'270.25
3	Betriebseinrichtu FWG Prov.	463'395 234'395 229'000	466'895 234'395 232'500	466'895 234'395 232'500	455'218.90 238'579.95 216'638.95		433'867.55 226'147.70 207'719.85		433'867.55 226'147.70 207'719.85		21'351.35 12'432.25 8'919.10
31	Rohbau 1 Prov.	20'500 20'500	24'000 24'000	24'000 24'000	23'154.35 23'154.35		15'474.50 15'474.50		15'474.50 15'474.50		7'679.85 7'679.85
311	Baumeisterarbeit Prov.	20'500 20'500	24'000 24'000	24'000 24'000	23'154.35 23'154.35		15'474.50 15'474.50		15'474.50 15'474.50		7'679.85 7'679.85
311.0	Baustelleneinrich Prov.	4'500 4'500									
311.6	Maurerarbeiten	16'000	24'000	24'000	23'154.35		15'474.50		15'474.50		7'679.85

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 36
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
311.6	Prov. 31160 Baumeister. Dozza Bau AG He <i>Rechnung Provisc</i> <i>Schlussrechnung.</i>	16'000	24'000	24'000	23'154.35 23'154.35 23'154.35 A 221 502	22.10.21 16.01.23	15'474.50 15'474.50 4'717.25 RC 10'757.25 SR		15'474.50 15'474.50 4'717.25 BK 1 f 10'757.25 BK 1		7'679.85 7'679.85
32	Rohbau 2 Prov.	13'499 13'499	11'999 11'999	11'999 11'999	9'650.80 9'650.80		13'568.60 13'568.60		13'568.60 13'568.60		-3'917.80 -3'917.80
321	Fenster, Aussentüren, Tore Prov.	4'999 4'999	4'999 4'999	4'999 4'999	8'056.30 8'056.30		9'032.05 9'032.05		9'032.05 9'032.05		-975.75 -975.75
321.1	äussere Abschlüsse Prov. 32110 Festteil Sch Customgates AG <i>Schiebetore / 101</i> <i>Festteil Schiebeto</i>	4'999 4'999	4'999 4'999	4'999 4'999	8'056.30 8'056.30 8'056.30 8'056.30 A 178 471	07.07.21 14.12.22	8'056.30 RC 975.75 RC		9'032.05 9'032.05 9'032.05 9'032.05 f 8'056.30 BK 1 975.75 BK 1		-975.75 -975.75 -975.75 -975.75
324	Bedachungsarbei Prov.	4'500 4'500	4'500 4'500	4'500 4'500			3'203.25 3'203.25		3'203.25 3'203.25		-3'203.25 -3'203.25
324.1	Demontage Antenne Prov. 32410 Versetzen F Frehner Bedachui <i>Funkantenne abbi</i>	4'500 4'500	4'500 4'500	4'500 4'500			3'203.25 3'203.25 3'203.25		3'203.25 3'203.25 3'203.25		-3'203.25 -3'203.25 -3'203.25
			45	158	223	03.11.21	3'203.25 RC		f 3'203.25 BK 1		
325	Spezielle Dichtungen und Dämmungen Prov.	4'000 4'000	2'500 2'500	2'500 2'500	1'594.50 1'594.50		1'333.30 1'333.30		1'333.30 1'333.30		261.20 261.20

Seite: 37
22.08.2024

[illegible]

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

333.1	Leuchten	5'500									
	Prov.	5'500									
335	Apparate										
	Schwachstrom	9'500	2'499	2'499			2'817.20		2'817.20		-2'817.20
	Prov.	9'500	2'499	2'499			2'817.20		2'817.20		-2'817.20
335.1	Schwachstromins	9'500	2'499	2'499			2'817.20		2'817.20		-2'817.20
	Prov.	9'500	2'499	2'499			2'817.20		2'817.20		-2'817.20
	33910 Funkanlage						2'817.20		2'817.20		
	Motcom Communi										
	Funanlage zügeln		31	123	187	29.06.21	2'817.20 RC		f 2'817.20 BK 1		
339	Uebrig	6'500									
	FWG						17'063.55				17'063.55
	Prov.	6'500					17'063.55				17'063.55
339.1	Planung	6'500					17'063.55				17'063.55
	FWG						17'063.55				17'063.55
	33911 Anlageerwe						17'063.55				17'063.55
	Motcom Communi						17'063.55 A				
	Prov.	6'500									
34	Heizungs-,										
	Lüftungs-, Klima-										
	und Kälteanlagen										
		25'500	17'000	17'000			15'605.75		15'605.75		
	Prov.	25'500	17'000	17'000			15'605.75		15'605.75		
344	Lüftungsanlagen	6'000	17'000	17'000			15'605.75		15'605.75		
	Prov.	6'000	17'000	17'000			15'605.75		15'605.75		
344.1	Lüftung	6'000	17'000	17'000			15'605.75		15'605.75		
	Prov.	6'000	17'000	17'000			15'605.75		15'605.75		
	34410 Lüftungs- u						15'605.75		15'605.75		
	Benz & Cie AG						15'605.75 A		15'605.75		

Seite: 39
22.08.2024

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

344.1	Lüftungsinstallation Schlussrechnung.		30 131	119 425	188 497	30.06.21 31.12.22	AC SR	11'437.75 BK 1 f 4'168.00 BK 1
347	Spezialanlagen	15'500						
	Prov.	15'500						
347.1	Kompressor Atemschutz	15'500						
	Prov.	15'500						
349	Uebrigies	4'000						
	Prov.	4'000						
349.1	Diverse Geräte	4'000						
	Prov.	4'000						
35	Sanitäranlagen	14'999	14'999	14'999	14'215.45		14'215.45	14'215.45
	Prov.	14'999	14'999	14'999	14'215.45		14'215.45	14'215.45
351	Allgemeine Sanitärapparate	4'999	14'999	14'999	14'215.45		14'215.45	14'215.45
	Prov.	4'999	14'999	14'999	14'215.45		14'215.45	14'215.45
351.1	Sanitärapparate	4'999	14'999	14'999	14'215.45		14'215.45	14'215.45
	Prov.	4'999	14'999	14'999	14'215.45		14'215.45	14'215.45
	35110 Sanitärinstra				14'215.45		14'215.45	14'215.45
	Benz & Cie AG				14'215.45 A			
	Sanitärinstallation		30	118	495	30.06.21	AC	11'792.20 BK 1
	Schlussrechnung.		131	424	496	31.12.22	SR	f 2'423.25 BK 1
354	Sanitärleitungen	10'000						
	Prov.	10'000						
354.1	Sanitärleitungen	10'000						
	Prov.	10'000						

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

37	Ausbau 1	52'001	55'501	55'501	39'576.45		44'458.40		44'458.40		-4'881.95
	Prov.	52'001	55'501	55'501	39'576.45		44'458.40		44'458.40		-4'881.95
371	Gipserarbeiten	4'500									
	Prov.	4'500									
371.1	Dämmungen	4'500									
	Prov.	4'500									
373	Schreinerarbeiten	16'000	19'500	19'500	17'662.60		12'501.35		12'501.35		5'161.25
	Prov.	16'000	19'500	19'500	17'662.60		12'501.35		12'501.35		5'161.25
373.0	Innentüren	5'500									
	Prov.	5'500									
373.3	Allg.										
	Schreinerarbeiten	10'500	19'500	19'500	17'662.60		12'501.35		12'501.35		5'161.25
	Prov.	10'500	19'500	19'500	17'662.60		12'501.35		12'501.35		5'161.25
	37330 Schreinerar				17'662.60		12'501.35		12'501.35		5'161.25
	Walter Widmer Sc				17'662.60	A					
	Provisorium / 167		34	134	199	29.07.21	12'501.35	RC	f 12'501.35	BK 1	
375	Schliessanlagen	3'500	3'500	3'500							
	Prov.	3'500	3'500	3'500							
375.1	Sicherheitsbereic	3'500	3'500	3'500							
	Prov.	3'500	3'500	3'500							
377	Elementwände	21'000	25'500	25'500	18'359.75		23'695.30		23'695.30		-5'335.55
	Prov.	21'000	25'500	25'500	18'359.75		23'695.30		23'695.30		-5'335.55
377.1	Trennwände	21'000	25'500	25'500	18'359.75		23'695.30		23'695.30		-5'335.55
	Prov.	21'000	25'500	25'500	18'359.75		23'695.30		23'695.30		-5'335.55
	37710 Trennwänd				18'359.75		23'695.30		23'695.30		-5'335.55
	Otto Wehrli AG				18'359.75	A					
	Schlussrechnung		33	128	193	20.07.21	17'703.10	RC	f 17'703.10	BK 1	
	Endabrechnung /		49	163	228	08.11.21	5'992.20	RC	5'992.20	BK 1	

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 41
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

379	Uebrig	7'001	7'001	7'001	3'554.10		8'261.75		8'261.75		-4'707.65
	Prov.	7'001	7'001	7'001	3'554.10		8'261.75		8'261.75		-4'707.65
379.1	Kleinteile	7'001	7'001	7'001	3'554.10		8'261.75		8'261.75		-4'707.65
	Prov.	7'001	7'001	7'001	3'554.10		8'261.75		8'261.75		-4'707.65
	37910 Schlauch-L:				3'554.10		3'909.50		3'909.50		-355.40
	Maximator Schwei:				3'554.10 A						
	Schlauchlager-Ro		31	122	185	17.06.21	3'909.50 RC		f 3'909.50 BK 1		
	37911 Wäschetroc						1'325.90		1'325.90		-1'325.90
	Schulthess Maschi										
	Wäschetrockner /		33	127	192	26.06.21	265.15 RC		f 265.15 BK 1		
	Wäschetrockner /		120	396	466	15.12.22	1'060.75 RC		1'060.75 BK 1		
	37912 Montage W						3'026.35		3'026.35		-3'026.35
	Chemie AG										
	WL6 und ADD-On		39	143	208	27.08.21	1'992.45 RC		f 1'992.45 BK 1		
	Inbetriebnahme / :		130	437	511	26.01.23	807.75 RC		807.75 BK 1		
	Inbetriebnahme / :		130	438	512	26.01.23	226.15 RC		226.15 BK 1		
38	Ausbau 2	16'000	12'500	12'500	12'980.70		7'554.40		7'554.40		5'426.30
	Prov.	16'000	12'500	12'500	12'980.70		7'554.40		7'554.40		5'426.30
381	Bodenbeläge	3'500									
	Prov.	3'500									
381.1	Bodenbeläge	3'500									
	Prov.	3'500									
385	Innere										
	Oberflächenbeha	9'000	9'000	9'000	9'651.70		4'577.85		4'577.85		5'073.85
	Prov.	9'000	9'000	9'000	9'651.70		4'577.85		4'577.85		5'073.85
385.1	Innere										
	Malerarbeiten	9'000	9'000	9'000	9'651.70		4'577.85		4'577.85		5'073.85
	Prov.	9'000	9'000	9'000	9'651.70		4'577.85		4'577.85		5'073.85
	38510 Malerarbeit				9'651.70		4'577.85		4'577.85		5'073.85

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 42
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
385.1	Nideröst&Brunner Malerarbeiten / RE Innere Malerarbeit		30 120	116 399	9'651.70 179 469	A 02.07.21 19.12.22	2'846.95 RC 1'730.90 RC		2'846.95 BK 1 f 1'730.90 BK 1		
387	Baureinigung Prov.	3'500 3'500	3'500 3'500	3'500 3'500	3'329.00 3'329.00		2'976.55 2'976.55		2'976.55 2'976.55		352.45 352.45
387.1	Zwischenreinigun Prov. 38710 Baureinigun HR Reinigungstecl Baureinigung / RE Baureinigung / RE	3'500 3'500	3'500 3'500	3'500 3'500	3'329.00 3'329.00 3'329.00 3'329.00 A		2'976.55 2'976.55 2'976.55		2'976.55 2'976.55 2'976.55		352.45 352.45 352.45
			30 119	117 392	180 462	02.07.21 20.12.22	2'079.40 RC 897.15 RC		2'079.40 BK 1 f 897.15 BK 1		
39	Betriebseinrichtun FWG Prov.	275'396 234'395 41'001	275'396 234'395 41'001	275'396 234'395 41'001	264'887.20 221'516.40 43'370.80		265'592.85 226'147.70 39'445.15		265'592.85 226'147.70 39'445.15		-705.65 -4'631.30 3'925.65
391	Architekt Prov.	36'000 36'000	36'000 36'000	36'000 36'000	35'541.00 35'541.00		35'541.00 35'541.00		35'541.00 35'541.00		
391.1	Honorar Prov. 39110 Architektur/ Beat Rentsch Arch 1. Akonto / B20-0: Akonto Ausschreib 3. Akontorechnung Schlussrechnung	36'000 36'000	36'000 36'000	36'000 36'000	35'541.00 35'541.00 35'541.00 35'541.00 A		35'541.00 35'541.00 35'541.00		35'541.00 35'541.00 35'541.00		
			19 28 49 119	61 109 162 394	154 172 227 464	23.04.21 30.06.21 18.11.21 21.12.22	AC AC 29'079.00 AC 6'462.00 AC		11'847.00 BK 1 10'770.00 BK 1 6'462.00 BK 1 f 6'462.00 BK 1		
397	Spezialisten Prov.	5'001 5'001	5'001 5'001	5'001 5'001	7'829.80 7'829.80		2'237.50 2'237.50		2'237.50 2'237.50		5'592.30 5'592.30
397.1	Weitere Honorare Prov. 39710 Brandschutz ProteQ GmbH	5'001 5'001	5'001 5'001	5'001 5'001	7'829.80 7'829.80 7'829.80 A		2'237.50 2'237.50 2'237.50		2'237.50 2'237.50 2'237.50		5'592.30 5'592.30 5'592.30
			175	548	623		577.55 RC		577.55 BK 1		

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 43
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

397.1	<i>Modul Baueingabe</i>		35	135	200	10.08.21	577.55	RC	577.55	BK 1	
	<i>Brandschutzberatung</i>		40	145	210	08.09.21	1'082.40	RC	f 1'082.40	BK 1	
399	Uebrig	234'395	234'395	234'395	221'516.40		227'814.35		227'814.35		-6'297.95
	FWG	234'395	234'395	234'395	221'516.40		226'147.70		226'147.70		-4'631.30
	Prov.						1'666.65		1'666.65		-1'666.65
399.1	Betriebseinrichtung	234'395	234'395	234'395	221'516.40		227'814.35		227'814.35		-6'297.95
	FWG	234'395	234'395	234'395	221'516.40		226'147.70		226'147.70		-4'631.30
	39910 Atemschutz				104'486.35		108'536.65		108'536.65		-4'050.30
	Dräger Schweiz AG				104'486.35	A					
	<i>Schlussrechnung</i>		109	327	396	04.11.22	108'536.65	SR	f 108'536.65	BK 1	
	39911 Schlauchpfl				117'030.05		117'030.00		117'030.00		0.05
	Growag Feuerwehr				117'030.05	A					
	<i>Anzahlung 50% / ;</i>		68	206	271	03.05.22	58'515.05	AC	58'515.05	BK 1	
	<i>Schlauchpflege-Ki</i>		114	364	446	27.10.22	58'514.95	RC	f 58'514.95	BK 1	
	39913 Wäschetroc						581.05		581.05		-581.05
	Schulthess Maschi										
	<i>Nacherfassung / C</i>		122	409	479	24.12.22	581.05	RC	f 581.05	BK 1	
	Prov.						1'666.65		1'666.65		-1'666.65
	39913 Wäschetroc						1'666.65		1'666.65		
	Schulthess Maschi										
	<i>Wäschetrockner /</i>		120	398	528	13.12.22	1'115.65	RC	f 1'115.65	BK 1	
	<i>Wäschetrockner /</i>		120	397	529	13.12.22	551.00	RC	551.00	BK 1	
4	Umgebung	358'611	358'611	358'611	281'888.05		338'092.65		338'092.65		-56'204.60
	FWG	349'111	349'111	349'111	279'303.25		335'507.85		335'507.85		-56'204.60
	Prov.	9'500	9'500	9'500	2'584.80		2'584.80		2'584.80		
42	Gartenanlagen	358'611	358'611	358'611	281'888.05		338'092.65		338'092.65		-56'204.60
	FWG	349'111	349'111	349'111	279'303.25		335'507.85		335'507.85		-56'204.60
	Prov.	9'500	9'500	9'500	2'584.80		2'584.80		2'584.80		

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
421	Gärtnerarbeiten	349'111	349'111	349'111	279'303.25		335'507.85		335'507.85		-56'204.60
	FWG	349'111	349'111	349'111	279'303.25		335'507.85		335'507.85		-56'204.60
421.1	Umgebungsarbeit	349'111	349'111	349'111	279'303.25		335'507.85		335'507.85		-56'204.60
	FWG	349'111	349'111	349'111	279'303.25		335'507.85		335'507.85		-56'204.60
	42110 Umgebungs:				254'005.60		328'485.15		328'485.15		-74'479.55
	Käser Gartenbau /				250'845.70	A					
	1 Gartentor				3'159.90	NA					
	<i>Schlussrechnung</i>		129	426	461		322'325.55	SR	f 84'084.60	BK 1	
	<i>Akonto Rechnung</i>		104	311	381	20.10.22		AC	55'296.40	BK 1	
	<i>Akonto Rechnung</i>		110	334	406	21.11.22		AC	82'944.55	BK 1	
	<i>Gärtnerarbeiten /</i>		115	381	450	14.12.22		AC	100'000.00	BK 1	
	<i>Zusatzarbeiten / 3</i>		167	534	608	31.07.23	6'159.60	RC	6'159.60	BK 1	
	42111 Belagsarbe				22'293.90						22'293.90
	Toller&Loher				22'293.90	A					
			174	543	618		-12'490.65	GS	-12'490.65	BK 1	
	<i>Abschlüsse und B</i>		145	480	556	28.03.23	12'490.65	RC	f 12'490.65	BK 1	
	42112 Wegsperre						3'945.05		3'945.05		-3'945.05
	Signaltec AG										
	<i>Wegsperre / 2360</i>		144	477	553	21.03.23	3'945.05	RC	f 3'945.05	BK 1	
	42113 Instandstell				3'003.75		3'003.75		3'003.75		
	Freihof Küsnacht				3'003.75	A					
	<i>Vorarbeiten für An</i>		157	509	587	30.05.23	3'003.75	RC	f 3'003.75	BK 1	
	42114 Container						73.90		73.90		-73.90
	Digitec Galaxus A										
	<i>Container / 90141</i>		161	518	592	29.06.23	73.90	RC	f 73.90	BK 1	
424	Spiel- und										
	Sportplätze	4'000	4'000	4'000							
	Prov.	4'000	4'000	4'000							

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

424.1	Kiesplatz	4'000	4'000	4'000							
	Prov.	4'000	4'000	4'000							
429	Uebriges	5'500	5'500	5'500	2'584.80		2'584.80		2'584.80		
	Prov.	5'500	5'500	5'500	2'584.80		2'584.80		2'584.80		
429.1	Markierung	5'500	5'500	5'500	2'584.80		2'584.80		2'584.80		
	Prov.	5'500	5'500	5'500	2'584.80		2'584.80		2'584.80		
	42910 Markierung				2'584.80		2'584.80		2'584.80		
	Signal AG				2'584.80	A					
	Div. Markierungs		28	107	170	28.06.21	2'584.80	RC	f 2'584.80	BK 1	
5	Baunebenkosten										
	und										
	Uebergangskonte	466'165	492'471	492'471	127'819.90		251'162.65		251'162.65		-123'342.75
	FWG	454'165	455'471	455'471	101'019.90		220'098.25		220'098.25		-119'078.35
	Prov.	12'000	12'000	12'000			1'088.85		1'088.85		-1'088.85
	Div.		25'000	25'000	26'800.00		29'975.55		29'975.55		-3'175.55
51	Bewilligungen,										
	Gebühren	213'365	238'365	238'365	32'928.15		100'797.50		100'797.50		-67'869.35
	FWG	207'365	207'365	207'365	6'128.15		70'821.95		70'821.95		-64'693.80
	Prov.	6'000	6'000	6'000							
	Div.		25'000	25'000	26'800.00		29'975.55		29'975.55		-3'175.55
511	Bewilligungen,										
	Baugespann										
	(Gebühren)	50'700	75'700	75'700	32'928.15		74'272.35		74'272.35		-41'344.20
	FWG	44'700	44'700	44'700	6'128.15		44'296.80		44'296.80		-38'168.65
	Prov.	6'000	6'000	6'000							
	Div.		25'000	25'000	26'800.00		29'975.55		29'975.55		-3'175.55
511.1	Baubewilligung	48'546	75'700	75'700	32'928.15		74'272.35		74'272.35		-41'344.20
	FWG	42'546	44'700	44'700	6'128.15		44'296.80		44'296.80		-38'168.65
	51110 Baubewillig						9'745.00		9'745.00		-9'745.00
	Gemeinde Küsnac										
			174	547	622		300.00	RC	300.00	BK 1	

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

511.1	<i>Baubewilligung / 1</i>	18	59	152	19.03.21		610.00	RC	610.00	BK 1	
	<i>Baubewilligung / c</i>	18	60	153	06.04.21		1'545.00	RC	1'545.00	BK 1	
	<i>Bewilligungsgebül</i>	24	101	164	22.04.21		370.00	RC	370.00	BK 1	
	<i>Abänderungseing.</i>	131	442	517	20.07.21		1'800.00	RC	1'800.00	BK 1	
	<i>Bewilligungsgebül</i>	36	137	202	16.08.21		680.00	RC	680.00	BK 1	
	<i>Nacherfassung / 1</i>	70	211	276	28.04.22		880.00	RC	880.00	BK 1	
	<i>Bewilligungsgebül</i>	84	248	314	07.07.22		1'690.00	RC	1'690.00	BK 1	
	<i>Nacherfassung / 1</i>	122	407	477	21.12.22		100.00	RC	100.00	BK 1	
	<i>Nacherfassung / 1</i>	122	408	478	21.12.22		100.00	RC	100.00	BK 1	
	<i>Projektänderung /</i>	133	444	522	30.01.23		320.00	RC	320.00	BK 1	
	<i>Hausnummer / 10</i>	135	451	526	06.02.23		50.00	RC	50.00	BK 1	
	<i>Baubewilligung / 1</i>	139	464	542	13.02.23		160.00	RC	160.00	BK 1	
	<i>Baubewilligung / C</i>	147	487	564	17.04.23		1'140.00	G	1'140.00	BK 1	
	51111 Baugespan			1'281.65			1'572.45		1'572.45		-290.80
	sivag			1'281.65	A						
	<i>Baugespann + 3 A</i>	13	46	137	06.02.20		1'281.65	RC	f 1'281.65	BK 1	
	<i>Miete per 30.06.20</i>	21	93	127	30.06.20		145.40	RC	145.40	BK 1	
	<i>Miete Baugespann</i>	12	45	136	12.10.20		145.40	RC	145.40	BK 1	
	51112 Betriebliche										
	Gossweiler Ingenie										
	51113 Baubewillig						1'661.80		1'661.80		-1'661.80
	Kanton Zürich										
	<i>Widererwägungsg</i>	20	64	158	09.03.21		758.90	RC	758.90	BK 1	
	<i>Staatsgebühr / 90</i>	36	136	201	05.08.21		300.00	RC	300.00	BK 1	
	<i>Staatsgebühr AWi</i>	65	200	265	28.03.22		602.90	RC	602.90	BK 1	
	51115 betriebliche			4'846.50			3'186.85		3'186.85		1'659.65
	Gossweiler Ingenie			4'846.50	A						
	<i>Honorarrechnung</i>	6	32	138	21.02.20		3'186.85	RC	f 3'186.85	BK 1	
	51116 Notariat und						220.00		220.00		-220.00
	Notariat, Grundbuch										
	<i>Nacherfassung</i>	21	94	134	22.03.17		121.00	RC	121.00	BK 1	
	<i>Nacherfassung</i>	21	95	135	21.01.20		99.00	RC	99.00	BK 1	

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 47
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

511.1	51119 Vermessung Osterwalder Lehm Baufixpunkte / 12' Koordinatenaufbe- Aufnahme Kanalis		43 52 56	153 176 182	218 241 247	13.10.21 01.12.21 16.12.21		4'571.25 1'165.80 RC 2'986.50 RC 418.95 RC	4'571.25 1'165.80 BK 1 2'986.50 BK 1 f 418.95 BK 1	-4'571.25
	51123 Depositum Gemeinde Küsnac Depositum / 1037. Definitive Anschlu		26 146	104 486	167 562	12.05.21 28.03.23		13'436.40 16'155.00 RC -2'718.60 GS	13'436.40 16'155.00 BK 1 f -2'718.60 BK 1	-13'436.40
	51124 Abnahme A FIBA GmbH Abnahme Aufzugs		153	501	575	17.04.23		1'523.95 1'523.95 RC	1'523.95 1'523.95 BK 1	-1'523.95
	51114 Katasterpla Gossweiler Ingeni Nacherfassung Nacherfassen Honorarrechnung Katasterplan / 519		21 21 80 143	97 96 236 473	143 142 301 549	21.11.19 23.01.20 24.06.22 09.03.23		7'951.90 1'053.85 RC 215.40 RC 1'156.15 RC 5'526.50 RC	7'951.90 1'053.85 BK 1 215.40 BK 1 1'156.15 BK 1 5'526.50 BK 1	
	51122 Beratung BKZ Beratung am Tele		84	247	313	09.06.22		427.20 427.20 RC	427.20 f 427.20 BK 1	
	Prov. 51110 Baubewillig Gemeinde Küsnac	6'000	6'000	6'000						
	Div. 51117 Mock-Up Hardmeier Holzba 1 Spengler und P Mock-Up Modell / MockUp / 21154	25'000	25'000	26'800.00 26'800.00 25'000.00 1'800.00 26 30	26'800.00 26'800.00 25'000.00 1'800.00 168 183	08.06.21 13.07.21		29'975.55 28'035.90 26'800.00 RC 1'235.90 RC	29'975.55 28'035.90 26'800.00 BK 1 1'235.90 BK 1	-3'175.55 -1'235.90

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
511.1	51118 Mock-Up Jäggi Gmünder En <i>Dachbemusterung</i>		27	106	169	31.05.21	1'771.65 1'771.65 RC		1'771.65 f 1'771.65 BK 1		-1'771.65
	51121 Mock-Up Vt Gebr. Wälty AG <i>Motoren im Mock-</i>		66	202	267	28.01.22	168.00 168.00 RC		168.00 f 168.00 BK 1		-168.00
511.9	Baugespann FWG	2'154 2'154									
512	Anschlussgebühr FWG	162'665 162'665	162'665 162'665	162'665 162'665			26'525.15 26'525.15		26'525.15 26'525.15		-26'525.15 -26'525.15
512.0	Kanalisation FWG 51200 Anschlussg Gemeinde Küsnac	43'080 43'080	43'080 43'080	43'080 43'080							
512.1	Elektrizität FWG 51210 Netzkostenl Werke am Zürichs <i>Stromversorgung, Rückzahlung</i>	89'268 89'268	89'268 89'268	89'268 89'268			410.00 410.00 410.00		410.00 410.00 410.00		-410.00 -410.00 -410.00
			81 174	238 542	303 617	20.06.22 26.07.24	34'733.25 RC -34'323.25 GS		f 34'733.25 BK 1 -34'323.25 BK 1		
512.4	Wasser FWG 51240 Anschlussg Werke am Zürichs <i>Wasserversorgung, Erstellen Hausans</i>	28'971 28'971	28'971 28'971	28'971 28'971			25'468.95 25'468.95 25'468.95		25'468.95 25'468.95 25'468.95		-25'468.95 -25'468.95 -25'468.95
			75 121	221 403	286 473	16.05.22 31.12.22	7'995.00 RC 17'473.95 RC		7'995.00 BK 1 f 17'473.95 BK 1		
512.6	Medien FWG 51260 Anschluss l Werke am Zürichs	1'346 1'346	1'346 1'346	1'346 1'346			646.20 646.20 646.20		646.20 646.20 646.20		-646.20 -646.20 -646.20

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 49
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

512.6	<i>LWL Anschluss / 1</i>		<i>131</i>	<i>440</i>	<i>515</i>	<i>15.12.22</i>	<i>646.20</i>	RC	<i>f 646.20</i>	BK 1	
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen Dokumentation	84'442	85'748	85'748	91'116.85		97'448.15		97'448.15		-6'331.30
	FWG	80'942	82'248	82'248	91'116.85		96'359.30		96'359.30		-5'242.45
	Prov.	3'500	3'500	3'500			1'088.85		1'088.85		-1'088.85
522	Modelle	16'155	16'155	16'155	17'458.15		21'990.75		21'990.75		-4'532.60
	FWG	16'155	16'155	16'155	17'458.15		21'990.75		21'990.75		-4'532.60
522.1	Modellbau	16'155	16'155	16'155	17'458.15		21'990.75		21'990.75		-4'532.60
	FWG	16'155	16'155	16'155	17'458.15		21'990.75		21'990.75		-4'532.60
	52211 Farbmuster CRB						84.65		84.65		-84.65
	<i>Rechnung / FA29:</i>		<i>18</i>	<i>58</i>	<i>151</i>	<i>08.04.21</i>	<i>84.65</i>	RC	<i>f 84.65</i>	BK 1	
	52212 Musterleucht Zumbobel Licht AG						225.50		225.50		-225.50
	<i>Balkenleuchte / 14</i>		<i>63</i>	<i>197</i>	<i>262</i>	<i>02.03.22</i>	<i>225.50</i>	RC	<i>f 225.50</i>	BK 1	
	52213 Fotoarbeit KASPARHALMAI				8'896.00		12'579.35		12'579.35		-3'683.35
	<i>Fotoarbeiten / 202</i>		<i>112</i>	<i>356</i>	<i>432</i>	<i>09.12.22</i>	<i>2'961.75</i>	RC	<i>2'961.75</i>	BK 1	
	<i>Fotoarbeiten / 202</i>		<i>152</i>	<i>497</i>	<i>571</i>	<i>01.05.23</i>	<i>9'617.60</i>	TR	<i>f 9'617.60</i>	BK 1	
	52214 Grafikarbeit KASPARHALMAI				8'562.15		9'101.25		9'101.25		-539.10
	<i>Grafikarbeiten / 202</i>		<i>152</i>	<i>498</i>	<i>572</i>	<i>01.05.23</i>	<i>9'101.25</i>	RC	<i>f 9'101.25</i>	BK 1	
524	Vervielfältigungen Plankopien	68'287	69'593	69'593	66'938.20		68'851.60		68'851.60		-1'913.40
	FWG	64'787	66'093	66'093	66'938.20		67'762.75		67'762.75		-824.55
	Prov.	3'500	3'500	3'500			1'088.85		1'088.85		-1'088.85
524.0	Projektleitung	3'500	3'500	3'500			1'088.85		1'088.85		-1'088.85
	Prov.	3'500	3'500	3'500			1'088.85		1'088.85		-1'088.85

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 50
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

524.0	52412 Nebenkoste						1'088.85		1'088.85		-1'088.85
	Beat Rentsch Arch										
	Kopie / B20-01		19	62	155	23.04.21	399.65	RC	399.65	BK 1	
	Abrechnung Nebe		28	108	171	30.06.21	477.50	RC	477.50	BK 1	
	Abrechnung NK /		49	164	229	18.11.21	196.85	RC	196.85	BK 1	
	Schlussrechnung		119	395	465	18.11.22	14.85	RC	f 14.85	BK 1	
524.1	Architekt	64'787	66'093	66'093	66'938.20		67'762.75		67'762.75		-824.55
	FWG	64'787	66'093	66'093	66'938.20		67'762.75		67'762.75		-824.55
	52410 Nebenkoste				66'938.20		67'762.75		67'762.75		-824.55
	moos.giuliani.herr				65'633.45	A					
	1 Projektänderur				64.60	NA					
	2 Projektänderur				293.50	NA					
	3 Projektänderur				818.50	NA					
	4 Projektänderur				128.15	NA					
	Nebenkosten zu 1		14	50	50	31.12.20	1'292.40	RC	1'292.40	BK 1	
	Nebenkosten zu 1		15	52	145	01.02.21	1'292.40	RC	1'292.40	BK 1	
	BK zu 15.Akonto /		16	53	146	01.03.21	1'292.40	RC	1'292.40	BK 1	
	Nebenkosten / 16.		17	56	149	01.04.21	1'292.40	RC	1'292.40	BK 1	
	17.AK Nebenkoste		20	63	156	30.04.21	1'292.40	RC	1'292.40	BK 1	
	Nebenkosten zu 1		25	103	166	01.06.21	2'800.20	RC	2'800.20	BK 1	
	19.Nebenkostenre		28	111	174	01.07.21	2'800.20	RC	2'800.20	BK 1	
	Nebenkosten zu 2		34	131	196	02.08.21	3'877.20	RC	3'877.20	BK 1	
	Nebenkosten zu F		38	141	206	01.09.21	3'877.20	RC	3'877.20	BK 1	
	Nebenkosten zu 2		41	147	212	30.09.21	3'984.90	RC	3'984.90	BK 1	
	Nebenkosten zu 2		44	155	220	31.10.21	3'984.90	RC	3'984.90	BK 1	
	Nebenkosten zu 2		49	166	231	30.11.21	3'886.80	RC	3'886.80	BK 1	
	Nebenkosten zu 2		51	170	235	06.12.21	2'584.80	RC	2'584.80	BK 1	
	Nebenkosten zu 2		58	186	251	31.01.22	1'723.20	RC	1'723.20	BK 1	
	Nebenkosten zu 2		60	191	256	28.02.22	1'723.20	RC	1'723.20	BK 1	
	Nebenkosten zu 2		64	199	264	31.03.22	1'723.20	RC	1'723.20	BK 1	
	Nebenkosten zu 2		67	205	270	30.04.22	1'723.20	RC	1'723.20	BK 1	
	Nebenkosten zu 3		73	215	280	31.05.22	1'723.20	AC	1'723.20	BK 1	
	Vorlagen laminier		79	230	295	22.06.22	26.50	RC	26.50	BK 1	
	A4 laminieren / 61		79	231	296	22.06.22	64.60	RC	64.60	BK 1	
	31. Akonto / 1831		80	232	297	30.06.22	1'723.20	RC	1'723.20	BK 1	
	Guthaben Neben		87	253	320	31.07.22	1'723.20	AC	1'723.20	BK 1	

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 51
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

524.1	<i>Nebenkosten 33. .</i>	95	266	333	31.08.22		1'723.20	RC	1'723.20	BK 1	
	<i>Akonto Nebenkosten</i>	99	294	362	20.09.22		969.30	AC	969.30	BK 1	
	<i>Guthaben Nebenkosten</i>	99	295	363	20.09.22		1'723.20	AC	1'723.20	BK 1	
	<i>Guthaben Nebenkosten</i>	99	297	365	20.09.22		861.60	AC	861.60	BK 1	
	<i>Guthaben NK 36. .</i>	104	315	385	31.10.22		2'584.80	HON	2'584.80	BK 1	
	<i>Nebenkosten 37. .</i>	111	347	423	30.11.22		3'015.60	RC	3'015.60	BK 1	
	<i>Nebenkosten 38. .</i>	111	348	424	30.11.22		5'600.40	RC	5'600.40	BK 1	
	<i>Nebenkosten zu A</i>	126	416	486	23.01.23		3'015.60	RC	3'015.60	BK 1	
	<i>Schlusszahlung / .</i>	128	432	507	05.02.23		788.00	RC	788.00	BK 1	
	<i>Projektänderungen</i>	128	433	508	05.02.23		1'018.20	RC	1'018.20	BK 1	
	<i>Vermietungspläne</i>	134	450	525	05.02.23		51.15	RC	51.15	BK 1	
	52411 Nebenkosten moos.giuliani.herr										
526	Internet			6'720.50			6'605.80		6'605.80		114.70
	FWG			6'720.50			6'605.80		6'605.80		114.70
526.3	Web Camera			6'720.50			6'605.80		6'605.80		114.70
	FWG			6'720.50			6'605.80		6'605.80		114.70
	52630 Webcam			6'720.50			6'605.80		6'605.80		114.70
	Pool Informatik Gm			5'751.20	A						
	1 Datenschutzfilter			969.30	NA						
	<i>Miete Baucam / 1t</i>	37	138	203	26.08.21		743.15	RC	743.15	BK 1	
	<i>Initialgebühr Baucam</i>	37	139	204	26.08.21		919.75	RC	919.75	BK 1	
	<i>Personenfilter Okt</i>	42	152	217	05.10.21		129.25	RC	129.25	BK 1	
	<i>Miete Baucam / 1t</i>	46	159	224	08.11.21		937.00	RC	937.00	BK 1	
	<i>Umstellung Zeitint</i>	51	174	239	29.11.21		99.60	RC	99.60	BK 1	
	<i>Miete Baucam / 1t</i>	59	189	254	07.02.22		937.00	RC	937.00	BK 1	
	<i>Miete Baucam / 1t</i>	68	207	272	09.05.22		937.00	RC	937.00	BK 1	
	<i>Baucam / 166179</i>	91	259	326	08.08.22		937.00	RC	937.00	BK 1	
	<i>Demontage Baucam</i>	105	316	386	27.09.22		966.05	RC	966.05	BK 1	

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
53	Versicherungen	20'809	20'809	20'809			7'523.75		7'523.75		-7'523.75
	FWG	18'309	18'309	18'309			7'523.75		7'523.75		-7'523.75
	Prov.	2'500	2'500	2'500							
531	Bauzeitversicheru	7'885	7'885	7'885			4'400.00		4'400.00		-4'400.00
	FWG	5'385	5'385	5'385			4'400.00		4'400.00		-4'400.00
	Prov.	2'500	2'500	2'500							
531.1	GVZ	5'385	5'385	5'385			4'400.00		4'400.00		-4'400.00
	FWG	5'385	5'385	5'385			4'400.00		4'400.00		-4'400.00
	53110 Bauzeitvers						4'400.00		4'400.00		-4'400.00
	Gebäudeversicher										
	Bauzeitversicheru.		29	114	177	06.07.21	1'200.00	RC	1'200.00	BK 1	
	Bauzeitversicheru.		57	184	249	07.01.22	3'200.00	RC	f 3'200.00	BK 1	
531.2	Versicherungen	2'500	2'500	2'500							
	Prov.	2'500	2'500	2'500							
532	Spezialversicheru	12'924	12'924	12'924			3'123.75		3'123.75		-3'123.75
	FWG	12'924	12'924	12'924			3'123.75		3'123.75		-3'123.75
532.1	Bauwesen-/Bauhe	12'924	12'924	12'924			3'123.75		3'123.75		-3'123.75
	FWG	12'924	12'924	12'924			3'123.75		3'123.75		-3'123.75
	53210 Bauherrenh						3'123.75		3'123.75		-3'123.75
	AXA Versicherung										
	Prämie / 14.310.8		20	66	160	03.05.21	3'123.75	RC	f 3'123.75	BK 1	
55	Bauherrenleistun	70'005	70'005	70'005			20'646.05		20'646.05		-20'646.05
	FWG	70'005	70'005	70'005			20'646.05		20'646.05		-20'646.05
558	Projektleitung,	70'005	70'005	70'005			20'646.05		20'646.05		-20'646.05
	Projektbegleitung	70'005	70'005	70'005			20'646.05		20'646.05		-20'646.05
	FWG	70'005	70'005	70'005							
558.1	Projektbegleitung	70'005	70'005	70'005							
	FWG	70'005	70'005	70'005							
558.9	Projektbegleitung						20'646.05		20'646.05		-20'646.05

Seite: 53
22.08.2024

[illegible]

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 54
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

566.2	56622 Aufrichte Slavis Partyservice <i>Catering / 2022-74</i>		86	251	318	18.07.22	11'820.50		11'820.50		-11'820.50
							11'820.50	RC	f 11'820.50	BK 1	
	56623 Steuerungs Metzgerei Oberwa <i>Metzger / 06/073</i>		86	252	319	06.07.22	292.35		292.35		-292.35
							292.35	RC	f 292.35	BK 1	
	56624 Fümfliber Gemeinde Küsnac <i>Quittung Auszahl</i>		92	261	328	08.07.22	500.00		500.00		-500.00
							500.00	GS	f 500.00	Bar	
	56625 Chlausznür Meier Andy <i>Samichlaus</i>		131	443	518	06.12.21	206.40		206.40		-206.40
							206.40	RC	f 206.40	BK 1	
566.3	Einweihung	12'924	12'924	12'924			6'806.00		6'806.00		-6'806.00
	FWG	12'924	12'924	12'924			6'806.00		6'806.00		-6'806.00
	56630 Einweihung Slavis Partyservice <i>Catering vom 24.1</i>		114	365	447	28.11.22	5'442.00		5'442.00		-5'442.00
							5'442.00	RC	f 5'442.00	BK 1	
	56631 Abschlusse Restaurant Chez C <i>Abschlussessen /</i>		139	463	541	09.02.23	1'364.00		1'364.00		-1'364.00
							1'364.00	RC	f 1'364.00	BK 1	
567	Anwaltskosten, Gerichtskosten	6'462	6'462	6'462							
	FWG	6'462	6'462	6'462							
567.9	Notariatskosten	6'462	6'462	6'462							
	FWG	6'462	6'462	6'462							
568	Baureklame	5'385	5'385	5'385	3'774.90		3'645.65		3'645.65		129.25
	FWG	5'385	5'385	5'385	3'774.90		3'645.65		3'645.65		129.25
568.1	Bautafel	5'385	5'385	5'385	3'774.90		3'645.65		3'645.65		129.25

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 55
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
568.1	FWG	5'385	5'385	5'385	3'774.90		3'645.65		3'645.65		129.25
	56810 Bautafel				3'774.90		3'645.65		3'645.65		129.25
	Reklame-Technik				3'774.90 A						
	Baureklame / RE-		114	363	445	13.05.22	3'645.65	RC	f 3'645.65	BK 1	
6	Honorare	1'640'824	1'675'862	1'675'862	1'675'859.75		1'698'211.45		1'698'211.45		-22'351.70
	FWG	1'640'824	1'675'862	1'675'862	1'675'859.75		1'698'211.45		1'698'211.45		-22'351.70
69	Honorare	1'640'824	1'675'862	1'675'862	1'675'859.75		1'698'211.45		1'698'211.45		-22'351.70
	FWG	1'640'824	1'675'862	1'675'862	1'675'859.75		1'698'211.45		1'698'211.45		-22'351.70
691	Generalplaner	1'640'824	1'675'862	1'675'862	1'675'859.75		1'696'728.40		1'696'728.40		-20'868.65
	FWG	1'640'824	1'675'862	1'675'862	1'675'859.75		1'696'728.40		1'696'728.40		-20'868.65
691.1	Generalplaner	1'640'824	1'675'862	1'675'862	1'675'859.75		1'696'728.40		1'696'728.40		-20'868.65
	FWG	1'640'824	1'675'862	1'675'862	1'675'859.75		1'696'728.40		1'696'728.40		-20'868.65
	69110 Generalplar				1'675'859.75		1'696'728.40		1'696'728.40		-20'868.65
	moos.giuliani.herr				1'640'823.35 A						
	1 Projektänderur				4'038.75 NA						
	2 Projektänderur				7'337.05 NA						
	3 Projektänderur				20'463.00 NA						
	4 Projektänderur				3'197.60 NA						
	13.Akonto / 1654		14	48	48	31.12.20		AC	32'310.00	BK 1	
	14.Akontorechnun		15	51	144	01.02.21		AC	32'310.00	BK 1	
	15.Akontorechnun		16	54	147	01.03.21		AC	32'310.00	BK 1	
	16.Akontorechnun		17	55	148	01.04.21		AC	32'310.00	BK 1	
	17. Akonto / 1703		21	98	157	30.04.21		AC	32'310.00	BK 1	
	Umplanung zu Bü		23	100	163	28.05.21	7'630.55	RC	7'630.55	BK 1	
	18.Akontorechnun		25	102	165	01.06.21		AC	70'005.00	BK 1	
	19.Akontorechnun		28	110	173	01.07.21		AC	70'005.00	BK 1	
	20.Akontozahlung		34	132	197	02.08.21		AC	96'930.00	BK 1	
	21.Akontorechnun		38	140	205	01.09.21		AC	96'930.00	BK 1	
	22.Akontorechnun		41	146	211	30.09.21		AC	99'622.50	BK 1	
	23.Akontorechnun		44	154	219	31.10.21		AC	99'622.50	BK 1	
	24. Akontorechnun		49	165	230	30.11.21		AC	97'169.35	BK 1	
	25. Akontorechnun		51	169	234	06.12.21		AC	64'620.00	BK 1	
	26. Akontorechnun		58	185	250	31.01.22		AC	43'080.00	BK 1	

Seite: 56
22.08.2024

[illegible]

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

72	FWG										
720	Reserven FWG										
720.0	Reserven FWG										
74	Mietkosten Prov.	40'000 40'000	40'000 40'000	40'000 40'000			42'024.50 42'024.50		42'024.50 42'024.50		-42'024.50 -42'024.50
741	Mietkosten Prov.	40'000 40'000	40'000 40'000	40'000 40'000			42'024.50 42'024.50		42'024.50 42'024.50		-42'024.50 -42'024.50
741.1	Mietkosten Prov. 74110 Mietkosten Werke am Zürichs <i>Miete Mai bis Dez</i> <i>Miete Jan bis Dez</i>	40'000 40'000	40'000 40'000	40'000 40'000			42'024.50 42'024.50 42'024.50		42'024.50 42'024.50 42'024.50		-42'024.50 -42'024.50 -42'024.50
			124	412	482	14.09.21	16'809.80 RC		16'809.80 BK 1		
			124	413	483	06.10.22	25'214.70 RC		f 25'214.70 BK 1		
75	Brandschutzwanc Prov.	50'000 50'000	50'000 50'000	50'000 50'000			82'986.15 82'986.15		82'986.15 82'986.15		-82'986.15 -82'986.15
751	Brandschutzwanc Prov.	50'000 50'000	50'000 50'000	50'000 50'000			82'986.15 82'986.15		82'986.15 82'986.15		-82'986.15 -82'986.15
751.1	Brandschutzwanc Prov. 75110 Prov. und N Werke am Zürichs <i>Prov. einrichten, A</i>	50'000 50'000	50'000 50'000	50'000 50'000			82'986.15 82'986.15 82'986.15		82'986.15 82'986.15 82'986.15		-82'986.15 -82'986.15 -82'986.15
			54	178	243	16.12.21	82'986.15 RC		f 82'986.15 BK 1		

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

76	Rundung Antrag										
	Weisung	999	999	999							
	Prov.	999	999	999							
761	Weisung	999	999	999							
	Prov.	999	999	999							
761.1	Rundungsbetrag										
	Weisung	999	999	999							
	Prov.	999	999	999							
79	Reserven	285'028	97'802	97'802			14'561.05		14'561.05		-14'561.05
	Div.	285'028	97'802	97'802			14'561.05		14'561.05		-14'561.05
791	Auflagenerfüllung	85'000	60'000	60'000							
	Div.	85'000	60'000	60'000							
791.1	Auflagenerfüllung	85'000	60'000	60'000							
	Div.	85'000	60'000	60'000							
792	Reserve	200'028	37'802	37'802			14'561.05		14'561.05		-14'561.05
	Div.	200'028	37'802	37'802			14'561.05		14'561.05		-14'561.05
792.1	Reserve Weisung	200'000	37'774	37'774			14'561.05		14'561.05		-14'561.05
	Div.	200'000	37'774	37'774			14'561.05		14'561.05		-14'561.05
	79210 Differenzzal						14'001.00		14'001.00		-14'001.00
	moos.giuliani.herr										
	Differenzzahlung /		134	446	519	26.01.23	14'001.00	RC	f 14'001.00	BK 1	
	79211 Differenzzal						560.05		560.05		-560.05
	moos.giuliani.herr										
	Differenzzahlung B.		134	447	520	26.01.23	560.05	RC	f 560.05	BK 1	
792.2	Rundung										
	Weisung	28	28	28							
	Div.	28	28	28							

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

9	Ausstattung	275'316	271'816	271'816	196'198.80		213'660.05		212'961.60		-16'762.80
	FWG	246'816	246'816	246'816	173'077.10		189'524.90		188'826.45		-15'749.35
	Prov.	28'500	25'000	25'000	23'121.70		24'135.15		24'135.15		-1'013.45
90	Möbel	275'316	271'816	271'816	196'198.80		213'660.05		212'961.60		-16'762.80
	FWG	246'816	246'816	246'816	173'077.10		189'524.90		188'826.45		-15'749.35
	Prov.	28'500	25'000	25'000	23'121.70		24'135.15		24'135.15		-1'013.45
900	Uebergangspositi	246'816	246'816	246'816	173'077.10		182'540.50		182'540.50		-9'463.40
	FWG	246'816	246'816	246'816	173'077.10		182'540.50		182'540.50		-9'463.40
900.0	Möbel und										
	Ausstattung	246'816	246'816	246'816	173'077.10		182'540.50		182'540.50		-9'463.40
	FWG	246'816	246'816	246'816	173'077.10		182'540.50		182'540.50		-9'463.40
	90000 WiFi Ausba				10'223.95		8'007.50		8'007.50		2'216.45
	zurichnetgroup AG				10'223.95 A						
	Nacherfassung		131	421	490		1'953.15 RC		1'953.15 BK 1		
	Nacherfassung		131	422	491		4'169.60 RC		f 4'169.60 BK 1		
	Nacherfassung / 2		122	406	476	23.11.22	1'884.75 RC		1'884.75 BK 1		
	90001 Möblierung				13'637.50		13'637.50		13'637.50		
	Bruno Wickart AG				13'637.50 A						
	Feuerwehr Komm.		113	360	436	30.11.22	13'637.50 RC		f 13'637.50 BK 1		
	90002 Möblierung				74'884.10		79'375.80		79'375.80		-4'491.70
	Lista AG				74'884.10 A						
	Möblierung / 9211		115	380	449	05.12.22	79'375.80 RC		f 79'375.80 BK 1		
	90003 Bildschirme				13'346.40		13'395.65		13'395.65		-49.25
	Digitec Galaxus A				13'346.40 A						
	Bildschirme / 302		97	279	346	06.09.22	8'275.55 RC		8'275.55 BK 1		
	Bildschirme / 303		97	278	345	08.09.22	630.00 RC		630.00 BK 1		
	Bildschirme / 305		99	291	359	16.09.22	1'278.00 RC		1'278.00 BK 1		
	Bildschirme / 307		100	299	367	24.09.22	3'212.10 RC		f 3'212.10 BK 1		
	90004 Betriebsmö				23'330.20		23'453.85		23'453.85		-123.65
	Kaiser + Kraft AG				23'330.20 A						

Projekt: 1720
 Neubau Feuerwehrgebäude
 8700 Küsnacht
 Objekte: FWG, Prov., Div.

Seite: 60
 22.08.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

900.0	Betriebsmöbel / 3t		112	357	433	09.12.22	23'453.85	RC	f 23'453.85	BK 1	
	90005 Möblierung				32'958.60		35'240.50		35'240.50		-2'281.90
	Lista Office				32'958.60 A						
	Nachlieferung Pre		113	361	437	28.11.22	32'958.60	RC	f 32'958.60	BK 1	
	Klapptisch / 50004		162	522	596	06.07.23	2'281.90	RC	2'281.90	BK 1	
	90006 Vorhänge				3'664.40		3'664.40		3'664.40		
	Inevo AG				3'664.40 A						
	Schlussrechnung.		115	378	444	15.12.22	3'664.40	RC	f 3'664.40	BK 1	
	90007 Ausbau WII						3'067.30		3'067.30		-3'067.30
	Hans K. Schibli AC										
	Ausbau WIFI Zusat		113	362	438	01.12.22	3'067.30	RC	f 3'067.30	BK 1	
	90008 Duschenvor				1'031.95		1'062.95		1'062.95		-31.00
	PHOS DESIGN GI				1'031.95 A						
	Anzahlung		125	414	484			AC	550.00	BK 1	
	Schlussrechnung.		127	419	493	23.01.23	1'017.95	SR	f 467.95	BK 1	
	Schlussrechnung.		127	420	494	23.01.23	45.00	RC	45.00	BK 1	
	90009 Patchkabel						1'537.45		1'537.45		-1'537.45
	Brack.CH AG										
	Div / 28778946		131	441	516	09.11.22	1'537.45	RC	f 1'537.45	BK 1	
	90010 Verzollung l						97.60		97.60		-97.60
	Post CH AG										
	Verzollungskoster.		133	445	523	30.01.23	97.60	RC	f 97.60	BK 1	
901	Garderobeneinric										
	Gestelle und dgl.	18'000	25'000	25'000	23'121.70		24'135.15		24'135.15		-1'013.45
	Prov.	18'000	25'000	25'000	23'121.70		24'135.15		24'135.15		-1'013.45
901.9	Umzugskosten in										
	Prov.	18'000	25'000	25'000	23'121.70		24'135.15		24'135.15		-1'013.45
	Prov.	18'000	25'000	25'000	23'121.70		24'135.15		24'135.15		-1'013.45

Detailausdruck inkl. MWST

BKPPBM	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
901.9	90190 Umzüge W. Wiedmer AG <i>Umzug / 1040942</i> <i>Umzug / 1051523</i> <i>Nacherfassung / 1</i>				23'121.70 23'121.70 A		24'135.15		24'135.15		-1'013.45
			31	121	184	05.07.21	16'134.95 RC		16'134.95 BK 1		
			100	300	368	22.09.22	1'798.60 RC		1'798.60 BK 1		
			122	410	480	28.12.22	6'201.60 RC		f 6'201.60 BK 1		
902	Sporteinrichtungen Prov.	10'500 10'500									
902.9	Umzugskosten in Neubau Prov.	10'500 10'500									
909	Uebrig FWG						6'984.40 6'984.40		6'285.95 6'285.95		-6'285.95 -6'285.95
909.9	Rundungsdifferen FWG 90990 Rundungsd Gemeinde Küsnac						6'984.40 6'984.40 6'984.40		6'285.95 6'285.95 6'285.95		-6'285.95 -6'285.95 -6'285.95
			0	0	625		6'285.95 RC 648.50 GR 49.95 MWST		6'285.95 BK 1		
PROJEKT TOTAL		12'065'000	12'065'000	12'065'000	11'300'299.90		11'951'824.55		11'951'126.10		-650'826.20
	FWG	11'409'973	11'572'199	11'572'199	11'031'154.45		11'546'611.85		11'545'913.40		-514'758.95
	Prov.	369'999	369'999	369'999	242'345.45		360'676.10		360'676.10		-118'330.65
	Div.	285'028	122'802	122'802	26'800.00		44'536.60		44'536.60		-17'736.60