

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Gemäss dem uns erteilten Auftrag haben wir den Schlussbericht und die Schlussabrechnung Ersatz Mischwasserkanal und Wasserleitung Im Rebacker geprüft.

Wir stellen fest, dass

- der an der EGV vom 9. Juni 2009 bewilligte Kredit CHF 65'000.00 (Mischwasserkanal) und CHF 185'000.00 (Wasserleitung) betrug. Der Kredit Mischwasserkanal schliesst mit CHF 55'659.65 ab d.h. um **CHF 9'340.35 (14.4%)** tiefer als budgetiert. Der Kredit Wasserleitung schliesst mit CHF 134'461.25 ab d.h. er ist um **CHF 50'538.75 (27.3%)** unterschritten worden.
- die Schlussabrechnung mit dem Gesamttotal von CHF 55'659.65 (Mischwasserkanal) und CHF 134'461.25 (Wasserleitung) mit den vorhandenen Belegen übereinstimmt.
- mehrere Konkurrenzofferten für Baumeisterarbeiten und Sanitärarbeiten vorhanden und die Vergabekriterien nachvollziehbar sind.
- das Geschäft gut dokumentiert ist und in den einzelnen Punkten nachvollzogen werden kann.

Ziefen, 31. August 2010 RGPK / TB


Die Rechnungsrevisoren



Brander Eddi



Büchel Thomas



Häfelfinger Bruno



Steiner Walter