

Liegenschaften

Kunsteisbahn KEK / Umbau u. Werterhalt / Kostencontrolling / Bauabrechnung / Projektierung und Realisierung

inkl. Planungs- und Projektierungskredit

GV vom 18.06.2018, Konto INV 00041, KEK Umbau/Werterhalt				650'000.00			Einzel-Pos.	Total Thema
18.12.18	Rechnung	KW1809270	Steinegger Baurealisation GmbH, Einsiedeln, Akonto Planerhonorar	71'835.90	71'835.90			
01.01.19	Rechnung	KW1901741	Ingenieurbureau Heierli AG, Zürich, Prüfung Flachdachkon.&Erdbebensich.	12'277.80	84'113.70	VGA 40'926.00	12'277.80	53'346.65 * Flachdach
01.01.19	Zahlung	1910957	UM, Ingenieurbureau Heierli AG, Zürich, NK Flachdachkonstr.&Erdbebens.	491.10	84'604.80		491.10	
16.01.19	Rechnung	KW1901002	Gruner Wepf AG, Zürich, Ingenieurpläne Eishalle	821.20	85'426.00		821.20	
06.02.19	Rechnung	KW1901751	GSA Becker AG, Dübendorf, Schadstoffanalyse und Bericht	4'911.10	90'337.10	VGA 5'169.60		
28.02.19	Rechnung	KW1903225	Speich Copy Print AG, Zürich, Kopien	42.55	90'379.65			
08.03.19	Rechnung	KW1903202	Ingenieurbureau Heierli AG, Zürich, Prüfung Statik + Erdbebensicherheit	28'648.20	119'027.85		28'648.20	
08.03.19	Rechnung	KW1903228	Ingenieurbureau Heierli AG, Zürich, NK Prüfung Statik+Erdbebensicherh.	1'145.95	120'173.80		1'145.95	
11.03.19	Rechnung	KW1904622	Tecnotest AG, Rüschlikon, Werterhaltung KEK	9'962.40	130'136.20		9'962.40	
19.03.19	Rechnung	KW1903452	AQUALITY AG, Kaltbrunn, Abström- und Druckmessungen	1'308.55	131'444.75			
18.04.19	Rechnung	KW1905795	Schneider Kanalreinigung AG, Meilen, Kanalreinigung + Untersuchung	7'645.45	139'090.20			
26.04.19	Rechnung	KW1905316	Steinegger Baurealisation GmbH, Einsiedeln, Akto Honorar Projekt Werterhalt KE	193'860.00	332'950.20			
25.06.19	Rechnung	KW1909636	Steinegger Baurealisation GmbH, Einsiedeln, Akto, Honorar Vor- + Bauprojekt	111'161.90	444'112.10			
08.07.19	Rechnung	KW1909197	Steinegger Baurealisation GmbH, Einsiedeln, Spesen, Kopier- und Nebenkosten	4'945.20	449'057.30			
25.07.19	Rechnung	KW1910190	Geoterra AG, Richterswil, Aufstellen des Baugespannes	3'130.85	452'188.15		3'130.85	69'919.05 ** Baubew.
11.10.19	Rechnung	KW1913901	Geoterra AG, Richterswil, Baugespann beschädigt durch Sturm	1'335.50	453'523.65		1'335.50	
23.12.19	Rechnung	KW1918996	Geoterra AG, Richterswil, Baugespann Miete 11/19 - 12/19	721.60	454'245.25		721.60	
01.01.20	Rechnung	KW2006004	Kanton Zürich Baudirektion, Zürich, Kantonale Gebühr Baubewilligung	2'514.80	456'760.05		2'514.80	
23.04.20	Rechnung	KW2006120	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, Akonto Vorprojekt	101'306.95	558'067.00			
14.05.20	Rechnung	KW2007131	Gemeinde Küsnacht, Küsnacht ZH, Gebühren Baubewilligung	45'322.50	603'389.50		45'322.50	
28.05.20	Rechnung	KW2007314	Geoterra AG, Richterswil, Miete Baugespann 01-05/2020	738.80	604'128.30		738.80	
15.07.20	Rechnung	KW2009606	Gemeinde Küsnacht, Küsnacht ZH, Depositum Anschlussgebühr Abwasser	16'155.00	620'283.30		16'155.00	
15.09.20	Rechnung	KW2012471	Truninger-Plot24 AG, Zürich, Plotten	603.65	620'886.95			
16.10.20	Rechnung	KW2013866	Hans-Ulrich Grunder, Sta. Maria Val Müstair, Experten Honorar Vorprojekt	6'000.00	626'886.95			
17.12.20	Rechnung	KW2017437	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, SR Vorprojekt Planer	117'308.55	744'195.50			
17.12.20	Rechnung	KW2017472	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, Nebenkosten Planer	916.15	745'111.65			
Total SIA Phase 32/33				745'111.65	745'111.65			
				650'000.00 Kredit				
				-745'111.65 Aufwand				
				-95'111.65 Mehrkosten zu GV-Antrag 18.06.2018 (zu bewilligende Mehrkosten)				
				-95'111.65 Mehrkosten zu GV-Antrag 18.06.2018				
				53'346.65 * Unterschiedsbegründung 1: (Prüfung Flachdach Eishalle etc.) Leistung ausserhalb Kreditantrag				
				69'919.05 ** Unterschiedsbegründung 2: (Bewilligung/Anschlussgebühren) Leistung ausserhalb Kreditantrag				
				28'154.05 unterschiedsbegründungsbereinigte Minderkosten zu GV-Antrag 18.06.2018				