

Information über Belagseinbau Entlebucherstrasse Doppleschwand vom 13.07.2022 bis 20.07.2022

Belagsarbeiten; Abschnitt Grün

Schiftung. Freitag 15.07.2022

Deckbelag. Dienstag 19.07.2022

Belagsarbeiten; Abschnitt Blau

Schiftung. Donnerstag 14.07.2022

Deckbelag. Montag 18.07.2022



Für die Anstösser der jeweiligen Abschnitte (Grün und Blau) ist es mit kleinen Behinderungen möglich an folgenden Tagen Ihre Zufahrt zu benützen.

Abschnitt Grün kann zu/wegfahren;

Am 14 und 18.07.2022

Von/in Richtung Doppleschwand.

Abschnitt Blau kann zu/wegfahren;

Am 15 und 19.07.2022

Von/in Richtung Entlebuch.

Bei Verschiebungen auf Grund schlechter Wetterlage werden wir Sie per WhatsApp Gruppe Informieren. Wer noch nicht in dieser Gruppe ist kann sich bei mir Bucher Markus Melden unter 079 599 69 76.

Nr.	Vorgangsname	Dauer	11 Jul '22							18 Jul '22						
			S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S
1	Installation Baustelle	0.5 t														
2	Belagsarmierung verbauen oder Tragschichtersatz je nach Bedarf	0.5 t														
3	Schachtdeckel auswechseln -> Koffeldeckel montieren (Lieferung über PK)	0.5 t														
4	Haftvermittler anspritzen (selber) + Grobe Verschiftung	0.5 t														
5	Haftvermittler anspritzen Bitex ca. 6600 m2 -> 06:00 Uhr	0.5 t														
6	Einbau Schiftung in 2 Etappen; ACT 16 N (B70/100) -ca. 700 to	2 t														
7	Haftvermittler anspritzen Bitex ca. 6500 m2 -> 06:00 Uhr	0.5 t														
8	Einbau Deckbelag in 2 Etappen; AC 11 N (B70/100) - ca. 800 to	2 t														
9	Diverse Belagsanpassungen erstellen	3 t														
10	Fertigstellungsarbeiten	1 t														
11	Deinstallation Baustelle	1 t														
12	Sperrung täglich von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr	2 t														
13	Sperrung von MO 06:00 Uhr bis MI 06:00 Uhr	2 t														

Für allfällige Fragen stehen wir euch gerne Zur Verfügung

-Bauführer Bucher Markus 079 599 69 76

-Polier Portmann Adrian 079 500 53 85

