

Politische Gemeinde Küsnacht		
Schulhaus Goldbach, Neubau		
		Rechnungsergebnis
		Fr. Fr.
Kredit:		
Fr. 67'250.00	Schulpflege vom 24.02.2009	
Fr. 22'699'750.00	Gemeindeversammlung vom 28.09.2014	
Fr. 27'000.00	Schulpflege vom 10.03.2015	
Fr. 193'000.00	Schulpflege vom 01.12.2015	
Fr. 22'987'000.00	Total Kredit	22'987'000.00
Grundstück		9'704.10
Vorbereitungsarbeiten		2'781'610.20
Gebäude		17'956'208.75
Betriebseinrichtungen		251'472.40
Umgebung		1'438'312.60
Baunebenkosten		744'545.60
Ausstattung		753'423.50
Rundungsdifferenz		0.02
Total (inkl. MWSt)		23'935'277.17
Mehrkosten		948'277.17
		Ausgaben Einnahmen
		Fr. Fr.
Es sind enthalten: Konto INV09008		
In der Investitionsrechnung 2014		2'734.50
In der Investitionsrechnung 2015		399'047.35
In der Investitionsrechnung 2016		2'528'450.21
In der Investitionsrechnung 2017		8'588'039.27
In der Investitionsrechnung 2018		11'560'757.57
In der Investitionsrechnung 2019		813'863.58
In der Investitionsrechnung 2020		-7'083.01
In der Investitionsrechnung 2021		49'467.70
		23'935'277.17
Begründung der Mehrkosten		
Die Mehrkosten bis zur Bauvollendung im Oktober 2018 entstanden hauptsächlich durch Zusatzbestellungen der Bauherrschaft oder Nachträge durch Behördenauflagen. Die Mehrkosten nach der Bauvollendung entstanden durch Nachträge für erforderliche Anpassungen für einen zweckmässigen Betrieb. Gesamthaft liegen die Mehrkosten bei 4.13% und somit in der Genauigkeit des Kostenvoranschlages von +/- 10%.		