



Gemeinderatskanzlei
Hochstrasse 1, 8330 Pfäffikon
Telefon 044 952 51 80
gemeinderatskanzlei@pfaeffikon.ch
www.pfaeffikon.ch

Protokoll Gemeinderat vom 25. September 2018

Sanierung Luppmen, öffentliches Gewässer Nr. 8 Teilstück Grosswiesweg bei Russikerstrasse Kreditabrechnung

1. Ausgangslage

Extreme Hochwasserereignisse haben über Jahre immer wieder zu Überschwemmungen und Erosionen an der Luppmen geführt. Besonders davon betroffen war der Abschnitt Grosswiesweg bis zur Russikerstrasse. Ein erstes Sanierungsprojekt wurde durch den Gemeinderat im Jahr 2009 aufgrund der hohen Kosten zur Überarbeitung zurückgewiesen.

Das überarbeitete Projekt mit dem neuen Kostenvoranschlag des Ingenieurbüros Forster & Linsi AG, Pfäffikon wurde am 15. Mai 2012 durch den Gemeinderat verabschiedet. Dieses Projekt wurde anschliessend, am 17. Juli 2012, durch die Baudirektion des Kantons Zürich in wasserbaupolizeilicher, fischerei- und gewässerschutzrechtlicher Hinsicht festgesetzt.

2. Ausführung

Mit Beschluss vom 13. August 2012 hat die Baubehörde die Baumeisterarbeiten aufgrund des Submissionsergebnisses an die Firma wsb AG, Rafz vergeben. Mit den Bauarbeiten konnte Ende Oktober 2018 begonnen werden. Die Arbeiten für die Verlegung des Flurwegs dauerten bis anfangs Dezember 2013, wobei die Deckschicht aus Netztalerkies erst im September 2014 eingebracht werden konnte. Die Arbeiten für die Bachsanierung wurden grundsätzlich in den Jahren 2012 und 2013 ausgeführt. Dabei konnte aufgrund der neu angelegten grosszügigen Bachparzelle dem Gewässer Raum für eine natürliche Entwicklung des Bachlaufs zur Verfügung gestellt werden. Ende November 2013 wurde anlässlich einer Bauabnahme eine Interventionslinie zum neuen Flurweg definiert (Abstand 6.00 m). Durch die intensiven Regenfälle im Sommer 2014 wurden bereits wieder Schäden an Bachverbauten und Böschungen verursacht. Zur Sanierung dieser Schäden musste ein zusätzliches Massnahmenpaket erarbeitet werden, welches im Sommer 2015 realisiert werden konnte. Weitete detaillierte Angaben zum Projekt können dem Kurzbericht des Ingenieurbüros Forster & Linsi AG, vom 14. September 2018, entnommen werden.

3. Kosten

Kostenart	Bewilligter Kredit	Abrechnung	Abweichung
Erwerb Grund + Rechte	70'000.00	53'145.00	-16'885.00
Bauarbeiten	130'000.00	198'087.70	68'087.70
Nebenarbeiten	5'000.00	723.00	-4'277.00
Technische Arbeiten	100'000.00	96'962.70	-3'037.30
Total	305'000.00	348'918.40	43'918.40

Gesamthaft werden Mehrkosten von Fr. 43'918.40 ausgewiesen, was einer Abweichung von 14.39 % gegenüber dem bewilligten Kredit entspricht.

Die Mehrkosten sind hauptsächlich aufgrund der Hochwasserschäden im Jahr 2014 entstanden. Die Sanierungsarbeiten wurden im Mai und Juni 2015 ausgeführt und haben gemäss detaillierter Abrechnung Mehrkosten von Fr. 41'061.60 verursacht.

4. Weiteres Vorgehen

Nach der Genehmigung der Bauabrechnung durch den Gemeinderat wird das Gesuch zur Auszahlung der Subventionsbeiträge, gemäss Verfügung der Baudirektion des Kantons Zürich vom 17. Juli 2012, gestellt.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Kreditabrechnung über die Sanierung der Luppmen, Abschnitt Grosswiesweg bis Russikerstrasse im Betrag von Fr. 348'918.40, netto inkl. MWST, wird genehmigt.
2. Die Kosten sind der Investitionsrechnung, Projekt-Konto Nr. 3568, über die Jahre 2005 bis 2018 belastet.
3. Für die Mehrkosten von Fr. 43'918.40 wird ein Nachtragskredit zu Lasten Projekt-Konto Nr. 3568 bewilligt.
4. Das Bauamt wird beauftragt, die Subventionsbeiträge beim Kanton zu beantragen und zu Gunsten der Erfolgsrechnung, Konto Nr. 2.3740.4260.00, in Rechnung zu stellen.
5. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Kanton Zürich, Baudirektion, AWEL, Sandra Winiger, per Mail
 - Ingenieurbüro Forster & Linsi AG, Markus Rüegg, per Mail
 - Finanzverwaltung, per Mail
 - Bauvorstand, per Mail
 - RPK, z.K. per Gever

 - Archiv G7.01.3
 - Beschluss ist: öffentlich

Gemeinderat Pfäffikon ZH

Marco Hirzel
Gemeindepräsident

Bennie Lehmann
Gemeindeschreiber-Stv.

Versanddatum: