

COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL

CLÔTURE DU PRÉAVIS 2016-2021 / N° 26 « DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CONSTRUCTION POUR LA MISE EN SÉPARATIF ET LE REMPLACEMENT DE SERVICES DANS LE SECTEUR DE LA RUE DU TEMPLE »

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs,

En date du 24 avril 2018, votre Conseil a accordé à la Municipalité un crédit de Fr. 3'035'500.--.

Toutes les dépenses ayant été payées et les indemnités d'assurance reçues, nous pouvons vous présenter le décompte suivant :

Montants en CHF

	Préavis	Factures	Différence
Dépenses			
Remplacement des collecteurs pour la mise en séparatif et le remplacement des services sur la Rue du Temple et la Ruelle des Ministres	2'448'600.00	2'044'713.44	403'886.56
Remplacement et mise en conformité de l'éclairage public, pour la mise en séparatif et le remplacement des services sur la Rue du Temple et la Ruelle des Ministres	225'700.00	422'921.32	- 197'221.32
Remplacement de la conduite de gaz pour la mise en séparatif et le remplacement des services sur la Rue du Temple et la Ruelle des Ministres	361'200.00	181'176.80	180'023.20
./. Subvention	0.00	0.00	0.00
Total des dépenses liées au Préavis N° 26 / 2021-2026	3'035'500.00	2'648'811'56	386'688.44

COMMENTAIRES

Les travaux ont été réalisés par étapes afin de minimiser leur impact sur le trafic, tout en étant en coordination avec le chantier du centre commercial et des logements de la Rue du Temple 8 / Promenade des Grandes-Buttes 2.

FINANCEMENT

A ce jour, toutes les factures ont été payées et le solde dû est de zéro francs.

COMPTABILISATION

Toutes les dépenses d'investissements ont été comptabilisées sur les comptes ci-dessous :

- 4600.504009 Remplacement des collecteurs pour la mise en séparatif et le remplacement des services sur la Rue du Temple et la Ruelle des Ministres,
- 4310.501021 Remplacement et mise en conformité de l'éclairage public, pour la mise en séparatif et le remplacement des services sur la Rue du Temple et la Ruelle des Ministres,
- 8300.504022 Remplacement de la conduite de gaz pour la mise en séparatif et le remplacement des services sur la Rue du Temple et la Ruelle des Ministres.

La numérotation de certains comptes a dû être adaptée par rapport au préavis mais les fonctions sont restées les mêmes.

L'amortissement décidé, de CHF 101'185.-- est comptabilisé depuis l'année 2020 et se terminera en 2046.

CONCLUSION

La Municipalité remercie l'ensemble des intervenants ayant œuvré à la réalisation de ce projet.

Elle considère dès lors le préavis 2016-2021 / N° 26 comme clos.

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre bonne note de cette communication

Rolle, 10 mars 2025

Pour la Commune de Rolle

La Syndique



Monique Choulât Pugnale



La Secrétaire



Tu Wüst

Communication présentée à la séance du Conseil communal du 6 mai 2025.

