

COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL

CLÔTURE DU PRÉAVIS N° 30/ 2021-2026 « DEMANDE DE CRÉDIT RELATIVE AU RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MARCHÉ »

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs,

En date du 14 mars 2023, votre Conseil a accordé à la Municipalité un crédit de Fr. 621'000.--.

Toutes les dépenses ayant été payées et les indemnités d'assurance reçues, nous pouvons vous présenter le décompte suivant :

	Préavis	Factures	Différence
Coût des travaux / de l'étude	621'000.00	620'131.32	- 868.68
./ Subvention cantonale	0.00	- 13'770.00	- 13'770.00
./ Participation de tiers	0.00	- 269'000.00	- 269'000.00
Total des dépenses liées au Préavis N° 30 / 2021-2026	621'000.00	337'361.32	- 283'638.68

COMMENTAIRES

Le projet a pu être réalisé comme prévu.

Dans le cadre des travaux de fouille, un suivi archéologique a été nécessaire. Ainsi, des vestiges ont pu être analysés et répertoriés avant de les démolir.

A noter que la Convention entre Implenia (p. construction Centre Ruello – Coop) et la Commune prévoyait une participation financière de leur part concernant les travaux de réaménagement de la Place du Marché, et ceci à hauteur de Fr. 269'000.--.

Une subvention cantonale a pu être obtenue de la part de la Direction générale de l'environnement (DGE) pour les aménagements en faveur de la nature dans l'espace bâti (Fr. 13'770.--). Ainsi, 2 arbres à développement majeur, 81 arbustes indigènes et 278 m² de dégrappage en vue de plantations ou d'ensemencement ont pu être subventionnés.

FINANCEMENT

A ce jour, toutes les factures ont été payées et le solde dû est de zéro franc.

COMPTABILISATION

Toutes les dépenses d'investissements ont été comptabilisées sur le compte 4300.501027 Réaménagement de la Place du Marché comme prévu par le préavis.

CONCLUSION

La Municipalité remercie l'ensemble des intervenants ayant œuvré à la réalisation de ce projet.

Elle considère dès lors le préavis n° 30 / 2021-2026 comme clos.

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre bonne note de cette communication

Rolle, le 8 septembre 2025/hubr

Pour la Commune de Rolle

La Syndique



Monique Choulat Pugnale



La Secrétaire



Tu Wüst

Communication présentée à la séance du Conseil communal du 7 octobre 2025