


[illegible]

5010.000	Sistemazione strada forestale Segno-Fou	14-12-15	275'000	414'976	-139'976	16'601	257'297	157'688
615	1		12/2015					
5010.001	Sistemazione strada agricola Sobrio	21-12-20	100'000	99'061	939		30'938	68'123
615	20		13/2020 del 09-11-2020					
5010.004	Nuova strada di servizio Figgione	26-03-12	342'000	338'202	3'798	1'677	102'175	236'028
615	13							
5010.005	Sistemazione strada Carl-Fragera	18-12-17	763'890	569'510	194'380	700	264'998	304'512
615	18		17/2017					
5010.006	Sistemazione stradone Chiggiona	12-04-22	2'702'000	1'619'949	1'082'051	80'000	80'000	1'539'949
615	113		5/2022 del 08-03-2022					
5010.007	Sistemazione strada Carl-Prodör	20-12-21	1'167'000	45'159	1'121'841		1'121'841	45'159
615	97		18/2021					
5010.008	Sistemazione strada Calonico-Cesù	12-04-22	145'000	133'904	11'096			133'904
615	112		2/2022					
5010.009	Urbanizzazione strada zona Mùsaréta							
615	167							
5010.010	Sistemazione strada zona artigianale Chiggiona							
615	159							
5010.011	Fermata bus zona artigianale Chiggiona							
029	158							
5010.012	Moderazione traffico nei nuclei							
615	132		40'000	40'000				40'000
5010.013	Sistemazione strada e acquedotto Raslina	05-07-22	450'000	307'501	142'499		61'127	246'374
615	117		MM 11/2022					

[illegible]



	Credito residuo (+) Sorpasso (-)	Previsione liquidaz.	Cred.resid.(+) sorpasso(-) previsto	Entrate anno in esame	Entrate inv. cumulate 31-12	Investim. netto cumulato
Conto CeCo	Nro cespite	Data votata Scadenza	Imp.votato totale Messaggio	Uscite inv. anno in esame	Uscite inv. cumulate al 31.12	
5031.019 Faido zona Birreria sostituzione tratta acquedotto 710 138						
5031.020 Sobrio Ortighett risanamento sorgenti 710 139						
5031.021 Cavagnago sostituzione rete acquedotto strada cantonal 710 153						
5031.022 Chironico risanamento rete distribuzione Nivo 710 152						
5032.000 Sostituzione canalizzazioni Grumo 720 90						
5032.001 Sostituzione canalizzazioni Rossura 720 164						
5032.002 Nuovo scaricatore di piena PGS Osco 720 4						
Supplemento per protezione sorgenti Mairengo						
5032.003 Sostituzione canalizzazioni Chinchengho 720 56						
5032.005 Sostituzione canalizzazioni comunali Cavagnago 720 59						
5032.006 Sostituzione canalizzazioni comunali Rossura 720 60						
5032.010 Attuazione PGS Chironico 720 65						
5032.011 Attuazione PGS Chironico - lotto 2A e 2B 720 66						



CONTROLLO DEI CREDITI - MCA2
Anno 2024

COMUNE DI FAIDO	
Data	31-03-2025
Pagina	4
	Mca2 - v3.2


Conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato totale Messaggio	Uscite inv. anno in esame	Uscite inv. cumulate al 31.12	Credito residuo (+) Sorpasso (-) (1)	Previsione liquidaz. Liquidato "L." (2)	Cred.resid.(+) sorpasso(-) previsto (3)	Entrate anno in esame	Entrate inv. cumulate 31-12	Investim. netto cumulato
CeCo	Nro cespite										
5032.012	Attuazione PGS Chironico - lotto 3A e B	21-12-20	1'109'800		25'857	1'083'943		1'083'943			25'857
720	67	14/2020									
5032.013	Risanamento parziale IDA Cari	19-12-23	83'500	61'137	61'137	22'363		22'363	61'137	61'137	
720	124	18/2023									
5032.014	Sostituzione canalizzazioni Cavagnago	02-07-24	248'000	13'979	13'979	234'021		234'021			13'979
720	140	8/2024									
5032.015	Attuazione PGS Chiggiona (ultime tratte)	26-03-24	552'000	13'876	13'876	538'124		538'124			13'876
720	141	4/2024									
5032.016	Attuazione PGS Mairengo (ultime tratte)	23-03-24	66'000	37'363	37'363	28'637		28'637			37'363
720	143	3/2024									
5032.017	Attuazione PGS Chironico - lotto 3 C/D (ultime tratte)	23-03-24	1'307'900	18'036	18'036	1'289'864		1'289'864			18'036
720	144	5/2024									
5034.000	Premunizione caduta sassi Lavoro	19-12-23	100'000	97'198	97'198	2'802		2'802	63'000	63'000	34'198
742	142	22/2023									
5037.000	Credito quadro impianti fotovoltaici	19-12-23	720'000			720'000		720'000			
871	151	24/2023									
5039.000	Nuova condotta telemica Denner-Galvanica	19-12-23	138'000	134'000	134'000	4'000		4'000	134'000	134'000	
029	116	21/2023									
5040.000	Sistemazione casa comunale Faido										
029	165										
5045.000	Nuovo impianto di attività sportivo-ricreative Faido										
341	166										
5045.001	Tinteggio facciate esterne asilo Chironico	19-12-23	76'800	84'904	84'904	-8'104		-8'104			84'904
029	133	23/2023									
5045.002	Nuovo impianto LED palestra										
212	115				57'035						57'035

[illegible]



COMUNE DI FAIDO	
Data	31-03-2025
Pagina	6
Mca2 - v3.2	

[illegible]




CONTROLLO DEI CREDITI - MCA2
Anno 2024

COMUNE DI FAIDO	
Data	31-03-2025
Pagina	7
Mca2 - v3.2	

Conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato totale Messaggio	Uscite inv. anno in esame	Uscite inv. cumulate al 31.12	Credito residuo (+) Sorpasso (-) (1)	Previsione liquidaz. Liquidato "L" (2)	Cred.resid.(+) sorpasso(-) previsto (3)	Entrate anno in esame	Entrate inv. cumulate 31-12	Investim. netto cumulato
5650.001											
769	Partecipazione centrale termica										
	111										
5660.000	Interventi Stand di tiro Faido										
161	128										
5760.000	Contributo Associazione PRO Osco				30'000						30'000
329	131										
Totale			33'842'390	1'570'838	17'362'114	18'846'911		18'846'911	485'488	5'426'716	11'935'398

(1) Credito votato ./, Uscite inv. cumulate al 31.12.
(2) Stimare il costo finale, dove tecnicamente possibile. Viene messo "L" se tutte le uscite e le entrate sono avvenute
(3) Credito votato ./, Previsione di liquidazione
NB Gli importi dei messaggi supplementari sono già compresi nell' "Importo votato totale"




CONTROLLO DEI CREDITI - MCA2
Anno 2024

COMUNE DI FAIDO	
Data	31-03-2025
Pagina	8
Mca2 - v3.2	

Conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato totale Messaggio	Uscite inv. anno in esame	Uscite inv. cumulate al 31.12	Credito residuo (+) Sorpasso (-) (1)	Previsione liquidaz. Liquidato "L" (2)	Cred.resid.(+) sorpasso(-) previsto (3)	Entrate anno in esame	Entrate inv. cumulate 31-12	Investim. netto cumulato
CeCo	Nro cespite										
Beni Amministrativi											
91401.001	Sistemazione strada zona artigianale Chiggiogna	07-10-13	706'000		548'753	157'248		157'248	23'075	265'395	283'358
	17		14/2013								
91403.201	Collettore consortile IDA				2'535'461				30'797	126'257	2'409'204
	55										
91403.207	Sostituzione canalizzazioni Sobrio				453'297					17'090	436'207
	63										
Totale			706'000		3'537'511	157'248		157'248	53'872	408'741	3'128'770

(1) Credito votato ./ Uscite inv. cumulate al 31.12.
(2) Stimare il costo finale, dove tecnicamente possibile. Viene messo "L" se tutte le uscite e le entrate sono avvenute
(3) Credito votato ./ Previsione di liquidazione

NB Gli importi dei messaggi supplementari sono già compresi nell' "Importo votato totale"



CONTROLLO DEI CREDITI - MCA2
Anno 2024

COMUNE DI FAIDO	
Data	31-03-2025
Pagina	9
Mca2 - v3.2	