



Arrêté de compte

Prendre connaissance du décompte final pour la construction d'un nouveau bâtiment scolaire

- **Crédit voté CHF 7'964'000.00**
- **Dépenses effectives CHF 7'961'880.08**

Crédit initial de CHF 7'240'000.00 voté par le corps électoral le 19 mai 2019

Crédit additionnel voté par le Conseil municipal du 28 novembre 2022 – CHF 724'000.00

Construction d'un nouveau bâtiment scolaire

Aperçu





Construction d'un nouveau bâtiment scolaire

Le compte en détail

○ Fouille en pleine masse	CHF 145'583.50
○ Maçonnerie	CHF 2'144'624.10
○ Echafaudages	CHF 98'814.45
○ Chapes	CHF 282'883.05
○ Plots en verre/vitrage	CHF 322'304.50
○ Fenêtres, portes	CHF 967'259.75
○ Ferblanterie, toiture	CHF 352'930.15
○ Installations électriques	CHF 373'684.85
○ Installations sanitaires, de chauffage	CHF 365'731.80
○ Barrière	CHF 109'692.55

Construction d'un nouveau bâtiment scolaire

Aperçu



Construction d'un nouveau bâtiment scolaire

Aperçu





Construction d'un nouveau bâtiment scolaire

Le compte en détail

○ Armoires, cuisine	CHF 418'019.60
○ Parois, meubles, plafonds	CHF 450'580.25
○ Aménagements extérieurs	CHF 242'346.78
○ Honoraires architectes/ingénieurs	CHF 1'156'141.95
○ Divers (démolition, ascenseur, peinture, taxes, etc ...)	CHF 553'982.60
○ Contribution – aides financières de la Confédération (EJC)	CHF 22'699.80
Total	CHF 7'961'880.08

Construction d'un nouveau bâtiment scolaire

Aperçu



Construction d'un nouveau bâtiment scolaire

Aperçu





Merci de votre attention

