
Umnutzung Alte Landstrasse 135 / Schlussabrechnung / Nachtragskredit

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt zu beschliessen:

Die Schlussabrechnung über die Gesamtkosten von Fr. 5'027'433.08 Franken inkl. MWST sowie der für die Mehrkosten von Fr. 494'433.08 (davon Fr. 162'578.55 als ausgewiesene Bauteuerung) erforderliche Nachtragskredit werden zulasten der Investitionsrechnung genehmigt.

Weisung

Umnutzung Alte Landstrasse 135 (Polizeigebäude)

			Rechnungsergebnis	
			Fr.	Fr.
Kredit:				
Fr.	195'000.00	Liegenschaftskommission vom 04.04.2011		
Fr.	4'338'000.00	Gemeindeversammlung vom 12.12.2011		
Fr.	4'533'000.00	Total Kredit	4'533'000.00	
Vorbereitungsarbeiten			66'806.70	
Gebäude			4'703'715.28	
Umgebung			232'690.25	
Baunebenkosten			90'519.60	

Gutschriften				135'204.95
Betriebsinventar			68'906.20	
Total (inkl. MWST)			5'027'433.08	
Mehrkosten (inkl. Fr. 162'578.55 als ausgewiesene Teuerung)			494'433.08	
			Ausgaben	Einnahmen
			Fr.	Fr.
Es sind enthalten:				
Konto INV00023				
In der Investitionsrechnung 2013			4'428'234.70	40'000.00
In der Investitionsrechnung 2014			133'065.00	95'204.95
In der Investitionsrechnung 2015			9'691.95	
In der Investitionsrechnung 2016			317.50	
In der Investitionsrechnung 2020			251'829.20	
In der Investitionsrechnung 2021			69'089.78	
			4'892'228.13	135'204.95
			5'027'433.08	
Begründung der Mehrkosten Die Mehrkosten entstanden einerseits wegen Vergabeerfolgen/-misserfolgen und unvorhergesehenen Arbeiten, andererseits wegen zusätzlichen Bestellungen und aufgrund der Bauteuerung. Gesamthaft liegen die Mehrkosten innerhalb der Genauigkeit des Kostenvoranschlages von +/- 10%. Die Details können den Akten (www.kuesnacht.ch/gemeindeversammlung) entnommen werden.				

Empfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt, die Schlussrechnung zu genehmigen.