

06774 – PARKING DES PLACES

DESCRIPTIF

A la suite de l'augmentation de visiteur sur la passerelle à Farinet, le stationnement dans le secteur devient compliqué, de ce fait, différents aménagements dans le secteur sont prévus. Dans l'attente du projet de stationnement à Montagnon, les aménagements dans le secteur les Places consistent notamment par la modification de la route des Places afin de créer des stationnements dans un premier temps. Plusieurs phases étant prévu. Phase 1 au budget 2024. Les phases 2 et 3 restent provisoire en attente de l'avancement du projet de Montagnon.

Degré d'urgence	☒ 1 = urgent, prioritaire, à planifier à court terme (1 à 6 mois) ☐ 2 = à réaliser à moyen terme (6 à 18 mois) ☐ 3 = à réaliser à long terme (18 à 30 mois)		
Dicastères	☒ Département de l'administration générale & de l'urbanisme ☐ Département des finances & de l'environnement ☐ Département du tourisme & de l'économie ☐ Département de l'énergie & des infrastructures ☐ Département des travaux publics ☐ Département de l'éducation & des affaires sociales ☐ Département des constructions et de la sécurité		
État de situation	☒ Avant-projet ☐ Prêt pour validation Le : ☐ Validé par le conseil Le :	☐ En cours d'exécution ☐ Réception des travaux ☐ Terminé	
Mandataire Suivi de chantier	☐ Commune de Leytron ☒ Autre prestataire IG Group, Ayent		
Financement	☒ Au budget 2024 ☐ Hors budget ☐ Compte de fonctionnement		
Coûts		Montant	Différences
	Estimation couts ± 20%	Phase 1 : 100'000 CHF Phase 2 et 3 : 210'000 CHF	
	☐ Fond de réserve	100'000 CHF	
	Montant total des offres		
	Montant total facturé		
Délais		Planifier	Effectif
	Avant-projet : 1 mois	Novembre 2023	
	Mise à l'enquête :	Début 2024	
	Exécution	2024	
	Fin des travaux	2024	

Photos

