

00390 – BASSIN DE RÉTENTION ROUTE DE RIDDES

DESCRIPTIF

Selon la loi sur les eaux, le réseau de collecte des eaux claires (eaux de surface – eaux météoriques) doit être restitué au milieu naturel afin de limiter la surcharge de la STEP. Pour ce faire, normalement les eaux claires doivent être infiltrées dans le sol, ce qui n'est pas possible à Leytron en raison de la géologie.

Afin de limiter la multiplication des bassins de rétention sur le territoire, le service technique préconise la construction de bassin de rétention de grande capacité (200 m³) pour l'ensemble du quartier de Montibeux.

Le deuxième intérêt de ce bassin est de limiter le débit dans les collecteurs et ainsi de limiter le risque d'inondation du quartier de Ravanay.

Degré d'urgence	☒ 1 = urgent, prioritaire, à planifier à court terme (1 à 6 mois) ☐ 2 = à réaliser à moyen terme (6 à 18 mois) ☐ 3 = à réaliser à long terme (18 à 30 mois)		
Dicastères	☐ Département de l'administration générale & de l'urbanisme ☐ Département des finances & de l'environnement ☐ Département du tourisme & de l'économie ☒ Département de l'énergie & des infrastructures ☐ Département des travaux publics ☐ Département de l'éducation & des affaires sociales ☐ Département des constructions et de la sécurité		
État de situation	☒ Avant-projet ☐ Prêt pour validation Le : ☐ Validé par le conseil Le :	☐ En cours d'exécution ☐ Réception des travaux ☐ Terminé	
Mandataire Suivi de chantier	☐ Commune de Leytron ☒ Autre prestataire Idealp SA, Sion		
Financement	☒ Au budget 2024 ☐ Hors budget ☐ Compte de fonctionnement		
Coûts		Montant	Différences
	Estimation coûts ± 20%	270'000.00 CHF	
	☐ Subventions	100'000.00 CHF	
	Montant total des offres		
	Montant total facturé		
Délais		Planifier	Effectif
	Avant-projet : 1 mois		
	Mise à l'enquête :		
	Exécution	Mars 24	
	Fin des travaux	Juin 24	



Photos

Figure 1 - éléments bassins rétentions

