

Zürich, 8. März 2022

1309 Schule Goldbach Küsnacht
Liste Bestellungsänderungen

PÄ = Projektänderung

Bestellungsänderung	CHF inkl. MWST	Inhalt	Kostenveränderung	unterz.	Entscheid
Nr. 1 (03.03.2015)	65'000	Ersatz-Abfallcontainer-700l (Unterflur)	Mehrkosten, Erhöhung KV-, nicht in KV-enth.	SP?	nicht bewilligt
Nr. 2 (03.03.2015)	27'000	IV WC (Auflagen BKZ Bewilligungsverf.)	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	JM	genehmigt
Nr. 3 (13.02.2017)	182'000	Herabsetzung Oberlichter Schule u. KiGa (Erfüllung Einsprachepunkte Nachbarn)	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	JM	genehmigt
Nr. 4 (13.02.2017)	69'000	Retentionsanlage SA (Auflagenerfüllung)	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	JM	genehmigt
Nr. 5 (13.02.2017)	20'000	Umplatzierung Erdsondenbohrungen (Bauherrenwunsch, mehr Abstand zu Nachbarn)	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	JM	genehmigt
Nr. 6 (13.02.2017)	42'000	Aufrüstung Freecooling / Warmwasserzählung (Bauherrenwunsch)	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	JM	genehmigt
Nr. 7 (13.02.2017)	8'000	Verteilerschacht Erdsondenentlüftung (PÄ Verbesserung Unterhalt)	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	JM	genehmigt
Nr. 8 (13.02.2017)	49'000	Erhöhung Leistung PV-Anlage Kindergarten	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	JM	genehmigt
Nr. 9 (13.02.2017)	15'000	Umleitung Schmutzwasserleitung Nachbar Baggenstoss	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	JM	genehmigt
Nr. 10 (13.02.2017)	4'000	Aussenluftfassung (Materialänderung)	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	JM	genehmigt
Nr. 11 (13.02.2017)	20'000	Optimierung Zuleitungsschacht Elektro	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	SP?	genehmigt
Nr. 12 (30.03.2017)	22'000	Zusätzliche Brandmelder (Auflagen BS)	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	-	genehmigt
Nr. 13 (02.10.2017)	1'594	zusätzliches Aussenventil Kindergarten	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	-	genehmigt, nicht ausgeführt?
Nr. 14 (02.10.2017)	9'596	Sanitärinstallationselemente anstatt Mauerwerk (Duschen Schule)	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	C+G	genehmigt
Nr. 15 (02.10.2017)	1'310	Zusätzlicher Kanalisationsanschluss KiGa	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	-	genehmigt
Nr. 16 (22.12.2017)	129'000	zusätzliche PVA Schulhaus	Mehrkosten, Belastung BKP 6, nicht im KV-enth.	-	genehmigt, ersetzt von Nr. 18
Nr. 17 (16.01.2018)	23'000	Einsparmassnahmen Wände Schreiner / Gipsier (Gipswände anstatt Holzverkleidung)	Mehrkosten, Belastung BKP 6, nicht im KV-enth.	SP?	nicht bewilligt
Nr. 18 (20.06.2018)	217'000	Erweiterung PVA (Schule u. KiGa)	Mehrkosten, Belastung BKP 6, nicht im KV enth.	AM (JM)	genehmigt
Nr. 19 (20.06.2018)	131'000	Erweiterung Salzwasserspeicher (Schule u. KiGa)	Mehrkosten, Belastung BKP 6, nicht im KV enth.	AM (JM)	genehmigt
Nr. 20 (07.12.2018)	31'000	Zugänglichkeit Feuerwehr Fenster (Behördenauflage)	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	AM	genehmigt
Total bis Bauvollendung	847'906				
Nr. 21 (07.12.2018)	12'000	Umbau Backöfen (Nutzerwunsch)	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	AM	genehmigt
Nr. 22 (13.03.2020)	9'000	Honorar C+G	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	AM	genehmigt
Beilage Nr. 22 (16.03.20)	13'910	Zusatzwünsche Nutzer / Bauherrschaft	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	AM	genehmigt
Nr. 23 (21.04.2020)	132'200	Honorar BGM	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	AM	genehmigt
Nr. 23a (13.05.2020)	45'800	Zusatzwünsche Nutzer / Bauherrschaft	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	AM	genehmigt
Nr. 24 (15.05.2020)	9'000	Umgebung / Spielplatz	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	AM	genehmigt
Nr. 25 (07.05.2020)	16'000	Beschattung Kindergarten	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	AM	genehmigt
Nr. 26 (19.05.2020)	16'000	Brandfallsteuerung Eingangstüren	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	-	nicht bewilligt
		Alarmierung Kindergarten (Nutzersitzung / Bauherrenwunsch)	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	AM	genehmigt
		Treppenhausmarkierungen Innen + Aussen (Auflagen Sicherheit)	Mehrkosten, nicht im KV enthalten	AM	genehmigt
Total ab Bauvollendung	244'910				

Bestellungsänderungen in Schlussdokumentation abgelegt